

4-2-4

해남읍 시가지 지중화 사업

사업기간	2022~2026							총사업비 (백만원)	22,654				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)		안전교통과 도시재생팀					담당자 (연락처)		최동욱(5844)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 도심지 인도(人道)의 효율적 이용, 전봇대 등의 지장물 제거로 보행환경 개선 통해 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2026년
- (사업량) L=5.372km
 - 2021년 지중화사업(공사완료): L=0.7km (신청사 주변)
 - 2022년 지중화사업(선정완료): L=2.26km (해남 중학교, 북부 순환로)
 - 2023년 지중화사업(신청완료): L=1.13km (중앙 2로, 고도 사거리)
 - 2024년 지중화사업(신청예정): L=0.515km (해남 버스터미널 구간)
 - 2025년 지중화사업(신청예정): L=0.767km (매일시장~대흥사거리)
- (총사업비) 22,654백만원
- (주요내용) 통신주 철거 및 배전선로 지중화

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남읍 지중화 사업	계획	'22년 지중화사업 협약체결 및 공사착공	'23년사업 선정 및 추진 / '24년 사업 공모신청	'24년사업 선정 및 추진 / '25년 사업 공모신청	'25년 사업 선정 및 추진	'25년 사업 공사 완료
	실적	협약체결 완료 및 추진 2023 사업 공모신청완료				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	22,654	3,124	7,686	3,844	4,000	2,000	2,000	
국비	2,836		1,115	558	581	291	291	
도비								
군비	9,883	1,974	3,114	1,557	1,620	809	809	
기타	9,935	1,150	3,457	1,729	1,799	900	900	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ '21년 해남군 지중화사업 완료(신청사 0.7km): '21. 12.	
2022	○ '22년 해남군 지중화사업 선정(해남읍 2.26km): '22. 2. ○ '22년 해남군 지중화사업 협약 체결(군↔한전): '22. 5. ○ '22년 해남군 지중화사업 실시설계용역 착공: '22. 6. ○ '23년 해남군 지중화사업 신청 완료(군↔한전): '22. 7.	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ '22년 지중화사업 협약 체결(군↔통신5개사): '22. 8. ○ '22년 지중화사업 실시설계용역 완료: '22. 10. ○ '22년 지중화사업 공사 발주: '22. 11. ○ '22년 지중화사업 공사 착공: '22. 12.	
2023	○ '23년 지중화사업 선정 후 협약 체결: '23. 5. ○ '23년 지중화사업 실시설계용역 완료: '23. 9. ○ '23년 지중화사업 공사 발주: '23. 10. ○ '23년 지중화사업 공사 착공: '23. 12. ○ '22년 지중화사업 공사 완료: '23. 12.	

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24년 지중화사업 선정 후 협약 체결: '24. 5. ○ '24년 지중화사업 실시설계용역 완료: '24. 9. ○ '24년 지중화사업 공사 발주: '24. 10. ○ '24년 지중화사업 공사 착공: '24. 12. ○ '23년 지중화사업 공사 완료: '24. 12. 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25년 지중화사업 선정 후 협약 체결: '25. 5. ○ '25년 지중화사업 실시설계용역 완료: '25. 9. ○ '25년 지중화사업 공사 발주: '25. 10. ○ '25년 지중화사업 공사 착공: '25. 12. ○ '24년 지중화사업 공사 완료: '25. 12. 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25년 지중화사업 공사 완료: '26. 6. 	

□ 기대효과

- 보행환경 개선을 통해 무장애 인도 조성
- 감전 및 낙하물 사고 등 안전사고 예방
- 낙뢰 보호 등으로 정전사고 최소화
- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성