

4-2-4

해남읍 시가지 지중화 사업

사업기간	2022~2026							총사업비 (백만원)	22,654			
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계				
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		30%
추진부서 (협조부서)	건설도시과 도시재생팀						담당자 (연락처)	서상현(5844)				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)											

□ 최종목표

- 도심지 인도(人道)의 효율적 이용, 전봇대 등의 지장물 제거로 보행환경 개선 통해 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2026년
- (사업위치)



○ (사업량) L=5.372km

- 2021년 지중화사업(공사완료): L=0.7km (신청사 주변)
- 2022년 지중화사업(선정완료): L=2.26km (해남 중학교, 북부 순환로)
- 2023년 지중화사업(신청완료): L=1.13km (중앙 2로, 고도 사거리)
- 2024년 지중화사업(신청예정): L=0.515km (해남 버스터미널 구간)
- 2025년 지중화사업(신청예정): L=0.767km (매일시장~대흥사거리)

○ (총사업비) 22,654백만원

○ (주요내용) 통신주 철거 및 배전선로 지중화

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남읍 지중화 사업	계획	'22년 지중화사업 협약체결 및 공사착공	'23년사업 선정 및 추진 / '24년 사업 공모신청	'24년사업 선정 및 추진 / '25년 사업 공모신청	'25년 사업 선정 및 추진	'25년 사업 공사 완료
	실적	협약체결 완료 및 추진 2023 사업 공모신청 완료	'23년 사업 추진중 / 24년 사업 공모신청			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	22,654	3,124	7,686	3,844	4,000	2,000	2,000	-
국비	2,836		1,115	558	581	291	291	-
도비								-
군비	9,883	1,974	3,114	1,557	1,620	809	809	-
기타	9,935	1,150	3,457	1,729	1,799	900	900	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	13,470 (13,166)	3,124	7,686 (7,686)	2,660 (2,356)	-	-	-	
국비	1,730 (1,730)		1,115 (1,115)	615 (615)	-	-	-	
도비								
군비	7,133 (6,829)	1,974	3,114 (3,114)	2,045 (1,741)	-	-	-	
기타	4,607 (4,607)	1,150	3,457 (3,457)	-	-	-	-	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 해남군 지중화사업(1,2구간) 선정(해남읍 2.26km): '22. 2. ○ '22년 해남군 지중화사업 협약(1구간) 체결(군↔한전): '22. 5. ○ '22년 해남군 지중화사업(1구간) 실시설계용역 착공: '22. 6. ○ '22년 해남군 지중화사업(2구간) 신청 완료(군↔한전): '22. 7. ○ '22년 지중화사업 협약(1구간) 체결(군↔통신5개사): '22. 8. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 사업 신청: '23. 1. ○ '22년 지중화사업(1,2구간) 도로복구 실시설계 계약심사 의뢰: '23. 1. ○ '22년 지중화사업(1,2구간) 도로복구 실시설계 발주: '23. 2. ○ '23년 해남군 지중화사업 협약(중앙2로) 체결(군↔한전): '22. 5. ○ '23년 지중화사업(중앙 2로) 시설분담금 지급(한전): '23. 6. ○ '22년 지중화사업(1구간) 도로복구 공사 계약심사 의뢰: '23. 9. ○ '22년 지중화사업(1구간) 공사 발주: '23. 10. ○ '22년 지중화사업 협약(2구간) 체결(군↔통신5개사): '23. 10. ○ '23년 지중화사업 협약(중앙2로) 체결(군↔통신5개사): '23. 11. ○ '22년 지중화사업(2구간) 시설분담금 지급(통신5개사): '23. 11. ○ '22년 지중화사업(1,2구간) 도로복구 실시설계용역 완료: '23. 11. ○ '22년 지중화사업(1구간) 도로복구 공사 착공: '23. 11. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 시설분담금 지급(통신1개사): '23. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 지중화사업(1구간) 공사 착공: '24. 1. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 도로복구 실시설계용역 착수 및 완료: '24. 3~6. ○ '22년 지중화사업(2구간) 공사 착공: '24. 6. ○ '22년 지중화사업(2구간) 도로복구 공사 발주: '24. 6. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 시설분담급 지급(통신4개사): '24. 7. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 도로복구 공사 발주 및 착공: '24. 7. ○ '22년 지중화사업(1구간) 공사 완료: '24. 8. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 공사 착공: '24. 8. ○ '22년 지중화사업(2구간) 공사 완료: '24. 12. ○ '22년 지중화사업(1구간) 인도 및 도로복구 공사 완료: '24. 12. 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25년 지중화사업(5일시장) 선정 후 협약 체결(군↔한전,통신5개사: '25. 3.) ○ '25년 지중화사업(5일시장) 실시설계용역 완료: '25. 5. ○ '25년 지중화사업(5일시장) 공사 발주: '25. 7. ○ '25년 지중화사업(5일시장) 공사 착공: '25. 8. ○ '23년 지중화사업(중앙2로) 공사 완료: '25. 12. 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25년 지중화사업(5일시장) 공사 완료: '26. 6. 	

□ 문제점 및 대책

- 한전 적자로 지중화사업 규모 축소, 기존 선정 지자체 미선정
- '22년 지중화사업 한전 실시설계용역 지연에 따라 공사 착공 연기
- 지중화 기기 설치 공간 부족, 교통통제로 잦은 민원 발생
- 사업구획을 군·한전·통신사와 분담하여 민원발생을 최소화
- 신속한 검토 후 공사 착수('24년 1월 예정)

□ 기대효과

- 보행환경 개선을 통해 무장애 인도 조성
- 감전 및 낙하물 사고 등 안전사고 예방
- 낙뢰 보호 등으로 정전사고 최소화
- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성