

4-3-5

지방도 803호선 확·포장사업

사업기간	2022 ~ 2027							총사업비 (백만원)	31,900				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○		○		○					○		60%	
추진부서 (협조부서)	건설도시과 도로관리팀						담당자 (연락처)	임영석(5489)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )												

□ 최종목표

- 지방도 803호선 목포 구등대 ~ 화원 장수간 원활한 교통소통 및 오시아노 화원관광단지 접근성 개선을 통한 지역경쟁력 강화를 위한 관광인프라 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2027
- (사업위치) 해남군 화원면 일원
- (사업량)
  - 목포구등대~양화간 지방도 확·포장공사
    - L=2.63km, B=8.0~8.5m(2차로), 터널 1개소/206m
  - 화원~장수간 지방도 확·포장공사
    - L=2.6km, B=9.5m(2차로)
- (총사업비) 31,900백만원
- (사업시행) 전라남도 도로교통과

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
목포 구등대~양화간 지방도 확·포장공사 (공정율%)	계획	70	30			
	실적	70	30			
화원~장수간 지방도 확·포장공사 (공정율%)	계획	실시설계 완료	10	30	30	10
	실적	완료	토지보상협의 도로구역결정 계약심사완료	-		-

## □ 연도별 투자계획

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	31,900	12,600	5,000	2,000	3,000	3,000	1,500	4,800
국비								
도비	31,900	12,600	5,000	2,000	3,000	3,000	1,500	4,800
군비								
기타								

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	17,600 (5,000)	12,600	5,000 (5,000)					
국비								
도비	17,600 (5,000)	12,600	5,000 (5,000)					
군비								
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구등대~양화간 지방도 확포장공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흙깎기 77,143㎡, 흙쌓기 49,851㎡, 연약지반처리완료 등</li> </ul> </li> <li>○ 화원~장수간 지방도 확·포장공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 관계기관 협의</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구등대~양화간 지방도 확포장공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터널(L=206m) 잔여공종 추진</li> </ul> </li> <li>○ 화원~장수간 지방도 확·포장공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 행정절차 이행</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목포구등대~양화간 지방도 확포장공사 준공(23. 5.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터널(L=206m)완료, 본선포장(L=2.4km)</li> </ul> </li> <li>○ 화원~장수간 지방도 확·포장공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 및 행정절차 이행</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 화원~장수간 지방도 확·포장공사 - 1차분 착수 및 완료, 2차분 착수	
2025	○ 화원~장수간 지방도 확·포장공사 - 2차분 완료 및 3차분 착수	

## □ 기대효과

- 지방도 803호선 확·포장사업을 통해 원활한 교통소통 및 오시아노 화원관광단지 접근성 개선 등 관광인프라 구축.