

사업기간	2022 ~ 2025							총사업비 (백만원)	9,860				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○		○						○			
추진부서 (협조부서)	환경과 환경시설관리팀						담당자 (연락처)	박정산(5769)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 기존 매립시설 중 매립종료 임박한 제1매립지의 순환형 매립지 정비사업으로 매립용량 확보
- 신규 매립지 조성 대비 예산절감 및 관련 민원 해소

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2025년
- (사업위치) 해남읍 호교길 73-265 생활자원처리시설 제1매립지
- (총사업비) 9,860백만원(국비^{44%} 4,345, 군비^{56%} 5,515)
 - 정비사업: 6,934백만원(국비^{50%} 3,467, 군비^{50%} 3,467)
 - 조성사업: 2,926백만원(국비^{30%} 878, 군비^{70%} 2,048)
- (주요내용)
 - 정비사업: 기존 매립폐기물 준설 및 중량선별
 - 조성사업: 매립지 조성

< 주민참여 등 >

- 타당성 조사 용역 실시: 2020. 5. / 용역결과: 타당함
- 생활자원처리시설 주변마을(길호) 주민설명회 계획
 - 일자: 2022. 8월 ~ 9월 중
 - 참여자: 군 관계자, 용역사, 마을 주민 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
사업 진행율	계획	기본 및 실시설계 용역	공사 계약 및 착공	공사 진행	공사 완료 및 정산	
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					입기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	9,860		2,269	1,498	3,048	3,045		
국비	4,345		1,000	660	1,343	1,342		
도비								
군비	5,515		1,269	838	1705	1703		
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5월 : 타당성 조사 용역 실시(용역결과: 타당함) ○ 11월 : 2021~2025년 중기지방재정계획 반영 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2월 : 지방재정투자사업 도 투자심사(결과: 조건부 승인) ○ 3월 : 국비지원사업 사전예산 검토사항 승인 ○ 3월 : 국비지원사업 신청(환경부) ○ 9월 : 2022년 국비 지원 가내시 - 사업비 2,269백만원(국비 1,000, 군비 1,269) 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 : 전라남도 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료 ○ 3월 : 기본 및 실시설계 사업수행능력 세부평가기준(안) 공고 ○ 4월 : 제4회 전라남도 건설기술심의위원회 소위원회 심의 완료 - 심의결과: 조건부 채택 ○ 5월 : 기본 및 실시설계 용역 발주 의뢰 - 나라장터 사전규격 검토 요청 공고 및 사업수행능력평가서 제출안내 공고 - 사업수행능력평가서 제출자 1개사로 재공고 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6월 : 사업수행능력평가서 제출안내 재공고 ○ 7월 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ○ 8월 : 기본 및 실시설계 용역 선금 집행 ○ 12월 : 기본 및 실시설계 용역 완료 재원협의 및 총사업비 조정 신청(환경부) 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 진행 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8월 : 공사 준공 및 사용개시신고 ○ 12월 : 사업완료 및 국비정산 보고 	

□ 기대효과

- 매립용량 추가 확보로 당초 매립기한 2027년에서 2042년으로 연장
- 신규 매립지 조성에 필요한 부지매입 및 기반시설(도로 등) 등 예산 절감 및 관련 민원 해소