

사업기간	2022~2026							총사업비 (백만원)	23,330				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○		○			○				○			
추진부서 (협조부서)	미래공동체과 마을활력팀						담당자 (연락처)	정재근(5432)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 안전·위생 인프라 확충 등을 통한 취약지역 주민 기본 생활수준 보장
- 생활 여건 개선 및 휴먼케어 활동을 통한 지역 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업비) 개소당 20억원 내외(국비^{70%} + 지방비^{30%})
- (사업내용) 생활·위생·안전 등 기반시설 정비, 마을환경개선, 주택정비, 휴먼케어 및 주민역량강화 등
- (사업방식) 민간 주도(마을 추진위원회 구성)

< 주민참여 등 >

■ 마을 추진위원회 구성을 통한 주민 의견 수렴

- 주민주도형 사업 추진에 따른 마을 추진위원회의를 통해 세부 사업계획 확정
- 각 지구별 추진위원회의를 통해 지역자원 등을 활용한 마을 발전계획 수립 및 사업 건의

■ 전문가 자문 실시

- 내실있는 자체계획 수립 및 도 자문추진계획 등에 따른 관련 전문가 자문 적극 추진

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
공모 선정 개소	계획	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소				
국·도비 확보	계획	15억	15억	15억	15억	15억
	실적	15.4억				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	23,330	8,157	2,565	3,052	2,478	1,858	1,860	3,360
국비	17,535	6,197	1,869	2,289	1,859	1,401	1,400	2,520
도비	1,685	588	189	226	181	131	130	240
군비	4,110	1,372	507	537	438	326	330	600
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018~2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('15년 지구)화산 해창, ('16년 지구)현산 향교, ('17년 지구)옥천 대산 사업 완료 - 상수도 관로 및 하수도 정비, 마을공동쉼터 및 주차장 조성, 마을안길 정비 등 ○ ('20년 지구)화산 관동, 문내 예락 실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('21년 지구)삼산 산림, 문내 동리 기본계획 수립 ○ ('22년 지구)옥천 용동 신규 대상지 선정 	
2022. 6	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('20년 지구)화산 관동, 문내 예락 토목 준공 및 건축(1차) 착공 - 마을안길 정비, 배수로 정비, 다목적 마당 조성, 마을회관 신축 등 ○ ('21년 지구)삼산 산림, 문내 동리 실시설계 착수(석면조사, 토목공사) 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('20년 지구)화산 관동, 문내 예락 건축(1차) 준공 및 주민역량강화 착수 - 기존 마을회관 철거 및 신축, 슬레이트 지붕개량 등 ○ ('21년 지구)삼산 산림, 문내 동리 실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('22년 지구)옥천 용동 기본계획 수립 ○ '23년 지구 선정 대비 공모 준비 및 사업 신청 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('20년 지구)화산 관동, 문내 예락 건축(2차) 준공 등 사업 준공 - 집수리, 재래식화정실 정비, 빈집 철거 등 ○ ('21년 지구)삼산 산림, 문내 동리 주민역량강화 착수 및 건축 준공 ○ ('22년 지구)옥천 용동 실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('23년 지구)기본계획 수립 ○ '24년 지구 선정 대비 공모 준비 및 사업 신청 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('21년 지구)삼산 산림, 문내 동리 사업 준공 ○ ('22년 지구)옥천 용동 주민역량강화 착수 및 건축 준공 ○ ('23년 지구)실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('24년 지구)기본계획 수립 ○ '25년 지구 선정 대비 공모 준비 및 사업 신청 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('22년 지구)옥천 용동 사업 준공 ○ ('23년 지구)주민역량강화 착수 및 건축 준공 ○ ('24년 지구)실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('25년 지구)기본계획 수립 ○ '26년 지구 선정 대비 공모 준비 및 사업 신청 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ ('23년 지구)사업 준공 ○ ('24년 지구)주민역량강화 착수 및 건축 준공 ○ ('25년 지구)실시설계 완료 및 토목 착공 ○ ('26년 지구)기본계획 수립 ○ '27년 지구 선정 대비 공모 준비 및 사업 신청 	

□ 기대효과

- 생활·안전인프라 조성, 주민공동시설정비, 경관시설정비 등 정주 여건 개선을 통한 주민 만족도 제고 및 최소한의 삶의 질 보장
- 주민역량강화 등을 통한 주민 공동체 활성화 및 마을주민 주도 자생적 성장 기반 조성