

1-3-7

작은학교 살리기 확산

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	5,008				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		미래공동체과 자치분권팀					담당자 (연락처)		차영량(5841)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>										

□ 최종목표

- 주민주도성 확보 및 행정지원으로 지속가능한 모델 구축 및 확산
- 작은학교 활성화를 통한 인구증대로 지역소멸대응

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 관내 면단위 작은학교
- (사업량) 80호(빈집리모델링 65, 임대주택 15)
- (총사업비) 5,008백만원(기금 648, 도비 50, 군비 1,324, LH 2,986)
- (세부사업) 빈집리모델링 1,200 / 공공임대주택 3,808
- (주요내용)
  - 주민자치회 주도의 모범사례 읍면 확산
  - 전입가구 주거정착을 위한 빈집 리모델링 및 공공임대주택 건립

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
빈집 리모델링 & 공공임대주택 건립	계획	40	10	10	15	5
	실적	40	10			
입주자 수	계획	100	30	30	50	15
	실적	104	40			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,008		700	200	200	3,808	100	
국비	648		198	180	180		90	
도비	50		50					
군비	1,324		452	20	20	822	10	
기타	2,986					2,986		

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,444 (888.7)		660 (560)	784 (328.7)				
국비	750 (269.5)		162 (72)	588 (197.5)				
도비	50 (50)		50 (50)					
군비	644 (569.2)		448 (438)	196 (131.2)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22년도 작은학교 살리기 대상학교 선정: 1. 12. - 2개면(현산면, 계곡면), 4개교</li> <li>○ 농산어촌유학 등 작은학교 활성화시범사업 공동협약: 2. 23. - 해남군, 전남도교육청, 현산·계곡·북일 작은학교활성화추진위원회</li> <li>○ 북일 작은학교살리기 추진 - 빈집 리모델링 28호, 31가구 104명 전입(자체 리모델링 3가구)</li> <li>○ 학교별 협의체 구성 및 간담회 수시 개최</li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치(위원)회 우수사례 선진지 견학: 3회(현산, 계곡, 북일)</li> <li>○ 지방소멸대응기금 투자계획서 작성 제출: 4. 3.</li> <li>○ 지방소멸대응기금 투자사업 확정: 8. 31. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 땅끝해남작은학교살리기 사업(30호, 620백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 작은학교 살리기(북일초) 연계형 주거플랫폼 공모사업 선정: 8. 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공임대주택, 다목적체육관, 북카페, 커뮤니티센터(6,258백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 홍보부스 운영 및 홍보활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보부스 운영(3개소), 라디오광고(30일, 410회), 네이버 포털광고 등</li> </ul> </li> <li>○ 학생모심 활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22가구 상담 및 현장 설명 전개</li> </ul> </li> <li>○ 작은학교 살리기 확산 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빈집 리모델링 4호(계곡면) 추진(80백만원)</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은학교 살리기(북일초) 연계형 주거플랫폼 사업 추진(120백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역개발사업 구역 지정용역 착수('23. 1.)</li> <li>- LH 기본 실행 협약('23. 3.)</li> <li>- 생활SOC 신축공사 건축기획 용역 착수('23. 3.)</li> <li>- 주거플랫폼 사업부지 감정평가('23. 4.)</li> <li>- 주거플랫폼 사업부지 매각 동의(민간 신축 매입약정 방식 / '23. 9.)</li> </ul> </li> <li>○ 작은학교 살리기 확산 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빈집 리모델링 11호(현산면 9, 계곡면 2) 추진(192백만원)</li> <li>- 주민 어울림 프로그램 운영(17백만원)</li> <li>- 36가구, 137명 전입</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공임대주택 공사 추진</li> <li>- 다목적체육관, 마을북카페, 커뮤니티센터 공사 추진</li> <li>- 대상지역 선정</li> <li>- 사업량 확정 후 예산확보</li> </ul> </li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공임대주택 완공 및 입주</li> <li>- 다목적체육관, 마을북카페, 커뮤니티센터 공사 준공</li> <li>- 대상지역 선정</li> <li>- 사업량 확정 후 예산확보</li> </ul> </li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상지역 선정</li> <li>- 사업량 확정 후 예산확보</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 기대효과

- 폐교위기의 작은학교 활성화를 통한 인구유입으로 지역소멸 대응
- 작은학교라는 매개물을 통해 지역문제를 스스로 해결하며 주민자치 경험 및 역량 증대