

## 2-2-1

# 기업도시 스마트시티 조성사업

사업기간	2022 ~ 2024							총사업비 (백만원)	26,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		30%	
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담 당 자 처		최윤희(5659)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )										

## □ 최종목표

- 친환경, 청정에너지 기반 혁신기술을 활용하여 전남 서남권의 성장 모멘텀 확보
- 지역 강점을 기반으로 재생에너지 기반의 스마트시티 토대 마련

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2024
- (사업위치) 해남군 산이면 산이로 일원(솔라시도 기업도시)
- (사업면적) 695,000㎡(약 21만평)
- (총사업비) 260억원
- (주요내용) 자율주행, 메타버스, 스마트IOT, 스마트허브 구축 등

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
기업도시 스마트시티 조성	계획	추진율 (10%)	추진율 (30%)	추진율 (70%)	추진율 (100%)	관리운영
	실적	10%	30%			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	26,000	-	2,900	17,300	5,800	-	-	-
국비	12,000	-	1,200	8,400	2,400	-	-	-
도비	3,600	-	360	2,520	720	-	-	-
군비	8,400	-	840	5,880	1,680	-	-	-
기타	2,000	-	500	500	1,000	-	-	-

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	18,000 (18,000)	-	12,000 (12,000)	6,000 (6,000)				
국비	9,000 (9,000)	-	6,000 (6,000)	3,000 (3,000)				
도비	2,700 (2,700)	-	1,800 (1,800)	900 (900)				
군비	6,300 (6,300)	-	4,200 (4,200)	2,100 (2,100)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역거점 스마트시티 조성사업 협약 체결                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국토부·지자체 협약 체결</li> </ul> </li> <li>○ 민간사업자 선정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보성산업(주)·에스케이증권(주) 컨소시엄</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 집행(공기관 위탁)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12,000백만원(국비 6,000, 도비 1,800, 군비 4,200)</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역거점 스마트시티 실시계획 및 실시설계 용역 착수</li> <li>○ 실시계획 용역 완료</li> <li>○ 자율주행자동차 시범운행지구 지정('23. 11.)</li> <li>○ 실시계획 승인 신청(국토부)</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시계획 승인 완료(국토부)</li> <li>○ 지역거점 스마트시티 조성사업 착공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 스마트IoT, 데이터 허브 등</li> </ul> </li> <li>○ 지역거점 스마트시티 조성사업 준공</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서비스 확산 및 세부사업 관리·운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 태양광·ESS 연계 유선충전 서비스 등 운영</li> </ul> </li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서비스 확산 및 세부사업 관리·운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 태양광·ESS 연계 유선충전 서비스 등 운영</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 기대효과

- 친환경생태 기업도시에 자연과 기술, 사람이 공존하는 편리한 스마트도시를 조성하여 경제 효과 유발 및 인구 유입
- 스마트 인프라를 구축해 향후 조성될 신도시의 도시문제 해결