

2-2-4

탄소흡수원 나무심기 운동

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	12,900				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		산림공원과 산림경영팀					담당자 (연락처)		강석수(5422), 박선미(5268)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 탄소흡수원 확충을 통한 녹색환경 조성으로 해남형 ESG실현
- 기후변화에 대응하는 체계적 녹지면적 조성으로 산림복지 서비스 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 3. ~ 2026. 6.
- (사업위치) 해남군 관내일원
- (사업량) 705ha / 144만그루
- (총사업비) 12,900백만원(국비 6,450, 도비 1,935, 군비 4,515)
- (주요내용) 흑석산 경관숲 조성, 화원반도 배롱나무숲 조성 등 조림사업 및 도시숲 조성사업을 통한 나무심기

□ 공약달성 확인지표

(단위: 본)

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
조림사업	계획	403,000	368,000	201,500	161,500	161,500
	실적	475,600	414,528			
도시숲 조성	계획	65,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	실적	55,120	21,878			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	12,900	-	3,780	2,280	2,280	2,280	2,280	-
국비	6,450	-	1,890	1,140	1,140	1,140	1,140	-
도비	1,935	-	567	342	342	342	342	-
군비	4,515	-	1,323	798	798	798	798	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	10,357 (7,745)		5,022 (4,764)	5,335 (3,034)				
국비	3,156 (3,036)		1,851 (1,808)	1,305 (1,192)				
도비	1,745 (1,617)		1,155 (1,060)	590 (557)				
군비	4,456 (3,092)		2,016 (1,896)	2,440 (1,285)				
기타	1,000 (-)			1,000 (-)				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조림사업 247.8ha 식재완료 <ul style="list-style-type: none"> - 경제수 조림, 내화수림대 조성 등 5종 사업 473천본 식재 완료 - 22년 조림지 활착율 조사 및 풀베기 실시('22. 07. ~ 09.) - 23년 조림 사업대상지 선정작업('22. 09 ~ 12.) ○ 나무 나누어주기 행사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 14개 읍면 2개종(사과대추,대봉) 2.6천본 배부 완료 ○ 도시숲 조성사업(학교숲 조성사업 2개소) 12.5천본 식재완료 ○ 가로수 조성사업(천년가로수길, 명품가로수길) 42.6천본 식재완료 <ul style="list-style-type: none"> - 천년가로수길 32.6천본 식재 (화원~황산구간 / 황산~해남구간) - 명품가로수길 10천본 식재 (국도 13호선 옥천~해남 구간) ○ 흑석산 경관숲 조성사업 추진 (계속) <ul style="list-style-type: none"> - 도 계속사업 예산 반영 건의('23. 9.) ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 23년 신규사업 반영을 위한 도 협의('22. 7.) - 배롱나무숲 조성을 위한 사전조사 실시(토양, 기후, 식생 등) - 23년 조림 예정지 실시설계 및 정리 작업 실시('22. 10 ~ 12.) 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑석산 경관숲 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 20ha 산철쭉 14만본 식재 완료('23. 6.) ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 사업규모: 40ha / 배롱나무 14천본 식재 완료('23. 6.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 경제림 조성, 내화수림대 조성 등 5종사업 123ha 식재 완료 ○ 나무 나누어주기 행사추진 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 3,528본 배부 완료('23. 3.) ○ 도시숲 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 주민단체 참여숲 3,199주 식재 완료('23. 6.) - 도시녹지 네트워크 강화 및 유지사업 16,705주 식재 완료('23. 6.) - 소죽마을 꽃동산 조성사업 1,974주 식재 완료('23. 12.) 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑석산 경관숲 조성사업 추진(종료) <ul style="list-style-type: none"> - 산철쭉, 영산홍 식재(20ha, '24. 3. ~ 4.) - 흑석산 철쭉제 사업 연계 ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 24. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '24. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 24년 조림사업 착수(100ha, '24. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '24. 5. ~ 7.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 24. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 15천본 배부('24. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('24. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 해리1어린이공원 리모델링 사업(604주)('23. 10. ~ '24. 2.) - 미세먼지 차단숲 사업 추진(7,462주)('24. 2. ~ 6.) - 자녀안심그린숲(문내 우수영초등학교) 조성사업 추진('24. 1. ~ 6.) - 주민·단체 참여숲 조성사업 추진('24. 1. ~ 6.) - 해리2어린이공원 리모델링 사업 추진('24. 1. ~ 6.) ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 25. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '25. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 조림사업 착수(100ha, '25. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '25. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 25. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 20천본 배부('25. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('25. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 26. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '26. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 26년 조림사업 착수(100ha, '26. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '26. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 26. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 25천본 배부('26. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('26. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	

□ 기대효과

- 해남군 녹지면적 유지 및 군민 힐링공간 조성
- 산림갱신 및 탄소흡수원 확충을 통한 해남형 ESG 실천