

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	74,852				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○					○	60%	
추진부서 (협조부서)	해양수산과 해양개발팀						담당자 (연락처)	김영창(5418)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 낙후된 어촌·어항 개발로 수산업 기반시설 확충
- 어촌마을 잠재력 개발로 어촌의 재생과 성장 견인

□ 사업개요

- (사업기간) 2019년 ~ 2024년
- (사업위치)
 - (화산)구성항, 관동항, (현산)두모항, (황산)성산항,
(송지)갈산항, 어불항, 동현항, (북평)남성항, (문내)임하항
- (사업량) 9개소
- (총사업비) 74,852백만원(국비 52,396, 도비 6,737, 군비 15,719)
- (주요내용) 어항시설 현대화 및 어업활동 지원 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
어촌뉴딜300사업 추진	계획	20년사업 준공	21년사업 준공	22년사업 준공		
	실적	공통사업 준공	21년사업 준공			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	74,852	34,953	18,202	14,063	7,634			
국비	52,396	24,467	12,741	9,844	5,344			
도비	6,737	3,146	1,638	1,266	687			
군비	15,719	7,340	3,823	2,953	1,603			
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	66,463 (13,307)	34,953	18,202 (17,701)	13,308 (13,307)				
국비	46,523 (9,315)	24,467	12,741 (12,391)	9,315 (9,315)				
도비	5,982 (1,198)	3,146	1,638 (1,593)	1,198 (1,198)				
군비	13,958 (2,795)	7,340	3,823 (3,717)	2,795 (2,795)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2023 (3분기)	○ 2020년 (송지 갈산항, 북평 남성항, 황산 성산항) - 송지 갈산항: 특화사업 건축공사(어민편의시설) 준공 - 북평 남성항: 특화사업 건축공사(어민편의시설) 준공 - 황산 성산항: 특화사업 건축공사(어민편의시설) 준공	`23. 08.
	○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) - 공통사업 토목공사(방파제, 선착장 등) 추진중(공종률 70%)	`23. 09.
	○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항)	`23. 09.

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 실시설계용역 완료 - 공통사업 시행계획 수립 및 공사 발주 - 공통사업(선착장 신설 등) 공사 착공 	
2023 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 황산 성산항 총괄 준공 `23. 11. ○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) `23. 12. <li style="padding-left: 20px;">- 공통사업 토목공사(방파제, 선착장 등) 추진완료(공종률 100%) ○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) `23. 09. <li style="padding-left: 20px;">- 공통사업(선착장 신설 등) 공사 추진중(공종률 35%) <li style="padding-left: 20px;">- 특화사업 건축공사(어민회관 건립 등) 추진중(공종률 10%) 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) <ul style="list-style-type: none"> - 전체 사업 준공 ○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) <ul style="list-style-type: none"> - 전체 사업 준공 	

□ 기대효과

- 어업 활동 편의 증진 및 정주 여건 개선
- 지역 특화사업을 통한 소득증대 및 어촌관광 활성화