

2-4-3

수산 기자재 클러스터 조성

사업기간	2023 ~ 2027							총사업비 (백만원)	42,500				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○	○		○						○		25%	
추진부서 (협조부서)	해양수산과 해양개발팀						담당자 (연락처)	강아영(5673)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )												

□ 최종목표

- 수산 기자재 산업의 신산업화와 지역거점 선점을 위한 수산양식 기자재 산업육성 클러스터 조성으로 4차산업 교두보 마련

□ 사업개요

- (사업기간) 2023 ~ 2027
- (사업위치) 해남군 산이면 구성지구 內
- (사업량) 부지 10,000㎡, 연면적 6,970㎡
- (총사업비) 425억원 (국비 212.5, 도비 107, 군비 106)
- (주요내용) 수산양식기자재산업 인큐베이팅 특화단지 및 기자재 육상시험단지

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
수산기자재 클러스터 조성	계획	타당성 연구용역	기본계획 수립 연구용역	기본계획 수립 및 건축허가 완료	실시설계 및 공사 착공	공사 ~ 27년 말 사업완료
	실적	완료	계약 및 착수			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	42,500	-	-	2,000	10,500	12,000	10,000	8,000
국비	29,800	-	-	1,400	4,800	8,000	7,900	7,700
도비	9,700	-	-	-	3,300	4,000	2,100	300
군비	3,000	-	-	600	2,400	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	200 (-)			200 (-)				
국비								
도비								
군비	200 (-)			200 (-)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수산양식기자재 클러스터 조성 타당성조사 연구용역(경제산업과) '21. 11. ~추진</li> <li>○ 수산양식기자재 클러스터 조성사업 관련 협의(2회) '22. 3. 21./ 8. 17.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도(기업도시담당관), 경제산업과, 해양수산과</li> </ul> </li> <li>○ 수산양식기자재 클러스터 조성사업 관련 협의 및 자문(2회) '22. 11. 8. / 12. 9.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전남도(수산유통가공과), 해양수산과, 한국건설생활환경시험연구원 등</li> </ul> </li> <li>○ 해양수산부 사업대상부지 현지 방문('22. 12. 9.) / 솔라시도 기업도시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양수산부(소득복지과), 전남도(수산유통가공과), 해양수산과, 한국건설생활환경시험연구원 등</li> </ul> </li> </ul>	

연도	추진실적	비고
2023 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 관련기관 회의 개최 '23. 1. 13. (KCL, 전남테크노파크, 전남해양수산물과학원, ㈜해양수산물정책기술연구소, 목포해양대학교, 해양수산물과학기술연구조합, 전라남도, 해남군)</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 관련 공모사업 대응 회의 '23. 2. 20. (KCL, ㈜해양수산물정책기술연구소, 수산유통가공과, 해남군)</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 관련 공모사업 업무협약 '23. 3. (해양수산물부 소득복지과, ㈜해양수산물정책기술연구소, 해남군)</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 조성사업 공모 공고 '23. 4. 20.</li> <li>○ 공모사업 신청(군→도→해수부) '23. 6. 5.</li> <li>○ 발표 및 현장 평가 '23. 6. 12.</li> <li>○ 공모사업 선정 '23. 6. 15.</li> </ul>	
2023 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 조성사업 업무협약 (해양수산물과, KCL, ㈜해양수산물정책기술연구소) '23. 7. 6.</li> <li>○ 총사업비 신규등록보고서 및 사업계획서 제출 '23. 7. 11.</li> <li>○ 국도비 보조금(실시설계비)교부신청서 제출 '23. 8. 30.</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 조성사업 업무협약 (해양수산물과, KCL, ㈜해양수산물정책기술연구소) '23. 8. 31.</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 조성사업 기본계획 수립예산 추경 통과 '23. 9.</li> </ul>	
2023 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양수산물부 수산업 기계화 및 현대화 워크숍 (해양수산물부 소득복지과, 전남도청 수산유통가공과, 해남군 해양수산물과) '23. 10.</li> <li>○ 수산양식 기자재클러스터 조성사업 기본계획 수립용역 계약 및 착수 (협상에 의한 계약 추진) '23. 12.</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상부지 감정평가 및 공유재산 심의</li> <li>○ 중기지방재정계획 반영 및 투자심사(중앙)</li> <li>○ 공공건축기획 용역</li> <li>○ 환경, 교통, 재해 관련 영향평가 용역</li> <li>○ 기본조사설계 및 실시설계(토목, 건축 등) 착수</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 완료</li> <li>○ 시공업체 입찰 및 발주</li> <li>○ 기자재 클러스터 조성(생산기반시설, 실증테스트베드, 공동물류센터 등) 착공</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기자재 클러스터 조성 공사이행 및 일정 등 점검관리</li> <li>○ 건축, 기계장비 등 안전 점검관리 및 지도</li> </ul>	
2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공 및 사업 완료</li> </ul>	

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 기대효과

- 안전한 수산양식 기자재 제조 및 공급을 통한 수산양식 기자재 산업을 체계적으로 육성하고 환경 유해성, 안전 등 검증으로 표준화에 기여
- 수산업 경영환경 변화에 따라 양식산업육성 및 연관 설비·기자재의 기계화, 자동화, 스마트로 노동력 절감과 경쟁력 강화