

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	24,639				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		공룡박물관 박물관운영팀, 박물관시설팀					담당자 (연락처)		박선형(5942), 김민준(5947)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 국가 중요 과학기술자료인 공룡화석산지의 학술적 가치를 일반인들이 쉽게 접근할 수 있도록 테마가 있는 콘텐츠를 개발하여 공룡화석지 활성화
- 가상융합 기술을 활용하여 차별화된 디지털 박물관으로의 변화

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 공룡화석지 일원
- (총사업비) 24,639백만원
- (주요내용)
 - 최신의 가상현실 융합기술을 활용한 디지털 박물관 조성
 - 공룡과학 원리를 이해할 수 있는 놀이체험형 공간 조성
 - 세계 최대 공룡발자국 화석산지 관람 환경 개선

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
박물관 관람객 증가 (명)	계획	165,000	180,000	195,000	210,000	218,000
	실적	194,603	206,332			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	24,639	4,840	5,409	4,800	4,840	2,950	1,800	
국비	1,541	500	1,041					
도비	7,423	470	318	1,920	2,420	1,475	820	
군비	14,875	3,070	4,050	2,880	2,420	1,475	980	
기타	800	800						

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	14,060 (14,060)	4,840	5,409 (5,409)	3,811 (3,811)				
국비	1,716 (1,716)	500	1,041 (1,041)	175 (175)				
도비	975 (975)	470	318 (318)	187 (187)				
군비	10,569 (10,569)	3,070	4,050 (4,050)	3,449 (3,449)				
기타	800	800						

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 실감콘텐츠 체험존 조성 공모사업 선정('22.2.) <ul style="list-style-type: none"> - 제1~2보호각 실감콘텐츠(도슨트 영상, AR포토존 등) 설치 ○ 어린이 공룡과학체험관 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 전시물 제작·설치 제안서 당선작 선정 및 계약('22.3.) - 공룡과학체험관 주요 관람 연령층 설문조사('22.4.) - 전시물 제작·설치 실시설계 중 ○ 디지털 방문객 체험공간 조성사업 전환사업 도비 확보('22.4.) 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 舊 매점 공간 활용 몰입형 미디어아트 및 정보검색용 키오스크 설치 ○ 박물관 실내체험장 리모델링 완료('22.4.) <ul style="list-style-type: none"> - 포토월, 공룡 라이브스케치 미디어 체험공간으로 조성 완료 ○ 공룡물놀이체험장 부대시설 공사 완료('22.4.) <ul style="list-style-type: none"> - 고정식 그늘막, 전동 그늘막, 안전 난간, 관리동 2층 수유실 및 휴게공간 보완 완료 ○ 4계절 꽃단지 및 공룡화석지 꽃정원 조성 (A=30,000㎡) <ul style="list-style-type: none"> - 탐방로 정원, 금호호 호수 정원, 봄꽃 정원 등 공룡화석지 일원 정원화 계획 수립 및 추진 중 ○ 온 가족 공룡 물놀이 체험장 개장·운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공룡 물놀이 체험장 개장('22.7.) - 공룡 물놀이 체험장 운영('22.5.~'22.8.) 이용객 수 17,583명 ○ 3D움직이는 AR트릭아트 설치 완료('22.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 공룡 주제 AR 소프트웨어 제작, 하드웨어 설치 	
<p style="text-align: center;">2023 4/4분기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡 물놀이 체험장 운영('23.7. ~ '23.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 이용객 수 10,878명 ○ 공룡박물관 인프라 확충을 위한 주변 토지매입 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 토지매입 완료(11필지, 18,981㎡) - 2차 토지매입을 위한 협의 추진(12필지, 37,229㎡) ○ 공룡박물관 관람 편의시설 확충 및 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 신규 임시 주차장 조성('23.4.) / A=9,228㎡ - 방문객 야외 쉼터 조성 설치('23.4.) <ul style="list-style-type: none"> · 인디언 텐트, 테이블 및 의자 10개소 - 어린이 공룡과학체험관 조성 완료('23.5.) <ul style="list-style-type: none"> · 구 조류생태관 리모델링, 어린이 특화 체험형 과학관 구축 - 야외 학습장 주변 신규 산책로 조성('23.5.) / L=150m - 전기버스 2대(14인승 1, 24인승 1) 구입('23.8.) - 공공와이파이 확대 설치('23.8.) / 중계기 3개, 와이파이 40개 - 잔디광장 이동식 화장실 1동(남5, 여5) 설치('23.9.) / A=32.99㎡ - 보호각 3개동 및 노출화석 세척 및 탈염처리('23.11.) ○ 다채로운 볼거리·체험거리 발굴·운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이 공룡대축제 대비 다양한 포토존 및 꽃밭 조성 - 스마트 박물관 실감콘텐츠 체험존 조성('23.9.) <ul style="list-style-type: none"> · 제1~2보호각 실감 콘텐츠(도슨트 영상, 체험형 콘텐츠) 조성 - 디지털 방문객 체험 공간 조성('23.9.) <ul style="list-style-type: none"> · 구 매점 리모델링, 공룡화석지 안내 및 미디어파사드 체험 구축 - 국가중요과학기술자료 순회전시 개최('23.9.) - 야외 학습장 주변 소나무 숲 야생화 단지 조성('23.10.) / A=3,500㎡ - 공룡 락 및 토피어리 정원조성 추진(설계 및 문화재 협의, 공사발주) - 공룡박물관 박물관 캠프 운영('23.10.) 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 지역특화콘텐츠 해양파충류실 디지털 수족관 조성('23.12.) - 공룡박물관 크리스마스 특별행사 운영('23.12.) ○ 공룡박물관 청소년 학술대회 개최('23.10.) ○ 공룡박물관 화석지 모니터링 사업('23.10. ~ 24.3) 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡박물관 잔디광장 정비 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 배수로 정비, 잔디식재 등 / A=16,460m² ○ 공룡박물관 폭염 저감시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 쿨링포그 시스템 설치 / L=350m(박물관 후문~바닥분수 구간) - 야외 수경시설 주변 그늘막 설치/ 4개소 ○ 공룡박물관 야외 놀이터 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 조합놀이대 1개소 교체, 바닥 탄성 포장 보강 ○ 야외 발자국 화석지 보호각 기능개선 <ul style="list-style-type: none"> - 지층 보존을 위한 온습도 조절 시스템 설치, 국비 확보 노력 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야외 발자국 화석지 보호각 기능개선 <ul style="list-style-type: none"> - 지층 보존을 위한 온습도 조절 시스템 설치 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡박물관 진입로 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 상징게이트 설치, 매표소 정비 등 	

□ 기대효과

- 국내 최대규모 공룡화석지에 최첨단 기술 도입으로 교육과 놀이를 접목한 다양한 체험위주 공간으로 변화
- 다양한 체험시설 도입과 박물관 시설물 및 외부 관람 환경 개선으로 관람객에게 매력적인 공룡박물관 테마 공간 조성