

### 3-1-2

## 우수영 관광지 관광 콘텐츠 확충

사업기간	2022 ~ 2025							총사업비 (백만원)	11,950				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
입기 내	입기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		관광실 관광정책팀 관광개발팀					담당자 (연락처)		박용찬, 윤두현(5229)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )										

### □ 최종목표

- 기존 관광개발 정책과 연계한 우수영 특화 관광 콘텐츠 발굴
- 지역적 특수성 및 명량대첩의 대승을 상징하는 거북배를 활용한 이색적인 체험거리 제공

### □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2025
- (사업위치) 문내면 학동리 우수영 관광지 일원
- (사업량) 시설 리모델링 1식, 건물 신축 1식
- (총사업비) 9,412백만원(국비 4,000, 군비 5,412)
  - 숙박시설 조성 8,990백만원(국비 4,000, 군비 4,990)
  - 우수영 저잣거리 복원사업 422백만원(군비 422)
- (주요내용) 유희시설 리모델링을 통한 새로운 관광콘텐츠 확충
  - 우수영유스호스텔 및 구전시관 리모델링(관광숙박시설 조성)
  - 우수영 저잣거리 복원(옥공예장, 대장간)



## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영유스호스텔(구전시관 포함) 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축설계 제안공모: `22. 7.</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 착수: `22. 9.</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영유스호스텔(구전시관 포함) 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도 투자심사 의뢰(사업비 증액에 따른 재심사): `23. 5.</li> <li>- 우수영관광지 조성계획 변경 용역 준공: `23. 5.</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 준공: `23. 6.</li> <li>- 전라남도 계약심사 완료 및 전기공사 착수: `23. 12.</li> <li>※ 구전시관 사업대상 제외</li> </ul> </li> <li>○ 우수영 저잣거리 복원사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계 용역 완료: `23. 12.</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영유스호스텔 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간운영자 모집 : `24. 3.</li> <li>- 리모델링 공사 추진: `23. 12. ~ `24. 8.</li> <li>- 호텔 운영 : `24. 9. ~</li> </ul> </li> <li>○ 우수영 저잣거리 복원사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 착공 및 준공: `24. 4. ~ 8.</li> </ul> </li> </ul>	
2025 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영유스호스텔 및 저잣거리 운영</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 새로운 관광콘텐츠 확보로 인근지역 관광지 방문객 유입 등 우수영 관광지 관광 활성화 기여
- 신규 및 미래형 콘텐츠 발굴·운영으로 우수영 관광지 활성화에 기여