

3-1-3

해남 구(舊) 목포구(口)등대 관광지화

사업기간	2022 ~ 2027							총사업비 (백만원)	30,700				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○		○	○		○					○	30%	
추진부서 (협조부서)	관광실 관광개발팀						담당자 (연락처)	김종범(5258)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 국도77호선·지방도803호선 확포장공사·해남 목포구등대 무인화에 따른 주변 관광자원간 연계 및 목포구 등대 일원 체류형 관광인프라 구축

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2027
- (사업위치) 해남군 화원면 매월리(목포구 등대)일원
- (총사업비) 30,700백만원(국비 14,800, 군비 15,900)
- (주요내용)
 - (등대내부) 예술의 등대 전시관 126㎡, (등대외부) 외벽미디어 파사드 조성 250㎡, 해안포토존 2,683㎡, 커뮤니티 해풍갤러리 1,800㎡, 해풍갤러리 정원 26,831㎡ 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남구(舊) 목포구(口)등대 관광지화 (공정률)	계획	사전 행정절차 추진 (5)	목포구등대 관리위탁 및 부지매입 (30)	행정절차 이행 및 설계 준비 (50)	기본 및 실시설계 추진 (80)	1차분 착공 (100)
	실적	사전 행정절차 추진 (5)	목포구등대 관리위탁 및 부지매입 (30)			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	30,700					3,388	10,872	16,440
국비	14,926					1,694	5,224	8,220
도비								
군비	15,774					1,694	5,224	8,220
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	- (-)		- (-)	- (-)				
국비	- (-)		- (-)	- (-)				
도비								
군비	- (-)		- (-)	- (-)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목포구등대 무인화에 따른 관리위탁 협의(3회): 3. 7. ~ 11. 16. ○ 남부권 관광개발 기본계획 수립(문체부): '22. 3. ~ '23. 2. <ul style="list-style-type: none"> - 남부권 광역관광 개발계획 현장조사: 4. 22. - 남부권 관광개발 온·오프라인 설명회 참석(5회): 4. 20. ~ 6. 9. - 남부권 광역관광 개발 기본계획 수립 관련 사업계획서 제출: 6.~9. - 남부권 광역관광 개발계획 기초지자체 지역설명회(2차): 11. 16. - 남부권 광역관광 개발계획 광주·전남 부단체장 협의회: 12. 22. ○ 사업부지 공유재산심의회, 공유재산관리계획 승인: 7. 28. 	

연도	추진실적	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남부권 광역관광 개발계획(안) 협의: '23. 1. ~ 3. ○ 목포구등대~양화간 지방도 확포장공사 준공: 5. 25. <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 인계인수 관련 점검: 데크(L=1,019m), 화장실 ○ 남부권 광역관광 개발사업(1단계) 보조사업 적격성 심사(문체부): 6. 12. ○ 남부권 광역관광 개발사업(1단계) 확정으로 인한 기본계획 용역 발주: 6. 14. <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 증액: (당초) 9,407백만원 → (변경) 30,700백만원 ○ 남부권 광역관광 개발사업(1단계) 보조사업 적격성 심사(기재부): 7. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 해당 사업 사유지 매입 보완요청(화원면 매월리 산6-1, 9,025㎡) ○ 남부권 광역관광 개발계획 1단계 추진상황 점검회의: '23. 8. 23. <ul style="list-style-type: none"> - '23. 7월 기재부 심사 결과를 중심으로 심사 자료 보완 준비 필요 ○ 남부권 광역관광 개발계획 1단계 추진 컨설팅 회의: '23. 8. 28. <ul style="list-style-type: none"> - 사유지매입 필요성 재강조 ○ 사유지 매입 완료: '23. 12. 2. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전 행정절차 추진(보조사업 적격성 심사 및 중앙 투자심사 등) ○ 기본 및 실시설계 준비(남부권 광역관광 개발 1단계 사업) 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 추진 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차분 착공 	

□ 기대효과

- 등대와 해양을 교육·체험할 수 있는 체류형 콘텐츠 보강을 통해 대한민국 관광 명소화 도모
- 코리아둘레길, 전라남도 세계적 걷기 여행 명소화사업과 연계한 다양한 콘텐츠를 통한 융·복합 맞춤형 관광자원으로 시너지 효과 발생