

3-1-8

반려동물 테마파크 조성

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	5,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○		○		○				○		30%	
추진부서 (협조부서)		관광실 관광개발팀					담당자 (연락처)		윤용환(5329)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 수려한 경관을 자랑하는 땅끝조각공원 주변 부지를 활용, 군민과 관광객 대상 놀이·힐링공간을 제공하여 관광객 유치 및 반려동물과 함께 찾고 싶은 해남 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 송지면 통호리 산2-60(땅끝조각공원 주변) / 20,000㎡
- (총사업비) 5,000백만원(국비 2,500 / 군비 2,500)
- (주요내용) 반려동물과 함께하는 캠핑장, 놀이시설(수영장, 놀이터), 힐링 산책로(야외조각공원 연계), 체험 프로그램

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
반려동물 테마파크 조성 (공정률)	계획	사전절차 (5)	타당성조사 및 기본계획 (20)	기본 및 실시설계, 총괄 및 1차분 착공 (40)	2차분 착공 및 준공 (75)	반려동물 테마파크 준공 (100)
	실적	사전절차 (5)	타당성조사 및 기본계획 (30)			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,000			200	1,600	1,600	1,600	
국비	2,500			100	800	800	800	
도비								
군비	2,500			100	800	800	800	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	20 (19)		- (-)	20 (19)				
국비	0 (0)		- (-)	- (-)				
도비	0							
군비	20 (19)		- (-)	20 (19)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비, 2023년 예산 반영: '22.12.	
2023	○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수: '23. 2. 16. ○ 2024 전환사업 신청(실시설계 예산 배정 요구): '23. 6. 23. ○ 타당성조사 및 기본계획 용역 추진 완료: 6. 30. ○ 2024 지방재정투자심사(도) 통과: '23. 10. 31. ○ 2024 전환사업 (실시설계 예산 배정 완료): '23. 12.	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 기본 및 실시설계 용역 추진 ○ 총괄 및 1차분 착공	
2025	○ 2차분 착공	
2026	○ 준공 ○ 프로그램·컨텐츠 발굴 및 운영	

□ 기대효과

- 반려인구 1,400만인 시대의 흐름을 반영, 반려동물과 반려인구가 함께 즐기고 힐링할 수 있는 공간을 조성함으로써 새로운 관광수요 창출 및 관광객 유치 도모
- 야외조각공원 일부, 반려동물과 함께하는 공간 조성 등 땅끝조각공원 활성화 사업과 연계 추진함으로써 땅끝관광지 활성화