

3-2-2

해남 복합뮤지엄파크 조성

사업기간		2022 ~ 2030						총사업비 (백만원)		35,000		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○	○				○				○		15%
추진부서 (협조부서)		문화예술과 역사문화기반TF팀					담당자 (연락처)		김미연(5227)			
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

□ 최종목표

- 해남의 역사문화예술의 체계적인 「발굴·기록·보전·교육·활용」을 위한 거점시설 조성
- 미술관·박물관·문학관·전통정원·야외공원 등이 결합하여 해남의 역사와 문화와 예술을 잇는 「해남 복합뮤지엄파크」 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2030
- (사업위치) 해남군 해남읍 연동리 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비) 350억원(도비 130, 군비 220)
- (주요내용) 미술관, 박물관 건립

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남군립미술관 조성	계획	타당성 용역	사전평가 신청	사전평가 의견 보완	사전평가 재신청	기본 및 실시설계
	실적	타당성 용역	사전평가 결과 부적정			
해남역사박물관 조성	계획	-	타당성 조사	수장고 추진 및 조례제정	수장고 건립 및 유물수증	사전 평가 신청
	실적	-	타당성 조사			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	35,000		20	60	100	2,350	920	31,550
국비								
도비	12,972						352	12,620
군비	22,028		20	60	100	2,350	568	18,930
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	80 (20)		20 (-)	60 (20)				
국비								
도비								
군비	80 (20)		20 (-)	60 (20)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 뮤지엄 파크 조성 계획 수립: '22. 7. ○ 해남군립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수: '22. 7. ○ 해남 복합뮤지엄파크 건립 추진위원회 출범식: '22. 7. 29. ○ 해남 군립미술관 소장품 수집을 위한 미술인 간담회: '22. 12. 7 ○ 해남 복합뮤지엄파크 건립에 따른 관계전문가 강연회 개최: '22. 12. 23. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군립미술관 사전평가 대비 문체부 사전 협의: '23. 1. 14. ○ 해남군립미술관 사전평가서 제출: '23. 1. 31 ○ 해남군립미술관 건립을 위한 중손 윤성철과 MOU: '23. 2. 22. ○ 해남 복합 뮤지엄 파크 조성 추진위원회 회의: '23. 3. 15. ○ 군립미술관 사전평가 자문(3회): '23. 3. ○ 군립미술관 사전평가 결과 자문: '23. 7. ~ 11.(2회) ○ 해남역사박물관 건립 타당성 조사 용역 예산확보: '23. 9. ○ 공립박물관 선진 사례 검토를 통한 세부 전략계획 수립 추진: '23. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 미술관 건립 타당성 사전 평가 보완 추진 - 작품수집 관련 조례 제정, 관련 전문가 자문 및 의견수렴 등 ○ 해남역사박물관 수장고 건립 추진 및 조례제정	
2025	○ 해남군립미술관 사전평가 신청 및 소장품 구입 ○ 해남역사박물관 수장고 건립 및 유물 확보	
2026	○ 해남군립미술관 실시설계 ○ 해남역사박물관 사전평가 신청	

□ 문제점 및 대책

- 제1종 박물관 및 미술관 건립의 선결 조건(각 관별 100점 ~200점 이상 소장)인 자체 소장품을 보관할 수 있는 수장고를 관람객 친화적인 개방형으로 건립하여 사전평가에 대비하고자 함
- 최근 정책의 흐름이 문화관련 시설 건립을 지양하는 추세에 있어 문화체육관광부의 타당성 사전평가를 통과하는데 상당 기간 소요 예상
- 미술관 및 박물관 건립을 추진하고 있는 다른 지역 견학과 관계 전문가 자문단 구성 등을 통해 정체성 및 건립 타당성을 철저히 준비하여 사전평가에 대비

□ 기대효과

- 해남 문화·역사·유산의 보전·전승 체계 구축으로 유무형 역사유산의 단절, 훼손, 소멸, 유출 등 방지
- 역사문화도시로의 위상제고와 지역민을 위한 상설 문화향유공간 마련