

3-2-8

전라우수영 종합정비사업

사업기간	2019 ~ 2033							총사업비 (백만원)	90,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○		○	○						○		40%	
추진부서 (협조부서)	문화예술과 문화유산팀						담당자 (연락처)	김수진, 안예영, 정국진(5250)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 전라우수영 토지매입 및 발굴·정비·복원으로 체계적인 국가 사적 관리
- 전라우수영 종합정비계획에 따른 단계별 복원정비사업 추진

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2033(15년간)
- (사업위치) 문내면 서상리 109-1번지 일원
- (사업량) 166,622㎡(본성 146,167㎡, 원문 20,455㎡)
- (총사업비) 90,000백만원(국비 63,000 도비 13,368 군비 13,632)
- (주요내용) 토지 및 지장물 매입, 시·발굴조사, 성벽 및 관아건물 복원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
전라우수영종합 정비사업	계획	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원
	실적	토지매입 시·발굴	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	90,000	13,392	2,608	3,399	3,300	3,300	3,300	60,701
국비	63,000	9,374	1,826	2,379	2,300	2,300	2,300	42,521
도비	13,368	1,877	313	408	400	400	400	9,570
군비	13,632	2,141	469	612	600	600	600	8,610
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	17,069 (16,440)	13,392	2,608 (2,034)	1,069 (1,015)				
국비	11,938 (11,532)	9,374	1,826 (1,424)	738 (734)				
도비	2,368 (2,246)	1,877	365 (244)	126 (125)				
군비	2,763 (2,662)	2,141	417 (366)	205 (155)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상비 전도 <ul style="list-style-type: none"> - 토지 및 지장물 매입 1,600백만원 ○ 지장물 철거공사 설계 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 20개소 - 전남도 계약심사 의뢰(철거공사, 폐기물처리용역) ○ 지장물 석면조사 용역 완료 ○ 북벽치구간 발굴조사 	

연도	추진실적	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상비 전도 <ul style="list-style-type: none"> - 토지 및 지장물 매입(1차) 1,010백만원 - 토지 및 지장물 매입(2차) 570백만원 - 토지 및 지장물 매입(3차) 127백만원 ○ 지장물 철거공사 11개소 ○ 태평정지 성벽 5·9·13구간 시굴조사 완료 ○ 균기고 추정지 발굴조사 착수 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024 ~ 2028	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 및 지장물 매입 ○ 지장물 철거 공사 ○ 시·발굴조사 ○ 성곽 탐방로 설치 ○ 유구 고증 후 관아 건물 복원 ○ 성곽 복원 	중기
2029 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관아 건물 복원 ○ 성곽 복원 	장기

□ 문제점 및 대책

- 일부 매입대상지 소유자의 희망 보상금액과 감정평가액 간 괴리 발생으로 토지매입 지연
- 토지보상 전문기관인 한국부동산원과 연계하여 보상업무 전문성 강화 및 보상 필지에 대한 신속한 철거·시굴 조사 실시

□ 기대효과

- 전라우수영 성벽 잔존구간 및 동헌·객사 등 정비를 통해 체험 시설을 갖춘 역사 관광지 조성