

3-3-1

체육시설 확충 [제2스포츠타운, 대중 파크골프장, 다목적 체육관]

사업기간	2019 ~ 2025							총사업비 (백만원)	42,130				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		40	
추진부서 (협조부서)		스포츠사업단 체육시설팀					담당자 (연락처)		윤현수(5516)				
중앙정부 도움필요성			도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 제정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 군민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충(대중 파크골프장, 다목적 체육관)
- 다양한 종목과 대규모 대회 유치를 위한 집단화된 스포츠 단지 조성

□ 사업개요

구 분	제2스포츠 타운	대중 파크골프장	다목적 체육관
사업기간	2020 ~ 2024	2019 ~ 2023	2021 ~ 2025
사업위치	삼산면 평활리 일원	삼산면, 산이면, 송지면	해남읍 구교리, 신안리
사업량	스포츠단지 1개소	3개소(54홀, 46,500㎡)	2개소(2동, 4,340㎡)
총사업비	18,000백만원 (국비 4,300, 군비 13,700)	1,800백만원 (국비 105, 도비 360, 군비 1,335)	22,330백만원 (국비 5,200, 군비 17,130)
주요내용	야구장 등 체육시설 및 편의시설 등	파크골프장, 주차장, 부대시설 등	다목적 체육관, 주차장, 부대시설 등

[확보(집행)실적]

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	20,026 (5,466)	9,630	7,762 (5,375)	6,034 (680)				
국비	2,896 (271)	605	1,601 (271)	3,500 (33)				
도비	441 (188)	180	161 (161)	310 (194)				
군비	16,689 (5,007)	8,845	6,000 (4,943)	2,224 (453)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2스포츠타운 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군 관리계획(체육시설) 변경 용역 추진: '22. 12. - 기본 및 실시설계 용역 추진: '22. 12. ○ 대중 파크골프장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 송지 파크골프장 조성사업(18홀) 공모 신청: '22. 7. - 산이 파크골프장 조성사업 완료: '22. 8. ○ 다목적 체육관 건립 (복합체육문화센터) <ul style="list-style-type: none"> - 복합체육문화센터 건립사업 변경 신청(수영장형→체육관형): '22. 5. - 복합체육문화센터 건립 실시설계용역 추진: '22. 12. (구교리 체육관) <ul style="list-style-type: none"> - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 실시설계용역 착수: '22. 6. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 설계용역 중간보고회(1차): '22. 11. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 실시설계용역 변경: '22. 12. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2스포츠타운 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 군 관리계획(체육시설) 변경 완료: '23. 4. - 실시설계 용역 완료: '23. 12. - 공사 착공: '23. 12. ○ 대중 파크골프장 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 송지 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 착수: '23. 2. - 송지 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 완료: '23. 6. - 송지 파크골프장 조성사업 착공: '23. 7. - 송지 파크골프장 조성사업 준공: '23. 12. ○ 다목적 체육관 건립 	

연도	추진실적	비고
	(복합체육문화센터) - 복합체육문화센터 건립 건설기술심의 완료: '23. 11. - 복합체육문화센터 건립 계약심사 완료: '23. 11. - 복합체육문화센터 건립 실시설계용역 완료: '23. 12. - 복합체육문화센터 건립공사 착공: '23. 12. (구교리 체육관) - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 설계용역 중간보고회(2차): '23. 1. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 투자 재심사 의뢰: '23. 5. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 계약심사: '23. 11. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립 실시설계용역 완료: '23. 12. - 구교지구 근린생활형 체육관 건립공사 착공: '23. 12.	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 다목적 체육관 건립 (구교리 체육관) - 구교지구 근린생활형 체육관 건립공사 준공: '24. 8.	
2025	○ 제2스포츠타운 조성 - 공사 준공: '25. 6. ○ 다목적 체육관 건립 (복합체육문화센터) - 복합체육문화센터 건립공사 준공: '25. 4.	

□ 기대효과

- 공공체육시설 확충으로 생활체육 활성화 및 주민 건강증진 도모
- 전국대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화 기여