

4-1-7

땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성

사업기간	2020. 1. ~ 2026. 12.							총사업비 (백만원)	28,100				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		30%	
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담당자 (연락처)		최윤희(5659)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>										

□ 최종목표

- 지역 내 식료품제조업체의 집적화로 경쟁력 향상 및 발전 도모
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2020. 1. ~ 2026. 12.
- (사업위치) 해남군 마산면 상등리 및 용전리 일원
- (사업량) 218,296㎡(산업시설용지: 125,447㎡)
- (총사업비) 28,100백만원
- (주요내용) 기본 및 실시설계 용역, 농공단지 지정, 착공, 준공

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
식품특화단지 제2지구 조성	계획	공유재산 심의, 주민설명	환경영향 평가서 제출, 중앙투자 심사 승인	산단 지정 승인 부지매입 추진	착공	준공 및 분양 추진
	실적	완료	완료			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	28,100	1,420	207		2,150	24,323		
국비	4,900		107		2,000	2,793		
도비	350					350		
군비	22,850	1,420	100		150	21,180		
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,627 (1,042)	1,420	207 (459)	- (-)				
국비	107 (0)		107 (0)	- (-)				
도비	- (-)		- (-)	- (-)				
군비	1,520 (1,042)	1,420	100 (459)	- (-)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2020	○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 타당성 용역 완료 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 지정계획 승인 및 고시	
2021	○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 개발계획 및 실시설계 용역 추진 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 제영향평가(환경,재해,교통,문화재) 용역 추진	
2022	○ 식품특화단지 개발계획 및 실시설계 등 용역 추진 ○ 주민설명회 개최 ○ 공유재산 심의	

연도	추진실적	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙투자심사 조건부 승인 ○ 전라남도 농업·농촌 및 식품산업정책심의회 농업진흥지역 해제 심의 (가결. 전원 찬성) ○ 공공폐수처리시설 기본계획 수립 용역 추진 ○ 환경영향평가 본안 제출 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공폐수처리시설 기본계획 승인 신청 ○ 식품특화단지 지정 승인 ○ 식품특화단지 조성사업 전남도 계약심사 ○ 식품특화단지 부지 매수 및 착공 ○ 식품특화단지 관리기본계획 수립 ○ 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품특화단지 조성사업 준공 ○ 공공폐수처리시설 건립공사 착공 ○ 식품특화단지 분양 공고 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공폐수처리시설 준공 ○ 식품특화단지 분양 및 입주 	

□ 문제점 및 대책

- 농업진흥지역 해제, 농림축산식품부 협의 진행
 - 협의 의견에 따라 검토 및 보완하여 협의 완료

□ 기대효과

- 지역 산업 발전을 유도하고 미래 식품산업의 방향 제시