

4-1-8

회원조선산단 해상풍력사업 배후단지 조성

사업기간	2021. 4. ~ 2024. 12.							총사업비 (백만원)	592,189				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○				○			○		60%	
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담당자 (연락처)		김경주(5658)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>										

□ 최종목표

- 해상풍력 앵커 기업 유치를 위한 회원조선산단 해상풍력사업 배후단지 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2021. 4. ~ 2024. 12.
- (사업위치) 해남군 화원면 조선소길 498 일원
- (총 면 적) 2,055,622㎡(62만평)
 - 해상풍력 배후단지 조성가능면적: 1,131,163㎡(34만평)
- (총사업비) 592,189백만원(민간투자 개발방식)
- (주요내용) 조선업 및 금속제조업중(해상풍력 기자재) 기업 유치 목적 개발

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
회원조선산단 해상풍력 배후단지 조성	계획	추진율 (20%)	추진율 (60%)	추진율 (100%)	분양 및 입주	분양 및 입주
	실적	20%	60%			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	592,189	99,555	103,426	148,391	240,817			
국비								
도비								
군비								
기타	592,189	99,555	103,426	148,391	240,817			

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	351,372 (101,115)	99,555	103,426 (718)	148,391 (842)				
국비								
도비								
군비								
기타	351,372 (101,115)	99,555	103,426 (718)	148,391 (842)				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원조선산업단지 내 잔여 토지 매수 ○ 해상풍력배후단지 조성 업무협약 체결(해남군, 대한조선, 유니슨) ○ 화원산단 개발·지원 TF 구성(전남도, 해남군, 전남개발공사, 대한조선) 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원산단 개발계획 및 실시계획 변경 용역 착수 * 항만기본계획 포함 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원산단 해상풍력 배후단지 업무협약(도·군·대한조선) ○ 회원산단 해상풍력 배후단지 투자유치설명회 개최 및 투자협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 투자유치설명회: 해상풍력 기자재 관련 기업인 150명 대상 - 투자협약: 400억 원, 고용창출 50명(도·군·대한조선·해상풍력업체) ○ 잔여부지 토지수용 중 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원산단 배후단지 공유수면매립 준공 ○ 해상풍력 배후단지 조성 완료 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분양 및 입주 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분양 및 입주 	

□ 기대효과

- 해상풍력 앵커기업 등 유치를 통한 양질의 일자리 창출 및 지역민 소득증대