

4-2-10

어린이놀이시설 리모델링(목조화)

사업기간	2023~2027							총사업비 (백만원)	1,000			
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계				
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
	○	○		○		○				○		35%
추진부서 (협조부서)	산림공원과 공원녹지팀						담 당 자 처	박경미(5266)				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>											

□ 최종목표

- 영유아를 위한 친환경 목재 어린이 놀이시설 설치
- 목재친화 공간 확산 및 탄소중립 참여기반 확립

□ 사업개요

- (사업기간) 5년간 (2023 ~ 2027)
- (사업위치) 해남읍 북부순환로 37 외 4개소
- (사업량) 어린이 놀이시설 5개소
- (총사업비) 1,000백만원(국비 500, 군비 500)
- (주요내용)
 - 노후로 인해 교체가 시급한 기존 플라스틱·금속 재질의 놀이시설을 목재 시설로 전환
 - 목재놀이시설 설치, 목재 쉼터(그네 등) 설치

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2023	2024	2025	2026	2027
어린이놀이시설 리모델링	계획	서림공원 어린이 놀이시설	해리1 어린이 놀이시설	해리2 어린이 놀이시설	남외어린이 공원 놀이시설	구교어린이 공원 놀이시설
	실적	공사 완료	공사 착공			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,000			200	200	200	200	200
국비	500			100	100	100	100	100
도비								
군비	500			100	100	100	100	100
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	600 (289)			600 (289)				
국비								
도비	60 (15)			60 (15)				
군비	540 (274)			540 (274)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 신규사업 국고 반영 건의 및 2023년 국비 신청 ○ 2023년 본예산 반영(군비)	
2023	○ 서림공원 어린이놀이시설 리모델링 사업 추진 - 2023년 본예산 200백만원(군비) 확보 - 서림공원 어린이놀이시설 리모델링 실시설계 완료(3. 16.)	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 서림공원 어린이놀이시설 리모델링 공사 완료(9. 4.) - 사업규모: 기존 노후 놀이시설 철거 1식, 신규 조합놀이대 설치 1식 등 ○ 해리1어린이공원 놀이시설 리모델링 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 전라남도 친환경 목재놀이터 조성 공모사업 선정: 도비 60백만원 확보 / 1회 추경 반영 완료 - 해리1어린이공원 놀이시설 리모델링 실시설계 완료(7. 27.) - 해리1어린이공원 놀이시설 리모델링 공사 착공(10. 12.) 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해리1어린이공원 놀이시설 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 400백만원(도비60, 군비340) - 위 치: 해남읍 해리 474-5 - 내 용: 노후 어린이놀이시설을 친환경 목재놀이시설로 교체 - 해리1어린이공원 놀이시설 리모델링 공사 준공('24. 2.) ○ 해리2어린이공원 놀이시설 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 400백만원(도비60, 군비340) - 위 치: 해남읍 해리 305-3 - 내 용: 노후 어린이놀이시설을 친환경 목재놀이시설로 교체 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남외어린이공원 놀이시설 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 남외리 114 - 내 용: 노후 어린이놀이시설을 친환경 목재놀이시설로 교체 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구교어린이공원 놀이시설 리모델링 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 구교리 278-1 - 내 용: 노후 어린이놀이시설을 친환경 목재놀이시설로 교체 	

□ 기대효과

- 기존 노후 놀이시설 교체로 정주 인프라 개선 및 목재 친화 문화 확산
- 친환경 목재 소재를 활용한 놀이터 조성으로 탄소중립 실현에 기여