

4-2-12

흑석산 도토리 숲속 놀이터 조성

사업기간	2022-2023							총사업비 (백만원)	500				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○		○				100%	
추진부서 (협조부서)		산림공원과(산림휴양팀)					담당자 (연락처)		임종주(5734)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 어린이들의 창의력을 기를 수 있는 국내 최고의 ‘숲속 놀이터’ 조성
- 장애인들도 함께 이용할 수 있는 무장애 통합놀이터 조성
- 유아숲체험원과 연계한 나무숲 학교 운영

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. ~ 2023.
- (사업위치) 흑석산자연휴양림 일원
- (사업량) 1식(3,000㎡)
- (총사업비) 500백만원
- (주요내용) 무장애통합놀이터, 숲속놀이터 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023
흑석산 도토리 숲속놀이터 조성	계획	실시설계 추진	숲속 놀이터 조성
	실적	실시설계 완료	숲속 놀이터 조성 완료

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	500			500				
국비								
도비	325			325				
군비	175			175				
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	500			500				
국비								
도비	325			325				
군비	175			175				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 흑석산 숲속놀이터 조성사업 실시설계 용역 완료	
2023	- 2023. 1. ~ 2. : 도 계약심사 - 2023. 2. : 사업발주 - 2023. 3. 22. : 사업착공 - 2023. 3. 22. ~ 8. 4. : 사업완료	

□ 기대효과

- 전국 최고의 숲속놀이터 조성하여 자연휴양림 이용 활성화에 기여
- 산림휴양, 산림치유, 산림교육이 어우러진 복합휴양공간 제공