

4-2-14

하수도 정비사업 확대

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	135,943				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		상하수도사업소 하수시설팀					담당자 (연락처)		손집념(3683)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )										

□ 최종목표

- 하수도 보급률을 58%에서 66%로 확대 보급하여 공공수역의 수질을 보전하고 주민 생활환경 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 공공하수처리시설 설치 15개소 및 하수관로 정비 7개소
- (총사업비) 135,943백만원(국비 80,970, 도비 12,111 군비 42,862)
- (주요내용) 하수도 시설 정비 및 시설 확대

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
하수도 보급률(%)	계획	57.64	58.95	60.11	65.23	66.32
	실적	57.64	60.91			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	135,943	17,167	16,313	49,713	37,750	7,500	7,500	
국비	80,970	5,178	7,883	32,291	26,618	4,500	4,500	
도비	12,111	964	643	4,206	4,298	1,000	1,000	
군비	42,862	11,025	7,787	13,216	6,834	2,000	2,000	
기타								

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	86,965 (61,905)	17,167	13,064 (8,214)	56,734 (36,524)				
국비	28,659 (24,209)	5,178	7,883 (6,803)	12,728 (12,228)				
도비	35,990 (22,253)	964	644 (108)	34,382 (21,181)				
군비	27,106 (15,443)	11,025	4,537 (1,303)	9,624 (3,115)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계곡 태인, 북일 흥촌 통합관리건설사업관리용역 착공: '21. 2.</li> <li>○ 송지 마봉, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 발주: '21. 3.</li> <li>○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가: '21. 3.</li> <li>○ 송지 방처, 계곡 가학 농어촌마을하수도정비사업 준공 '21. 6.</li> <li>○ 현산 시등 농어촌마을하수도정비사업 준공: '21. 7.</li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계곡 태인 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 준공: '21. 8.</li> <li>○ 북일 흥촌 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 준공: '21. 9.</li> <li>○ 해남읍, 송지 미야 하수관로 정비사업 총괄 및 1차분 착공: '21. 9.</li> <li>○ 송지 방처, 계곡 가학 농어촌마을하수도정비사업 사용개시: '21. 10.</li> <li>○ 송지 마봉, 화산 대지, 계곡 여수 농어촌마을하수도 정비사업 공법선정: '21. 10.</li> <li>○ 해남읍 공공하수처리장 증설사업 정비사업 공법선정: '21. 12.</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계곡 태인, 북일 흥촌 농어촌마을하수도 정비사업 3차분 착공: '22. 1.</li> <li>○ 현산 신방, 북평 와룡 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 착공: '22. 1.</li> <li>○ 해남읍 하수관로 정비사업 1차분 준공: '22. 1.</li> <li>○ 북평 서흥 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 착공: '22. 2.</li> <li>○ 현산 신방 농어촌마을하수도 정비사업 1차분 준공: '22. 2.</li> <li>○ 송지 동현, 문내 예락, 난대 정비사업 기본 및 실시설계용역 착공: '22. 2.</li> <li>○ 북평 와룡, 북평 서흥 농어촌마을하수도 정비사업 1차분 준공: '22. 3.</li> <li>○ 송지 미야 하수관로 정비사업 1차분 준공: '22. 3.</li> <li>○ 2023년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업 신청: '22. 3.</li> <li>○ 현산 신방, 북평 와룡, 북평 서흥 농어촌마을하수도 정비사업 2차분 준공: '22. 5. ~ 6.</li> <li>○ 북평 와룡, 북평 서흥 농어촌 마을하수도 정비사업 3차분 착공: '22. 7.</li> <li>○ 계곡 여수, 송지 마봉 농어촌마을 하수도 정비공사 착공: '22. 8.</li> <li>○ 해남읍, 송지 미야 하수관로 정비사업 2차분 준공: '22. 9.</li> <li>○ 문내 난대 하수관로 정비사업 설계 용역 준공: '22. 11.</li> <li>○ 화산 대지 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역 착수: '22. 11.</li> <li>○ 삼산 신기, 감당, 북일 갈두 농어촌마을하수도 기본 및 실시설계 용역 착수: '22. 12.</li> </ul>	
2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문내 난대 하수관로 정비사업 착공: '23. 2.</li> <li>○ 현산 신방 농어촌마을하수도 정비사업 3차분 착공: '23. 2.</li> <li>○ 북평 와룡 농어촌마을하수도 정비사업 4차분 착공: '23. 2.</li> <li>○ 해남군 오시아노 관광단지 공공하수처리시설 설치공사 발주 의뢰: '23. 2.</li> <li>○ 계곡 강절, 북일 신월 하수관로 정비사업 1차분 준공: '23. 3.</li> <li>○ 2024년 하수도 분야 국고보조사업 예산 신청(계속 16, 신규 6): '23. 3.</li> <li>○ 해남읍 하수관로 정비사업 3분 준공: '23. 6.</li> <li>○ 문내 예락 농어촌 마을하수도 정비사업 착공: '23. 6.</li> <li>○ 해남군 오시아노 관광단지 공공하수처리시설 설치공사 착공: '23. 6.</li> <li>○ 해남 공공하수처리장 증설사업 착공: '23. 6.</li> <li>○ 계곡 태인, 북일 흥촌 농어촌 마을하수도 정비사업 준공: '23. 7.</li> <li>○ 송지 동현 농어촌 마을하수도 정비사업 착공: '23. 8.</li> <li>○ 2024년 하수도 분야 국고보조사업 예산 확정(계속 16건, 신규 2건): '23. 9.</li> <li>○ 송지 미야 하수관로 정비사업 준공: '23. 9.</li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남 연동 하수처리시설 설치사업 준공: '23. 9.</li> <li>○ 화원 화봉 하수관로 정비사업 착공: '23. 10.</li> <li>○ 해남읍 안동 하수관로 정비사업 착공: '23. 11.</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남읍 외 4개소 노후하수관로 정비사업 실시설계 용역 추진</li> <li>○ 송지 영평 하수관로 정비사업 실시설계 용역 추진</li> <li>○ 해남군 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역 추진</li> <li>○ 해남읍 하수관로 정비사업(준공)</li> <li>○ 문내 난대 하수관로 정비사업(준공)</li> <li>○ 계곡 강절, 북일 신월 하수관로 정비사업(준공)</li> <li>○ 북평 서흥, 현산 신방 농어촌 마을하수도 정비사업(준공)</li> <li>○ 화산 대지, 삼산 신기, 북일 갈두 농어촌마을하수도(착공)</li> <li>○ 2025년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업(신청)</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남 공공하수처리시설 증설사업(준공)</li> <li>○ 북평 와룡 농어촌 마을하수도 정비사업(준공)</li> <li>○ 계곡 여수, 송지 마봉 농어촌 마을하수도 정비사업(준공)</li> <li>○ 해남읍 안동 하수관로 정비사업(준공)</li> <li>○ 화원 화봉 하수관로 정비사업(준공)</li> <li>○ 해남군 오시아노 관광단지 공공하수처리시설 설치사업(준공)</li> <li>○ 송지 동현, 문내 예락 농어촌 마을하수도 정비사업(준공)</li> <li>○ 2025년 신규 사업 실시설계용역 및 공법선정 등 사업 추진</li> <li>○ 2026년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업(신청)</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2026년 신규 사업 실시설계용역 및 공법선정 등 사업 추진</li> <li>○ 2027년 농어촌 마을하수처리시설 신규사업(신청)</li> <li>○ 화산 대지, 삼산 신기, 북일 갈두 농어촌마을하수도(준공)</li> <li>○ 송지 영평 하수관로 정비사업(준공)</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 기본계획에 따른 처리구역 내 시설 확대로 하수도 보급률 향상
- 농어촌 마을하수처리시설 확대·추진하여 방류수계 오염 예방 및 깨끗한 수질개선으로 공중보건위생 향상 및 농어촌 정주 환경 조성