

4-2-2

화산지구 풍수해 생활권 종합정비사업

사업기간	2023 ~ 2028							총사업비 (백만원)	45,612				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○	○				○				○		45%	
추진부서 (협조부서)	안전교통과 재난관리팀						담당자 (연락처)	이준호(5455)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- “부처별 단위사업” 이 아닌 “지역단위 생활권 중심” 으로 사업을 추진, 화산천 수계 및 인근 지역을 일괄 정비하여 인명피해 예방 및 안전한 생활환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2023년 ~ 2028년
- (사업위치) 해남군 화산면 일원
- (사업량)
 - 지방하천 정비(화산천 / 1개소) L=10.78km, 교량 재가설 5개소
 - 우수관로 정비 L=2.12km
 - 소하천 정비(마명1천, 부길1천, 부길2천 / 3개소) L=2.61km, 교량 20개소, 낙차공 1개소, 첩수로 L=0.743km
 - 세천 정비 L=0.91km
 - 수위계· CCTV(3개소) 설치, 예·경보시스템(4개소) 구축
 - 사방댐 1개소
 - 펌프장(2,280m³/s) 및 배수갑문(5×4@5련) 증설
- (총사업비) 45,612백만원(국비 22,806, 군비 22,806)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 해남군 풍수해 생활권 종합정비사업 대상지 발굴 및 타당성 조사 용역 착수(2021. 11. 29.)	
2022	○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 신규사업 신청서 제출(2022. 03. 31.) ○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 2차 심사(2022. 04. 22.) ○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 3차 심사(2022. 04. 28.) ○ 전라남도 계약심사 의뢰(2022. 10. 28.) ○ 전라남도 계약심사 결과 알림(2022. 11. 04.) ○ 계약심의위원회 심의 요청(2022. 11. 14.) ○ 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 발주 의뢰(2022. 12. 17.)	
2023	○ 사업수행능력 평가 완료(2023. 02. 01.) ○ 기본 및 실시설계 용역 착수(2023. 03. 07.) ○ 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 착수(2023. 06. 07.) ○ 1차 홍수량 자문 요청(2023. 09. 20.) ○ 전략 및 소규모 환경영향평가(초안) 작성 완료(2023. 12. 28.)	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 사전설계검토 실시(2024. 8.) ○ 계약심사 의뢰(2024. 12.) ○ 총괄 및 1차분 공사 발주(2024. 12.)	
2025	○ 2차분 공사 발주(2025. 05.)	
2026	○ 3차분 공사 발주(2026. 02.)	

□ 기대효과

- 인명피해 예방 및 안전한 생활환경 조성
- 농경지 침수를 예방하여 농경지 이용율 및 농가 소득 증대