

4-2-5

도시공원 조성(어르신 놀이터 중심)

사업기간		2022 ~ 2023						총사업비 (백만원)		700			
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○		○				100%	
추진부서 (협조부서)		건설도시과 도시재생팀					담당자 (연락처)		김길원(5867)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 어르신들이 건강한 노후생활을 영위 할 수 있는 다양한 놀이문화 제공
- 도시공원 환경개선으로 휴게, 여가, 정서 함양 등의 공간 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2023년
- (사업위치) 남외리 서림공원 / 학동 소공원
- (사업량) 어르신 놀이기구 설치, 편의시설 확충 등
- (총사업비) 700백만원
- (주요내용) 65세 이상 어르신 놀이공간 필요에 따라 다양한 어르신 놀이시설 확충 및 휴게 공간 조성

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
도시공원 조성	계획	서림공원 조성	학동소공원 조성			
	실적	조성완료	조성완료			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	700	-	350	350	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	700	-	350	350	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	700 (507)		350 (350)	350 (157)				
국비								
도비								
군비	700 (507)		350 (350)	350 (157)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 서림 근린공원 조성사업 기본계획 및 실시설계완료: '22. 1. ○ 해남군 서림 근린공원 조성사업 준공: '22. 7. <li style="padding-left: 20px;">- 어르신 놀이기구 설치(6종), 어르신 편의시설 확충 등 ○ 해남군 학동 소공원 조성사업 공사 착공: '22. 8. 	
2023 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남 학동소공원 내 어르신 운동기구 설치 준공: '23. 11. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 도시공원 운영 및 분기별 점검	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 초고령사회 대비 노인들을 위한 새로운 복지시설 확충
- 노인 일상생활에 필요한 균형·유연성 강화와 관절 건강에 도움
- 향후 해남군 노인놀이터 조성사업 추진시 주민의견수렴 등 운영 경험을 바탕으로 기본계획 수립 가능