

사업기간	2021년~2023년							총사업비 (백만원)	9,331				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		환경과 자원재활용팀					담당자 (연락처)		김성택(5066)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 농촌 지역의 선도적인 자원순환시스템 모델 구축으로 탄소중립을 실천하고 자원순환 체험 교육으로 쓰레기 배출 저감 및 자원의 이용률을 향상하고자 함

□ 사업개요

- (사업기간) 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- (사업위치) 해남읍 일원
- (총사업비) 9,331백만원(국 5,599 도 560 군 3,172)
- (주요내용) 재활용품 교환센터, 자원순환 교육·체험장, 자원순환 시설 구축, 자원순환 통합 데이터체계 구축 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
스마트그린도시 조성	계획	설계용역	공사 및 준공			
	실적	설계완료 /공사착공	공사 및 준공	개관		

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	9,331	550	5,450	3,331				
국비	5,598	549	3,051	1,998				
도비	559		360	199				
군비	3,174	1	2,039	1,134				
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	9,331 (7,711)		9,331 (4,505)	- (3,206)				
국비	5,599 (5,599)		5,599 (4,014)	- (1,585)				
도비	560 (560)		560 (183)	- (377)				
군비	3,172 (1,552)		3,172 (308)	- (1,244)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 그린도시 공모사업 신청: '20. 11. ○ 스마트 그린도시 공모사업 선정: '20. 12. - 사업명: 뚝뚝한 자원순환 마을 조성 사업 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부와 업무 협약 체결: '21. 3. ○ 에코플랫폼 건축: 해남읍 해리 646-1 외 1필지, 1,114㎡, 지상 3층 - 건축 기획 용역: '21. 10. - 실시 설계 공모: '21. 11. - 실시 설계 용역 계약: '21. 12. ○ 재활용품 무인수거기 구입 계약: '21. 10. ○ 우리동네 재활용은행 설계용역 착수: '21. 12. ○ 공동텃밭 및 미니화단 조성 공사 발주: '21. 12. 	

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동텃밭 및 미니화단 조성 공사 준공: '22. 3. - 4개소, 1,946㎡, 287백만원 ○ 재활용품 무인수거기 구입 설치: '22. 4. - 30개소, 398백만원 ○ 음식물 감량기(학교용) 구입 설치: '22. 6. ~ '22. 8. - 5개, 141백만원 ○ 스마트 그린도시 사업 및 에코플랫폼 신축 주민설명회 개최: '22. 7. 24. ○ 이동식 거점 수거센터 구축을 위한 전기버스 구입: '22. 10. ~ 23. 6. ○ 우리동네 재활용은행 사업추진 물품구입: '22. 12. ~ 23. 1. - 2개소, 46백만원 ○ 해남군 에코플랫폼 신축공사 착공: '22. 12. ○ 해남군 에코플랫폼 신축공사 감리용역 착수: '22. 12. ○ 해남군 에코플랫폼 서비스 기반 시설 구축 용역 착수: '22. 12. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리동네 재활용은행 조성공사 추진: '22. 12. ~ 23. 3. - 2개소, 161백만원 ○ 해남군 에코플랫폼 실내디자인 설계 추진: '23. 3. ~ 5. ○ 해남군 에코플랫폼 신축공사 추진: '22. 12. ~ 24. 2. ※ 골조공사 이후 내부 마감공사(조적·창호 등) 진행 ○ 해남군 에코플랫폼 신축 인테리어공사 추진: '23. 8. ~ 24. 2. ○ 해남군 에코플랫폼 신축공사 감리용역 추진: '22. 12. ~ 24. 2. ○ 해남군 에코플랫폼 서비스 기반 시설 구축 용역 추진: '22. 12. ~ 24. 1. - 에코플랫폼 서비스 기반 시설 구축 용역 착수보고 - 에코센터 내 자원순환 입체체험장 콘텐츠 구축 협의 - 자원순환 통합 데이터 체계구축 및 소통넷과의 연계 방안 협의 - 음식물감량기 5대, 스마트폴 10대 설치 - 이동식 거점 수거센터 납품 및 구조변경 ○ 해남군 에코플랫폼 센터 운영계획 수립: '23. 9. ○ 해남군 에코플랫폼 부대물품(가구, 가전) 구입 발주: '23. 10. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 에코플랫폼 서비스 기반시설 구축 용역 완료: '24. 1. ○ 해남군 에코플랫폼 부대물품(가구, 가전) 납품: '24. 2. ○ 해남군 에코플랫폼 센터 준공 및 개관: '24. 2 ~ 3. 	

□ 문제점 및 대책

- 에코플랫폼 센터 건축공사 준공시기 미도래에 따른 사업 이월

□ 기대효과

- 올바른 재활용품 수거 및 자원순환 시스템 구축으로 폐기물 배출량 감소 및 재활용품 재이용률 향상
- 탄소중립, 기후변화 등 다양한 입체 체험 교육과 자원관리사 채용으로 일자리 창출