

## 4-2-9

# 생활자원처리 순환형 매립지 조성사업

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	10,684				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		22%	
추진부서 (협조부서)		환경과 환경시설관리팀					담당자 (연락처)		박정산(5769)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>										

## □ 최종목표

- 기존 매립시설 중 매립종료 임박한 제1매립지의 순환형 매립지 정비사업으로 매립용량 확보
- 신규 매립지 조성 대비 예산절감 및 관련 민원 해소

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남읍 호교길 73-265 생활자원처리시설 제1매립지
- (사업량) 제1매립지 정비 137,874m<sup>3</sup> / 재조성 85,000m<sup>3</sup>
- (총사업비) 10,684백만원(국비<sup>46%</sup> 4,945, 군비<sup>54%</sup> 5,739)
- (주요내용)
  - 정비사업: 기존 매립폐기물 준설 및 중량선별
  - 조성사업: 매립지 조성

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
사업 진행률	계획	기본 및 실시설계 용역	공사 계약 및 착공	공사 진행	공사 진행	공사 완료 및 정산
	실적	기본 및 실시설계 용역 실시	공사 계약 및 착공			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	9,860		2,269	1,498	3,048	3,045		
국비	4,345		1,000	660	1,343	1,342		
도비								
군비	5,515		1,269	838	1705	1703		
기타								

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	3,767 (457)		2,269 (457)	1,498				
국비	1,660 (201)		1,000 (201)	660				
도비								
군비	2,107 (256)		1,269 (256)	838				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3월 : 전라남도 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료</li> <li>○ 3월 : 기본 및 실시설계 사업수행능력 세부평가기준(안) 공고</li> <li>○ 4월 : 제4회 전라남도 건설기술심의회위원회 소위원회 심의 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심의결과: 조건부 채택</li> </ul> </li> <li>○ 5월 : 기본 및 실시설계 용역 발주 의뢰               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 나라장터 사전규격 검토 요청 공고 및 사업수행능력평가서 제출안내 공고</li> <li>- 사업수행능력평가서 제출자 1개사로 재공고</li> </ul> </li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6월 : 사업수행능력평가서 제출안내 재공고</li> <li>○ 7월 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수</li> <li>○ 8월 : 기본 및 실시설계 용역 선금 집행</li> <li>○ 11월 : 주변마을 주민 설명회 개최, 용역 중간보고 및 용역 중지</li> <li>○ 12월 : 선진지 견학 및 특정공법 선정을 위한 기술제안서 제출 공고 고창군, 포항시 선진지 견학 매립폐기물 선별공법 기술제안서 작성 제출을 위한 현장 설명</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1월 : 매립폐기물 선별공법 기술제안서 제출 ⇒ 1개사 제출(유찰) 매립폐기물 선별공법 기술제안서 재공고</li> <li>○ 2월 : 매립폐기물 선별공법 기술제안서 작성 제출을 위한 현장 설명 매립폐기물 선별공법 기술제안서 제출 ⇒ 1개사 제출 매립폐기물 선별공법 기술제안서 평가 완료</li> <li>○ 3월 : 우선 협상 대상자와 공법 제안서 검토 및 협의</li> <li>○ 7월 : 총사업비 조정 요구 (군 ⇒ 전라남도 ⇒ 영산강유역환경청 ⇒ 한국환경공단)</li> <li>○ 8월 : 한국환경공단 방문(2회) / 사업 설명 및 보완</li> <li>○ 9월 : 총사업비 조정 요구서 변경 제출 (군 ⇒ 전라남도 ⇒ 영산강유역환경청 ⇒ 한국환경공단)</li> <li>○ 11월 : 총사업비 조정 완료 / 원가심사 및 계약심사 완료</li> <li>○ 12월 : 계약심의 완료 / 공사 발주 및 계약</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 공사 진행	
2025	○ 공사 진행	
2026	○ 공사 완료 및 정산	

## □ 기대효과

- 매립용량 추가 확보로 당초 매립기한 2027년에서 2042년으로 연장
- 신규 매립지 조성에 필요한 부지매입 및 기반시설(도로 등) 등 예산 절감 및 관련 민원 해소