

### 4-3-3

## 화물자동차 공영차고지 조성

사업기간	2023 ~ 2026							총사업비 (백만원)	6,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		20%	
추진부서 (협조부서)		안전교통과 교통행정팀					담당자 (연락처)		이재병(5369)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )										

### □ 최종목표

- 화물자동차 공영차고지를 조성하여 화물자동차 휴게시설 확충 및 운전자 근로여건 개선

### □ 사업개요

- (사업기간) 2023. ~ 2026.
- (사업위치) 해남군 해남읍 일원
- (총사업비) 6,000백만원
- (주요내용) 대형화물자동차 공영차고지 조성 1개소 (약 5,000㎡)

### □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
사업 진행률	계획	-	주차장 수급실태 조사 용역	부지확보 및 설계용역	공사계약 및 착공	공사완료 및 준공
	실적	-	완료			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	6,000				3,000	1,000	2,000	
국비	500					500		
도비								
군비	5,500				3,000	500	2,000	
기타								

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	50 (44)			50 (44)				
국비								
도비								
군비	50 (44)			50 (44)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 부지확보를 위한 관련 단체 의견 수렴 - 화물자동차운수협회, 여객운송버스협회, 택시협회 등 ○ 세부 계획 수립	
2023	○ 주차장 수급실태 용역 완료	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 주차장 수급실태 용역 결과에 따른 부지선정 및 부지매입 ○ 설계 용역 ○ 균특 사업 신청 - 화물자동차 공영차고지 1개소, 5,000m <sup>2</sup>	
2025	○ 공사계약 및 착공	
2026	○ 공사완료 및 준공	

## □ 기대효과

- 불법 밤샘주차로 인한 교통사고 발생 위험 감소
- 화물자동차의 부족한 주차 공간 확보로 주민 불편사항 개선