

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 해남군에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2017년까지 집행사업비	2018년 소요사업비	2019년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
송호항 지방어항 건설	8,800	6,000	2,300	500	2019	2010	97
송지 학가 지방어항 건설	9,000	87	704	8,209	2021	2017	35
우수영항기반시설 구축사업	9,030	6,800	360	1,870	2019	2011	85
어업지도선 (전남208호) 대체건조	3,600	-	88	3,512	2019	2017	20
낙지 해삼 산란 서식장 조성사업	5,000	-	1,600	3,400	2020	2018	45
해남수산물식품산업 거점단지조성	16,500	-	500	16,000	2020	2018	20
고천암 자연 생태공원조성사업	17,700	10,413	5,567	1,720	2019	2009	90
해남군 소각시설 대보수	12,619	318	4,365	7,936	2019	2017	100
해남터미널인근 공영주차장 조성	2,107	1,798	109	200	2019.	2017	70
옥천 공공하수처리 시설 및 하수관거 정비공사	14,811	13,734	1,077	-	2018	2013	100
화원 절골-송촌간 도로 확포장공사	3,800	2,134	466	1,200	2018	2014	100
해남 안동-남송간 확포장공사	3,400	300	-	3,100	2020	2014	40
옥천도림-용심간 농어촌도로 확포장공사	3,500	50	150	1300	2021	2017	10
서남권광역화장장 건설사업	6,215	2,042	3,439	734	2019	2013	98
해남군 공설추모 공원조성사업	6,738	5,862	876	-	2019	2013	98
신명A-5일시장간 도시계획도로개설	1,169	672	497	-	2018	2016	100
국민건강보험공단 -명지아파트간 도시계획도로개설	4,000	-	2,046	1,050	2020	2017	15
해남읍 매일시장 현대화시설조성	16,400	5,472	858	10,070	2020	2015	30
땅끝관광지(송호 지구)주차장 조성	2,688	1,891	210	587	2020	2017	90

사업명	총사업비	2017년까지 집행사업비	2018년 소요사업비	2019년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
삼산지구 농어촌 생활용수개발사업	8,736	7,212	1,524	-	2019	2011	90
옥천 공공하수처리 시설 및 하수관거 정비공사	14,811	13,734	1,077	-	2018	2013	100
해남 어린이 청소년 도서관 건립	3,360	-	232	3,627	2019	2015	98
해남 송지면 사무소 청사 신축	3,488	2,993	495	-	2018	2015	100
해남군 청사 신축	68,765	12,488	2,123	54,154	2021	2015	40
해남 황산면 사무소 청사신축	3,000	-	239	2,761	2019	2017	40
해남 버섯종균 배양센터 설치	3,000	-	1,500	1,500	2019	2018	95
해남군 도시가스 공급사업	11,301	10,987	314	-	2018	2011	100
치매안심센터 신축	2,909	642	50	2,217	2019	2018	10

❖ 개별 투자심사 사업 추진현황 : 별첨 9

## 10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 해남군에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(해당없음)

### 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

☐ 우리 해남군에서 '18년에 추진한 개별 지방채 발행사업 추진 현황은 다음과

같습니다.

(해당없음)

## 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 해남군에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(해당없음)

## 별첨 9 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	송호항 지방어항 건설	담당자	해양수산물과 천일준(2530-5419)		
-----	-------------	-----	-----------------------	--	--

**사업목적 및 필요성**

- 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

**사업개요**

- 기 간 : 2011~2019
- 위 치 : 송지면 송호항
- 규 모 : 방파제 및 물양장 1식

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	8,800	6,000	2,300	500	
국 비	7,040	4,800	1,840	400	
시 도 비	500	500			
시군구비	1,260	700	460	100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)**

- 부지 조성 및 물양장 신설 완료
- 방파제 L=300m 설치 완료
- 항내 부잔교 설치 발주 1개소

**향후계획**

- 항내 부잔교 설치 준공 : 2019.10.

**사업변경 내역**

- 총사업비 변경  
(당초) 8,300백만원, (현재) 8,800백만원

사업명	송지 학가 지방어항 정비사업	담당자	해양수산물과 천일준(☎530-5419)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 송지 학가 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2016~2021
- 위 치 : 송지면 학가항
- 규 모 : 방과제 및 물양장 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	87	704	1,000	7,209
국 비	7,200	70	563	800	5,767
시 도 비					
시군구비	1,800	17	141	200	1,442
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 총괄 및 1차분 사업발주
- 부지 조성을 위한 사석 및 피복석 투하
- 2차분 발주 및 준공

향후계획

- 3차분 발주 : 2019.7.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	우수영향 기반시설 구축사업	담당자	해양수산물과 천일준(☎530-5419)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지방어항 정비로 수산업 기반시설 확충 및 수산경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2012~2019
- 위 치 : 문내면 우수영항
- 규 모 : 부지 매립, 대체어항 조성 및 진입로 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	9,030	6,800	360	1,870	
국 비	600	400	200		
시 도 비	300	300			
시군구비	8,130	6,100	160	1,870	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 부지 및 물양장 조성 완료
- 우수영항 부지 보수보강
- 대체어항 및 진입도로 개설 보상추진

향후계획

- 대체어항 및 진입도로 개설 준공(예정) : 2020.3.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	어업지도선 전남208호 대체 건조사업	담당자	해양수산물과 최명석(☎530-5293)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어업지도선 노후화로 업무 수행이 어렵고 해남사고 예방 및 구조 활동시 신속대처가 미흡
- 어선 성능의 고속화로 어업지도 업무수행 능력에 한계가 있어 어업지도선 건조

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.(2년간)
- 위 치 : 해남군 관내 해역
- 규 모 : 1척(총톤수 30톤급)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,600		88	3,512	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600		88	3,512	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '18. 3. ~ 7. : 어업지도선 기본 및 실시설계 완료

향후계획

- '19. 3. ~ 6. : 세부 상세 설계 및 자재 절단 완료
- '19. 3 ~ 7. : 선박 하부 제작 완료
- '19. 7. ~ 9. : 선체 상부 제작 및 실내 인테리어 작업, 기관 및 전기 공사 실시 등
- '19. 9. ~ 10. 16. : 시운전 및 검사 후 인수

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	낙지 해삼 산란·서식장 조성사업	담당자	해양수산과 최명석(☎530-5293)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 정부 산업위기 대응지역 지정에 따른 해역별 특성을 고려하여 수산자원 산란·서식장 등 조성하고 체계적으로 관리함으로써 수산자원의 회복·증강 및 어업인 소득증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.(3년간)
- 위 치 : 10개소(낙지: 6개소, 해삼 4개소)
  - 낙지 : 북평 와룡, 북일 내동, 황산 징의·산소·성산·춘정
  - 해삼 : 송지 사구, 북평 남성, 문내 임하·양정
- 규 모 : 2종(낙지, 해삼)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000		1,600	1,600	1,800
국 비	2,500		800	800	900
시 도 비					
시군구비	2,500		800	800	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- '18. 11. : 교접낙지 이식 / 6,000마리 / 9ha / 6개소(북평 와룡, 북일 내동, 황산 징의·산소·성산·춘정)
- '18. 12. : 낙지 먹이생물 방류 / 687,286마리 / 3개소(북일 내동, 황산 성산·춘정)
- '18. 12. : 어미낙지 방류 / 10,205마리 / 3개소(북일 내동, 황산 성산·춘정)
- '18. 12. : 해삼 종자 방류 / 425,532마리 / 북평 남성

사업명	낙지 해삼 산란·서식장 조성사업	담당자	해양수산과 최명석(☎530-5293)
<p><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19. 2. ~ 4. : 해삼 산란장 조성용 자연석 투석 / 11,750m<sup>3</sup> / 2개소(송지 사구, 북평 남성)</li> <li>○ '19. 5. : 해삼 종자 방류 / 455,880마리 / 송지 사구</li> <li>○ '19. 6. : 어미낙지 방류 / 13,731마리 / 6개소(북평 와룡, 북일 내동, 황산 징의·산소·성산·춘정)</li> <li>○ '19. 6. : 어린낙지 방류 / 26,758마리 / 6개소(북평 와룡, 북일 내동, 황산 징의·산소·성산·춘정)</li> <li>○ '19. 6. : 낙지 먹이생물(칠게)방류 / 7,520kg / 6개소(북평 와룡, 북일 내동, 황산 징의·산소·성산·춘정)</li> <li>○ '19. 5. ~ 12. : 낙지 해삼 효과 조사 실시 / 10개소</li> <li>○ '19. 9. : 해삼 산란장 조성 자연석 투석 / 5,500m<sup>3</sup> / 문내 임하</li> <li>○ '19. 11. : 해삼 종자 방류 / 450,000마리 / 문내 임하</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>사업변경 내역</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당없음</li> </ul>			



사업명	해남 수산식품산업 거점단지 조성	담당자	해양수산물과 박정환(☎530-5556)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 고품질·고부가가치 상품화를 통한 수출 선도형 수산식품산업 육성 및 경쟁력 있는 수산식품 방향을 제시하는 6차 산업의 선도모델 구축 지향

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020(3년)
- 위 치 : 해남군 마산면 상등리 1121외 2필지
- 규 모 : 건축 11,088㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,500		500	6,250	9,750
국 비	7,500			2,625	4,875
시 도 비					
시군구비	4,500			1,575	2,925
지 방 채					
민간자본					
기 타	4,500		500	2,050	1,950

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 부지매입완료 : '18. 12.

향후계획

- 기본계획 승인(해수부) : '19. 4.
- 기본 및 실시설계용역 : '19. 4~ 9.
- 공사착공 : '19. 10.
- 공사준공 : '20. 12.

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	고천암 자연생태공원 조성사업	담당자	환경교통과 박선미(☎530-5333)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내최대의 갈대서식지이며 철새도래지인 고천암호 일원에 자연과 사람이 공존하며 생태공원을 조성하여 탐방 등 생태학습 기회 부여

사업개요

- 기 간: 2009 ~ 2019
- 위 치: 해남군 해남읍, 삼산면, 화산면, 황산면 (고천암호 일원)
- 규 모: 에코센터지구 47,794㎡, 갈대탐방로 L=680m, 수질개선 38,030㎡, 생물서식기반 25,351㎡ 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 17,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,700	10,413	5,567	1,720	
국 비	7,980	4,337	2,781	862	
시 도 비					
시군구비	9,720	6,076	2,786	858	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 90%)

- 5차분 시설공사 준공(2018. 10. 23.)
- 6차분 시설공사 착공(2018. 07. 13.) 추진 중 / 공정을 80%

향후계획

- 총괄 및 6차분 시설공사 준공: 2019. 04. 05.
- 시설 운영 및 관리: 2019. 05. 01.

사업변경 내역

변경 내용	당초	변경	비고
에코센터 건축	총사업비:3,648백만원 (지상 2층, 지하 1층) (건축면적:1,057m <sup>2</sup> )	총사업비: 666백만원 (지상 1층) (건축면적:200.98m <sup>2</sup> )	
에코센터 조경 시설물공사	-	총사업비:1,079백만원 (체육시설, 바닥분수) (플랜터, 조합놀이터)	
사업기간	2017. 10. 4.	2019. 4. 5.	

사업명	소각시설 대보수사업	담당자	환경교통과 이승철(☎530-5769)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 소각시설의 노후에 따른 유지관리 비용의 과다 소요와 효율저하 및 내구연한(15년) 도래
- 한국환경공단 기술진단 결과 바닥재 강열감량의 저하로 개선된 방식의 전면 대보수 추진

사업개요

- 기 간 : 2016~2019
- 위 치 : 해남군 해남읍 호교길 73-265(생활자원처리시설)
- 규 모 : 소각시설 25톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,619백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,619	318	4,365	7,936	
국 비	1,935	95	1,840		
시 도 비					
시군구비	10,684	223	2,525	7,936	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 시운전 및 검사신청 : 2018. 12.

향후계획

- 소각시설 공사 준공 및 가동 개시: 2019. 1.
- 소각시설 정기정비: 연4회(분기1회)

사업명	해남읍터미널 인근 공영주차장 조성	담당자	환경교통과 최광숙(2530-5367)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해남읍 교통량이 많은 터미널 상가주변에 가능한 임대주차장 및 나대지를 매입하여 공영주차장을 조성함으로써 교통소통원활화 및 주차편의성 제공

사업개요

- 기 간: 2017. 9. ~ 2019. 12.
- 위 치: 해남군 해남읍 해리 453-3번지 외 1필지
- 규 모: 주차장 시설 1개소(1,887㎡/ 55면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,107백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,107	1,798	109	200	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,107	1,798	109	200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 70%)

- 토지매입완료: 2017. 11.
- 주차장 부지 건축물 철거 실시설계 용역완료: 2018. 11.

향후계획

- 주차장 부지 건축물 철거 및 폐기물 처리 완료: 2019. 4.
- 주차장 조성 실시설계: 2019. 7. 준공
- 주차장 조성공사: 2019. 8. ~ 2019. 11.

사업변경 내역

- 감정평가 완료 후 토지 소유자 일부 필지에 대한 매도 의사 철회
  - ⇒ 3필지 2,915㎡ (소유자 1인) ⇒ 4필지로 분할 후
  - ⇒ 2필지 1,887㎡ 매도

구 분	당 초	변경	비고
사업규모	2,915㎡, 80면	1,887㎡, 55면	소유자 매도 의사 철회
총사업비	2,900	2,107	
사업기간	2017. 9.~2018. 12.	2017. 9.~2019. 12.	

사업명	옥천 공공하수처리시설 및 하수관거 정비공사	담당자	상하수도사업소 김창남 (☎531-3682)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 옥천면 소재지와 인근 인구밀집 마을의 하수를 처리하여 쾌적한 주거 환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 5. 28. ~ 2018. 7. 10.
- 위 치 : 옥천면 영춘, 송운, 호산, 영신, 영안, 송산
- 규 모 : 하수처리장 430m<sup>3</sup>/일, 관로매설 6.42km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,811백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,811	13,734	1,077		
국 비	9,505	8,751	754		
시 도 비	1,581	1,258	323		
시군구비	3,725	3,725			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '13. 4. 18.: 기본 및 실시설계 착수
- '15. 4. 22.: 기본 및 실시설계 준공
- '15. 5. 28.: 착공
- '18. 7. 10.: 준공

사업변경 내역

- 총사업비 내역 조정: 영산강유역환경청 수질총량관리과-5670(2018.08.22.)

사업명	해남 안동~남송간 도로확포장공사	담당자	건설주택과 김영환(2530-5829)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와 교통사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2015. 12. 31. ~ 2020. 12. 12.
- 위 치 : 해남군 해남읍 안동, 연동
- 규 모 : 도로확포장 L= 1.540km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	300	540	1,560	1,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,400	300	540	1,560	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 1차분, 2차분 준공
- 3차분, 4차분 진행 중
- 주요구조물(보강토옹벽, 파향강판교) 설치 및 토공작업

향후계획

- 마을주민들의 승낙 반대로 인한 노선 축소에 따른 진입로 확포장

사업변경 내역

- 주민들의 요구사항을 수렴하여 노선 변경(당초 L=1,875km, 변경 L=1,540km)

사업명	옥천 도림~용심간 도로확포장공사	담당자	건설주택과 김영환(2530-5489)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와 교통사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 20. ~ 2021. 3. 7.
- 위 치 : 옥천면 백호리, 용동리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=2.592km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500	50	150	1,300	2,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	50	150	1,300	2,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 별개제근 및 토공작업

향후계획

- 조속한 보상 협의 및 수용절차 진행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	서남권 광역화장장 건립	담당자	주민복지과 김동현(0530-5146)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 3개 자치단체(해남, 완도, 진도)가 연계협력하여 광역화장시설 건립을 통한 장사문화 변화에 따른 장사시설 수요 부응 및 지역민의 이용편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2013~2019
- 위 치 : 황산면 원호리 일원
- 규 모 : 화장시설(화장로 3기), 봉안시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,215	2,042	3,439	734	
국 비	5,592	1,837	3,095	660	
시 도 비					
시군구비	623	205	344	74	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2016. 12. : 착공

향후계획

- 2019. 4. : 준공 및 시설 운영(4. 26~)
- 시설운영

사업변경 내역

- 사업기간 변경
  - 당초 : 2013년 ~ 2016년
  - 변경 : 2013년 ~ 2019년



사업명	해남 공설추모공원 조성사업	담당자	주민복지과 김동현(☎530-5146)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 묘지 증가에 따른 국토훼손 방지를 통한 국토의 효율적 활용 및 친환경 장례문화 개선으로 지역민의 이용편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2014~2019
- 위 치 : 황산면 원호리 일원
- 규 모 : 봉안시설, 자연장지

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,738백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,738	5,862	876		
국 비	3,570	3,107	463		
시 도 비	765	665	100		
시군구비	2,403	2,090	313		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2016. 12. : 착공
- 2018. 9. : 준공

향후계획

- 2019. 4. : 운영(4. 26~)
- 시설운영

사업변경 내역

- 사업기간 변경
  - 당초 : 2014년 ~ 2016년
  - 변경 : 2014년 ~ 2019년

사업명	신명A~5일시장(1주차장)간 도시계획도로 개설공사	담당자	안전도시과 윤찬하 (☎530-5252)
-----	--------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 정비로 교통난 해소 및 도시환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2017. 2. ~ 2018. 7.
- 위 치 : 해남읍 남외리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=511m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,169백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,169	672	497		
국 비	494	94	400		
시 도 비					
시군구비	675	578	97		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 5. 15. : 실시설계용역 착수
- 2017. 9. 22. : 시설공사 착공
- 2018. 7. 30. : 도로개통 및 시설공사 준공

향후계획

- 도로 시설물에 대한 지속적인 유지관리

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	국민건강보험공단~명지아파트간 도시계획도로 개설공사	담당자	안전도시과 윤찬하 (☎530-5252)
-----	--------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 정비로 교통난 해소 및 도시환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2018. 3. ~ 2020. 5.
- 위 치 : 해남읍 해리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=370m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000		2,046	1,050	904
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000		2,046	1,050	904
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2018. 5. 29. : 보상계획 열람 공고
- 2018. 8. 28. : 편입토지 및 지장물 보상협의 요청
- 2018. 12. 28. : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2019. 2. 22. : 실시계획인가 사전열람 및 의견청취 공고
- 2019. 7. : 실시설계용역 준공
- 2019. 8. : 시설공사 계약 및 착공
- 2020. 5. : 도로개통 및 시설공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	해남읍 매일시장 현대화 시설조성	담당자	경제산업과 김대우(☎530-5167)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 매일시장 재건축을 통하여 시장이미지를 개선하고 상권 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2020
- 위 치 : 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원
- 규 모 : 지상 2층(부지 3,365㎡ / 연면적 2,321㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,400	5,472	858	2,881	7,189
국 비	4,620	1,800	600	540	1,680
시 도 비					
시군구비	11,780	3,672	258	2,341	5,509
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 매일시장 공설화 완료: 2015. 12.
- 군관리계획시설(시장) 변경 결정: 2017. 1.
- 매일시장 매입부지 철거(4동, 313.1㎡): 2018. 3.
- 군관리계획시설사업 실시계획 인가 및 고시: 2018. 10.

향후계획

- 미 매입부지 보상액(9필지 1,132㎡) 산정 통보 및 보상협의를: 2019. 6. ~ 7.
- 미 협의 토지 수용 추진: 2019. 9.
- 실시설계 완료: 2019. 9.
- 신축공사 추진: 2019. 11. ~ 2020. 12.

사업변경 내역

- 총사업비 변경
  - 당초: 9,500백만원(설계 및 공사비 2,450, 보상비 6,940, 기타 110)
  - 변경: 16,400백만원(설계 및 공사비 7,890, 보상비 8,400, 기타 110)
  - 사유: 공사비(장옥형 1,248㎡ → 마트형 2,321㎡) 및 보상비(공시지가 변동) 등 사업비 증가

사업명	땅끝관광지(송호지구) 주차장조성	담당자	관광과 허순안(☎530-5853)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 땅끝관광지(송호지구) 지정 및 조성계획에 따라 편입 토지를 매입하여 개발사업 적기 추진

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2020. 12.
- 위 치 :해남군 송지면 송호리 1041번지 외 13필지
- 규 모 : 부지매입 A=19,472㎡, 주차장조성 A=5,881㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,400	1,891	210		299
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,400	1,891	210		299
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 총 14필지 중 12필지 매입완료(19,472㎡ / 16,445㎡)
- 송호리 1049-1번지 등 2필지 토지보상 협의 중
  - ※ 1049-1번지 재감정 요구, 1052-5번지 지장물보상비 불만족으로 보상거부

향후계획

- 1049-1번지 2020년 재감정 실시 후 토지보상 추진(1/2지분 소유자 청구서 징구완료, 1/2지분 소유자 재감정 요구)
- 1052-5번지 지속적 토지보상 협의 추진

사업변경 내역

변경내역	당초 (㎡, 백만원)	변경 (㎡, 백만원)	변경사유	비고
사업규모	19,472	18,479	상가부지 분할 후 잔여필지 매입으로 인한 면적 감	
총사업비	2,400	2,688	감정평가에 따른 금액확정	
사업기간	2017. 9. ~ 2018. 12.	2017. 9. ~ 2020. 6.	2필지 소유자 토지보상 지연	

사업명	삼산지구 농어촌생활용수 개발사업	담당자	상하수도사업소 임재원(0531-3672)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 삼산면 지역에 지방상수도 공급을 위한 시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019
- 위 치 : 해남군 삼산면 일원
- 사업량 : 배수지 2지, 배수관로 14.5km, 가압장 1개소, 급수관로 2.59km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,736	7,212	1,524		
국 비	6,115	5,048	1,067		
시 도 비	786	649	137		
시군구비	1,835	1,515	320		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 잔여공사 추진 중

향후계획

- 사업 최종 준공 및 지방상수도 급수

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	옥천 공공하수처리시설 및 하수관거 정비공사	담당자	상하수도사업소 김창남(0531-3682)
-----	-------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 옥천면 소재지와 인근 인구밀집 마을의 하수를 처리하여 쾌적한 주거 환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 5. 28. ~ 2018. 7. 10.
- 위 치 : 옥천면 영춘, 송운, 호산, 영신, 영안, 송산
- 규 모 : 하수처리장 430m<sup>3</sup>/일, 관로매설 6.42km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,811백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,811	13,734	1,077		
국 비	9,505	8,751	754		
시 도 비	1,581	1,258	323		
시군구비	3,725	3,725			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '13. 4. 18.: 기본 및 실시설계 착수
- '15. 4. 22.: 기본 및 실시설계 준공
- '15. 5. 28.: 착공
- '18. 7. 10.: 준공

사업변경 내역

- 총사업비 내역 조정: 영산강유역환경청 수질총량관리과-5670(2018. 8. 22.)

사업명	해남 어린이청소년 도서관 건립	담당자	문화예술과 박승용(2530-5452)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해남공공도서관의 노후화와 협소로 인하여 도서관 현대화 및 전문화 필요

사업개요

- 기 간 : 2015. 1 ~ 2019. 1.
- 위 치 : 전남 해남군 해남읍 구교리 347, 347-1번지
- 규 모 : 부지 2,011㎡, 연면적 2,000㎡(3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,859백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,859	232	3,627		
국 비	1,543		1,543		
시 도 비					
시군구비	2,316	232	2,084		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2019년 1월 공사 완료

향후계획

- 국고집행 잔액 반납

사업변경 내역

- 소재지 : 토지 매입가격 이견에 따른 대체 부지 선정 : 문체부 변경승인완료
- 사업규모 : 최종 설계반영에 따른 연면적 5,832㎡ :: 문체부 변경승인완료
- 부지매입비, 비품구입비 지원 제외에 따른 사업비 변경 : 문체부 변경승인 완료
- 사업기간 : 사업부지 변경에 따른 계획변경
- 사업내용 : 사업부지 변경에 따른 계획변경



사업명	해남 송지면사무소 신축	담당자	재무과 김용환(☎530-5260)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 구) 면청사는 1978년 건축된 노후건물로 2013. 5. 건물안전진단결과 D등급 판정
- 주민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018
- 위 치 : 해남군 송지면 산정리 772-3
- 규 모 : 부지면적 4,789㎡ / 건립규모 991㎡(지상 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,488백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,488	2,993	495		
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,488	2,993	495		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 편입토지 매입 : 2015. 12.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2016. 12.
- 공사착공 : 2017. 4.
- 공사준공 : 2018. 5.
- 공사준공 : 2018. 5.

사업변경 내역

- 해당사항 없음.

사업명	해남군 청사 신축	담당자	재무과 강석수(☎530-5274)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해남군 청사 건물은 51년된 노후 건물(1968년 건축)로 2014년 2월 건물 안전진단 결과 D등급 판정 및 행정수요에 비해 청사 협소함
- 주민편의와 군정업무 수행의 생산성 제고를 위하여 미래지향적인 청사 신축의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 해남읍 해남읍 성내리 54번지 일원
- 규 모 : 부지면적 21,521㎡, 연면적 18,601㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 68,765백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	68,765	12,488	2,123	20,659	33,495
국 비					
시 도 비					
시군구비	68,765	12,488	2,123	20,659	33,495
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2016 ~ 2018 부지매입 및 지장물 철거
- 2019. 3. 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 6. 청사 신축공사 착공

향후계획

- 2020. 8. 골조공사 완료
- 2021. 7. 공사 준공

사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비	사업기간	비고
당 초	16,910㎡	48,300백만원	2020년	주민편익시설증가 매입비·물가 상승
현 재	18,601㎡	68,765백만원	2021년	

사업명	해남 황산면사무소 신축	담당자	재무과 김용환(☎530-5260)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현재의 면청사는 1971년 건축된 노후건물로 2015. 6. 건물안전진단결과 D등급 판정
- 면민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2019
- 위 치 : 해남군 황산면 우항리 422-4외 6
- 규 모 : 부지면적 10,663㎡ / 연면적 959.6㎡(지상 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000			239	2,761
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000			239	2,761
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 편입토지 매입 : 2018. 2.

향후계획

- 기본 및 실시설계 : 2018. 9. ~ 2019. 4.
- 계약심사 및 행정절차 이행: 2019. 5.
- 공사착공 : 2019. 6.
- 공사준공 : 2020. 5.

사업명	해남 버섯종균 배양센터 설치	담당자	농정과 박보림(☎530-5384)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 종균배양시설의 설치로 지역 버섯재배농가에 신선한 종균을 보급하여 버섯품질향상, 유통과정상 비용절감으로 지역농가 소득향상

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2019
- 위 치 : 해남군 마산면 흑석로 187
- 규 모 : 버섯종균배양센터 (4동/2,970㎡), 기계장비 18종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000		1,500	1,500	
국 비	900		450	450	
시 도 비	270		135	135	
시군구비	630		315	315	
지 방 채					
민간자본	1,200		600	600	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '18. 3. 7.: 공모사업 선정
- '18. 12. 17.: 시설물 입찰대행 및 낙찰자 결정
- '18. 12. 27.: 건축물 착공

향후계획

- '19. 3. 18.: 물품(기계장비 등) 계약
- '19. 6. 10.: 건축물 준공 및 기계장비 구입 및 설치
- 잔여사업비(보험료 정산 등) 사용 승인 후 추가 자재 구입 및 사업비 정산

사업명	해남군 도시가스 공급사업	담당자	경제산업과 김주현(2530-5877)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시가스 미공급 지역에 LPG에 비해 상대적으로 안전하고 저렴한 도시가스를 공급함으로써 주민의 연료비를 절감하여 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2011~2018
- 위 치 : 전남 해남군 해남읍 일원
- 규 모 : 배관매설 L=35km / 7,142가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,301백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,301	10,987	314		
국 비					
시 도 비	400	400			
시군구비	5,270	5,110	160		
지 방 채					
민간자본	5,631	5,477	154		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011년 사업시작
- 2018년 사업완료(배관매설 L=35km / 7,142가구)

향후계획

- 해당없음

사업명	치매안심센터 신축	담당자	보건소 박명우(☎531-3717)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 치매안심센터 신설 운영으로 치매예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공
- 치매 중증화 억제 및 사회적비용 경감을 통해 치매환자와 그 가족, 군민의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017~2019
- 위 치 : 전남 해남읍 해리 213-3번지 일원
- 규 모 : 치매안심센터 건립 1식(2층, 900㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,909백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,909		642	50	2,217
국 비	965			40	925
시 도 비	96.5			5	91.5
시군구비	1,847.5		642	5	1,200.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공유재산관리계획 승인 '17. 9.
- 해남군관리계획(공공청사)결정(변경) 용역 완료 '18. 4.
- 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 착수 '18. 6.

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 '19. 3.
- 치매안심센터 건립 공사 착공 '19. 4.
- 치매안심센터 건립 공사 준공 '19. 12.

