

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 해남군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
세계의 땅끝공원 조성	3,700	-	1,684	1,166	850	2021	2019	20
울돌목 회오리바다 관광명소화	5,000	17	805	2,000	2,178	2021	2019	40
코리아둘레길 활성화프로그램	210	-	130	80	-	2019	2019	100
해남농수산물 먹거리축제	1,900	-	600	650	650	2019	2019	100
명량대첩축제	565	-	185	190	190	2019	2019	100
문내면소재지 도시계획도로 개설	1,900	-	50	1,300	550	2021	2019	15
법원~남외교로간 도시계획도로 개설	4,000	-	50	2,000	1,950	2021	2019	15
해남군 청사신축	68,765	14,611	28,149	2,497	23,508	2021	2016	42
황산면사무소 신축	2,798	239	1,000	1,559	-	2020	2017	100
현산 두모항 어촌뉴딜 300사업	6,980	-	2,443	3,142	1,395	2021	2018	30
화산 구성항 어촌뉴딜 300사업	7,985	-	2,794	3,593	1,598	2021	2018	30
수산식품 거점단지 조성사업	15,000	-	-	5,250	9,750	2021	2018 2019	40
어업지도선 대체 건조사업	3,600	88	3,512	-	-	2019	2017	100
해남로컬푸드 직매장 건립	5,310	-	2,295	1,463	1,552	2021	2019	30
작은영화관 및 청소년복합문화센터 신축공사	9,120	6,480	-	2,640	-	2021	2019 2020	25

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
방방곡곡 문화공감사업	170	-	170	-	-	-	2019	100
2019 한여름밤의 문화축제	175	-	175	-	-	-	2019	100
해남읍 매일시장 현대화시설조성	16,400	6,330	2,881	772	6,417	2021	2019	60
해남 안동~남송간 도로확포장공사	3,400	840	1,560	1,000	-	2020	2014	85
옥천 도림~용심간 도로확포장공사	3,500	200	1,300	2,000	-	2020	2017	84
고천암 자연생태공원 조성사업	17,700	15,980	1,720	-	-	2019	2009	100
소각시설 대보수사업	12,619	4,683	7,936	-	-	2019	2017	100
치매안심센터 신축	2,909	692	2,217	-	-	2019	2018	100
농산물안전성 분석센터 신축	3,677	-	77	3,000	600	2021	2019	20

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '19년말 기준으로 작성

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 (별첨 9)

### 10-2. 지방채 발행사업

우리 해남군에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

### 10-3. 민간투자사업

우리 해남군에서 '19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

**별첨 10** 개별 투자사업의 추진현황

사업명	세계의 땅끝공원 조성	담당자	관광과 이경호(☎530-5228)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 6대륙의 땅끝정보를 담은 세계의 땅끝공원을 조성하여 땅끝 해남의 특수성을 살리면서 타지역과 차별화된 공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원
- 규 모 : 11,403m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계		-	1,684	1,166	850
국 비	900	-	92	225	-
시 도 비		-	-	358	225
시군구비	2,800	-	1,592	583	625
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 토지매입 : 2019. 9. ~ 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 11.

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 8.
- 공사 착공 및 준공 : 2020. 10. ~ 2021. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	울돌목 회오리바다 관광명소화	담당자	관광과 허순안(☎530-5329)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 수역에서 조류 속도가 제일 빠르고 유일하게 회오리(소용돌이) 물살이 발생하는 울돌목 협수로의 역사·생태 관광 활성화
- 체험·역사탐방 등 관광 트렌드에 부합하는 관광지 정비로 지역경쟁력 제고 및 복합관광 문화 향유기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 전남 해남군 문내면 학동리 1021번지 일원(우수영 관광지 내)
- 규 모 : 한눈역사조망소 정비 1식, 이색대첩비 제작 및 설치 1식, 스카이워크 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	17	805	2,000	2,178
국 비	1,080	10	483	587	-
시 도 비					
시군구비	3,920	7	322	1,413	2,178
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.
- 한눈역사조망소 정비 준공 : 2019. 10.
- 이색대첩비 제작 및 설치 준공 : 2019. 11.
- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 6.

향후계획

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 착공 및 준공 : 2020. 7. ~ 2021. 6.

사업변경 내역(해당시)

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 실시설계 과정에 사업비 증액

사업명	코리아둘레길 활성화 프로그램	담당자	관광과 박보영(☎530-5159)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기 조성된 코리아둘레길 육성 및 관광 활성화
- 관광 100선에 선정된 미황사와 남도명품길 달마고도를 지역의 경쟁력 있는 콘텐츠와 연계한 체류형 관광 상품으로 육성하여 관광 해남 브랜드 제고
- 365일 남녀노소 누구나 걷고 싶은 인생순례길로 명소화

사업개요

- 기 간 : 2019년 6월 ~ 12월
- 위 치 : 해남군 미황사 및 달마고도, 땅끝천년숲옛길 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 210백만원(국비 105, 지방비 105)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	210	-	130	80	-
국 비	105		65	40	
시 도 비					
시군구비	105		65	40	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 달마고도 행사 개최: 8회
  - 6. 1.(토) / 6. 22.(토) / 7. 13.(토) / 8. 17.(토) / 8. 30.(금) ~ 8. 31.(일) / 9. 28.(토) ~ 9. 29.(일) / 10. 31.(목) ~ 11. 1.(금) / 12. 31.(화) ~ 1. 1.(수)
- 달마고도 힐링축제: 3. 30.(토) / 11. 24.(일) / 7,000여명
- 달마고도 생태문화자원조사: '19. 10. 14.(월) ~ '20. 1. 11.(토)

향후계획

- 문화체육관광부 걷기여행길 활성화 프로그램 운영(365일 달마고도 워킹데이)
  - 걷기프로그램, 버스킹 공연, 달마장터 등 운영
  - 달마고도 생태문화 가이드북 제작

사업명	해남농수산물 먹거리축제	담당자	관광과 이승래(☎530-5158)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 전통의 맛과 지역 농수산물의 우수성을 알리고, 지역 경제 활성화 및 해남 브랜드 가치 상승 도모
- 기존 관광지 활성화 및 우리 군 대표축제 개발을 통한 군민 화합 및 해남 고유가치 창출

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. 31.(목) ~ 11. 3.(일) / 4일간
- 위 치 : 삼산면 대흥사 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,900	-	600	650	650
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,900	-	600	650	650
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 해남미남축제 개최: 10. 31.(목) ~ 11. 3.(일) / 4일간
  - 방문객수: 13만6천여 명
  - 미남푸드관(1촌 1식), 해남음식특별전, 2019인분 닭장 떡국 시식 등 30여개 프로그램 및 공연·경연 프로그램, 전시·판매부스 운영
  - '20년 대한민국콘텐츠대상 축제프로그램연출부문 수상

향후계획

- 해남미남축제 개최: 매년 10월 말 ~ 11월 초

사업명	명량대첩축제	담당자	관광과 이승래(☎530-5158)
-----	--------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 조선수군의 명량대첩 승리 기념 및 국민의 호국정신 함양
- 명량대첩 전적지 관광 명소화 및 브랜드화

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. 27.(금) ~ 9. 29.(일) / 3일간
- 위 치 : 우수영관광지 일원
- 주 관 : (재)명량대첩기념사업회
- 주 최 : 전라남도, 해남군, 진도군

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 565백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	565	-	185	190	190
국 비					
시 도 비					
시군구비	565	-	185	190	190
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 축제 개최: 9. 27.(금) ~ 9. 29.(일) / 3일간
  - 방문객수: 298,017명
  - 해전재현, 수문장교대식 등 60여 개 공연·체험프로그램 운영

향후계획

- 명량대첩축제 개최: 매년 9월 중

사업명	문내면소재지 도시계획도로 개설공사	담당자	안전도시과 윤찬하(☎530-5252)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설로 2020. 7. 1. 실효에 따른 주요 연결 도로로서 도시계획도로 확포장하여 읍내 교통난 해소 및 주민생활편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2019 ~2021
- 위 치 : 문내면 동외리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=376m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,900	0	50	1,300	550
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,900	0	50	1,300	550
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 군계획시설 실시계획 인가 고시 및 보상협의
- 시설공사 계약 및 착공

향후계획

- 2021. 12. 3. 도로개통 및 시설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 당초 2,500백만원이었으나 감정평가 및 실시설계 결과 1,900백만원으로 총사업비 변경



사업명	법원~남외교차로간 도시계획도로 개설공사	담당자	안전도시과 윤찬하(☎530-5252)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설로 2020. 7. 1. 실효에 따른 주요 연결 도로로서 도시계획도로 확포장하여 교통난 해소 및 주민생활편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2019 ~2021
- 위 치 : 해남읍 남외리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=290m, B=15m, 교통광장 2개소 정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	0	50	2,000	1,950
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	0	50	2,000	1,950
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 군계획시설 실시계획 인가 고시 및 보상협의
- 시설공사 계약 및 착공

향후계획

- 2021. 12. 14. 도로개통 및 시설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	해남군 청사 신축	담당자	재무과 강석수(☎530-5274)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해남군 청사 건물은 52년된 노후 건물(1968년 건축)로 2014년 2월 건물 안전진단 결과 D등급 판정 및 행정수요에 비해 청사 협소함
- 주민편의와 군정업무 수행의 생산성 제고를 위하여 미래지향적인 청사 신축의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 해남군 해남읍 성내리 54번지 일원
- 규 모 : 부지면적 21,521㎡, 연면적 18,601㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 68,765백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	68,765	14,611	28,149	2,497	23,508
국 비					
시 도 비					
시군구비	68,765	14,611	28,149	2,497	23,508
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 2016 ~ 2018 부지매입 및 지장물 철거
- 2019. 3. 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 6. 청사 신축공사 착공

향후계획

- 2020. 9. 골조공사 완료
- 2021. 7. 공사 준공

사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비	사업기간	비고
당 초	16,910㎡	48,300백만원	2020년	주민편익시설증가 매입비·물가 상승
현 재	18,601㎡	68,765백만원	2021년	

사업명	해남 황산면사무소 신축	담당자	재무과 박수현(☎530-5260)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현재의 면청사는 1971년 건축된 노후건물로 2015. 6. 건물안전진단결과 D등급 판정
- 면민들의 편의시설 확충과 면 업무 수행의 생산성 제고를 위하여 새롭게 청사 신축의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020
- 위 치 : 해남군 황산면 우항리 422-4외 6
- 규 모 : 부지면적 10,663㎡ / 연면적 959.6㎡(지상 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,798백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,798	239	1,000	1,559	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,798	239	1,000	1,559	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 편입토지 매입 : 2018. 2.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 4.
- 공사착공 : 2019. 6.
- 공사준공 : 2020. 5.

사업변경 내역

- 해당사항 없음.

사업명	현산 두모항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물과 최윤희(2530-5418)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~2021. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 현산면 두모리 일원
- 규 모 : 방과제 외 10종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,980 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,980		2,443	3,142	1,395
국 비	4,886		1,710	2,199	977
시 도 비	628		220	283	125
시군구비	1,466		513	660	293
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 기본 및 실시설계 완료 20. 4.
- 사업착수 20. 6.

향후계획

- 공통사업 등 우선 준공 20. 12.
- 전체 공정 준공 21. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화산 구성항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤희(0530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~2021. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 화산면 평호리 일원
- 규 모 : 물양장 외 9종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,985백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,985		2,794	3,593	1,598
국 비	5,589		1,956	2,515	1,118
시 도 비	718		251	323	144
시군구비	1,678		587	755	336
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 기본 및 실시설계 완료 20. 4.
- 사업착수 20. 6.

향후계획

- 공통사업 등 우선 준공 20. 12.
- 전체 공정 준공 21. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	수산물식품 거점단지 조성사업	담당자	해양수산물과 박정환(2530-5556)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 고부가가치 수산물식품개발의 연구·유통 및 6차산업 등 수출선도형 거점단지 조성
- 김, 전복 등 지역자원의 환원 수매를 통해 어가소득 증대

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2021
- 위 치 : 전라남도 해남군 마산면 상등리 1121 외 2필지
- 규 모 : 연구지원시설, 가공시설, 냉동보관시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000			5,250	9,750
국 비	7,500			2,625	4,875
시 도 비	-			-	-
시군구비	4,500			1,575	2,925
지 방 채	-			-	-
민간자본	3,000			1,050	1,950
기 타	-			-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

- 기본 및 사업시행계획 승인 19. 4.
- 기본설계 변경계획 승인요청 19. 12.

향후계획

- 기본설계 및 실시설계용역 완료 20. 6.
- 공사착공 20. 11.
- 공사준공 21. 9.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	어업지도선 전남208호 대체 건조사업	담당자	해양수산물과 최명석(☎530-5293)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어업지도선 노후화로 업무 수행이 어렵고 해남사고 예방 및 구조 활동시 신속대처가 미흡
- 어선 성능의 고속화로 어업지도 업무수행 능력에 한계가 있어 어업지도선 건조

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.(2년간)
- 위 치 : 해남군 관내 해역
- 규 모 : 1척(총톤수 30톤급)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,600	88	3,512	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600	88	3,512		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본 및 실시설계 용역 완료 2018. 7. 25.
- 착공 2019. 2. 20.
- 준공 2019. 11. 4.
- 취항식 2019. 11. 20.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	해남로컬푸드 직매장 건립	담당자	유통지원과 이윤희(☎530-5670)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 농산물의 선순환 체계 구축과 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진

사업개요

- 기 간 : 2019년 8월 ~ 2021년 7월(2년)
- 위 치 : 해남군 해남읍 구교리 301번지 외 1필지
- 규 모 : 로컬푸드 직매장(해남읍점) 1개소(연면적: 990㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,310	-	2,295	1,463	1,552
국 비	900		94	806	
시 도 비					
시군구비	4,410		2,201	657	1,552
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 부지확보 ('19. 9월)
- 기본설계 ('20. 7월)
- 실시설계 ('20. 9월 완료 예정)

향후계획

- 계약심사 및 입찰 ('20. 10월)
- 직매장 건립공사 착공('20. 10월)
- 직매장 건립공사 준공('20. 6월)
- 로컬푸드 직매장 개장('20. 7월)

사업변경 내역

- 사업기간 변경
  - (당초) '19년 8월 ~ '20년 12월 → (변경) '19년 8월 ~ '21년 7월
  - ※ 전남도 경관 공공디자인 심의 및 제로에너지건축물인증 반영으로 계획 사업비 초과 (▼1,009백만원)에 따른 기본설계 변경, 이에 BF 예비인증 수정 접수 등 사전행정절차 이행으로 용역 지연



사업명	작은영화관 및 청소년복합문화센터 신축	담당자	문화예술과 김선경(☎530-5136)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 최신 영화를 관람할 수 있는 상설영화관을 건립하여 군민 문화 향유욕구 충족
- 청소년들을 위한 여가시설이 부족한 농촌지역에 다양한 문화여가활동을 영위할 수 있는 공간을 마련함으로써, 창의적 인재육성 기반 마련

사업개요

- 기간 : 2019년 3월 ~ 2021년 4월(2년 1개월)
- 위치 : 전라남도 해남군 해남읍 해리 352-2외 10필지 / 4,135㎡
- 규모 : 총 4층(건축면적: 1,026.95㎡, 연면적 2,171.74㎡)
  - 1층 : 작은 영화관 / 2개관 150석(1관 100, 2관 50)
  - 2~3층 : 청소년복합문화센터 / 동아리실, 북카페, 창작실, 청소년 체력단련실, 공연장 등
  - 4층 : 기계 및 비상발전기실

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,120백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	91.2	64.8	-	26.4	-
국비	15	5	-	10	-
시도비	1.5	1.5	-	-	-
시군구비	74.7	58.3	-	16.4	-
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 공사 착공
  - 공사기간: '20. 4. 16. ~ '21. 4. 30.

향후계획

- 작은영화관 운영 조례 제정: '20. 10.
- 작은영화관 관리운영 주체 선정: '20. 11.
- 공사 준공 및 운영: '21. 4.

사업명	방방곡곡 문화공감사업	담당자	문화예술과 차명량(☎530-5137)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공모사업을 통해 작품성 및 대중성 등에서 검증된 예술단체의 우수 공연을 유치하여 지역 공연예술 발전에 기여
- 다양한 문화예술 공연을 개최함으로써 주민들의 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 11.
- 위 치 : 해남문화예술회관
- 규 모 : 공연 5회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 178백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	178.8	-	178.8	-	-
국 비	111.9	-	111.9	-	-
시 도 비					
시군구비	66.9	-	66.9	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공연 5건 완료

향후계획

- 2020 방방곡곡 문화공감 사업 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2019 한여름밤의 문화축제	담당자	문화예술과 차명랑(☎530-5137)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 한여름 무더위에 지친 군민에게 다양한 문화예술공연 관람 기회 제공
- 지역 예술인과 동아리의 창작 작품을 무대에 올려 지역 예술인의 자긍심 고취 및 문화 저변확대

사업개요

- 기 간 : 2019. 8. 6. ~ 8. 10.
- 위 치 : 해남문화예술회관
- 규 모 : 문화 공연 및 영화상영 5일간

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 175백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	175	-	175		
국 비					
시 도 비					
시군구비	175	-	175		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 문화 공연 3건 및 영화상영 3작품 완료

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	해남읍 매일시장 현대화 시설조성	담당자	경제산업과 김대우(2530-5167)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 매일시장 재건축을 통하여 시장이미지를 개선하고 상권 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원
- 규 모 : 지상 2층(부지3,365㎡ / 연면적 2,321㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,400	6,330	2,881	772	6,417
국 비	2,940	2,400	540		
시 도 비	1,680			540	1,140
시군구비	11,780	3,930	2,341	232	5,277
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 매일시장 공설화 완료: 2015. 12.
- 군관리계획시설(시장) 변경 결정: 2017. 1.
- 매일시장 매입부지 철거(4동, 313.1㎡): 2018. 3.
- 군관리계획시설사업 실시계획 인가 및 고시: 2018. 10.
- 편입부지 토지 수용 및 소유권 확보 완료(32필지 3,534㎡): 2019. 12.

향후계획

- 철거부지 상인 이전 협의 및 보상비 지급: 2020. 3.
- 임시시장 개설: 2020. 5.
- 편입부지 철거공사: 2020. 6. ~ 2021. 5
- 실시설계 완료: 2020. 10.
- 신축공사 추진: 2020. 11. ~ 2021. 10.

사업변경 내역

- 총사업비 변경
  - 당초: 9,500백만원(설계 및 공사비 2,450, 보상비 6,940, 기타 110)
  - 변경: 16,400백만원(설계 및 공사비 7,890, 보상비 8,400, 기타 110)
  - 사유: 공사비(장옥형 1,248㎡ → 마트형 2,321㎡) 및 보상비(공시지가 변동) 등 사업비 증가

사업명	해남 안동~남송간 도로확포장공사	담당자	건설과 문지형(☎530-5829)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와 교통사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2015. 12. 31. ~ 2020. 12. 12.
- 위 치 : 해남군 해남읍 안동, 연동
- 규 모 : 도로확포장 L= 1.540km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,400	840	1,560	1,000	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,400	840	1,560	1,000	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 1차분, 2차분 3차분, 4차분 준공
- 5차분 진행 중
- 주요구조물(보강토옹벽) 쌓기, 보조기층 포설

향후계획

- 마을주민들의 승낙 반대로 인한 노선 축소에 따른 진입로 확포장

사업변경 내역

- 주민들의 요구사항을 수렴하여 노선 변경(당초 L=1,875km, 변경 L=1,540km)

사업명	옥천 도림~용심간 도로확포장공사	담당자	건설과 김영환(☎530-5489)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 원활한 농수산물 운송로 구축 및 도로정비를 통한 주민 불편해소와 교통사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 20. ~ 2020. 12. 18.
- 위 치 : 옥천면 백호리, 용동리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=2.592km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500	200	1,300	2,000	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	200	1,300	2,000	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

- 1차분, 2차분, 3차분 준공
- 4차분 시행중

향후계획

- 조속한 보상 협의 및 수용절차 진행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	고천암 자연생태공원 조성사업	담당자	환경교통과 박선미(8530-5333)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내최대의 갈대서식지이며 철새도래지인 고천암호 일원에 자연과 사람이 공존하며 생태공원을 조성하여 탐방 등 생태학습 기회 부여

사업개요

- 기 간: 2009 ~ 2019
- 위 치: 해남군 해남읍, 삼산면, 화산면, 황산면 (고천암호 일원)
- 규 모: 에코센터지구 47,794㎡, 갈대탐방로 L=680m, 수질개선 38,030㎡, 생물서식기반 25,351㎡ 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 17,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년 이후
계	17,700	15,980	1,720	-
국 비	8,851	7,990	861	
시 도 비				
시군구비	8,849	7,990	859	
지 방 채				
민간자본				
기 타				

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 완료

향후계획

- 시설 유지 관리

사업명	소각시설 대보수사업	담당자	환경교통과 김지수(☎530-5116)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 소각시설의 노후에 따른 유지관리 비용의 과다 소요와 효율저하 및 내구연한(15년) 도래
- 한국환경공단 기술진단 결과 바닥재 강열감량의 저하로 개선된 방식의 전면 대보수 추진(신축)

사업개요

- 기 간 : 2016~2019
- 위 치 : 해남군 해남읍 호교길 73-265(생활자원처리시설)
- 규 모 : 소각시설 25톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,619백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,619	4,683	7,936		
국 비	1,935	1,935			
시 도 비					
시군구비	10,684	2,748	7,936		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 완료

향후계획

- 해당 없음



사업명	치매안심센터 신축	담당자	보건소 윤두현(0531-3714)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 치매안심센터 신설 운영으로 치매예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공
- 치매 중증화 억제 및 사회적비용 경감을 통해 치매환자와 그 가족, 군민의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017~2019
- 위 치 : 전남 해남읍 해리 213-3번지 일원
- 규 모 : 치매안심센터 건립 1식(2층, 872.07m<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,909백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,909	692	2,217	-	-
국 비	965	40	925		
시 도 비	96.5	5	91.5		
시군구비	1,847.5	647	1,200.5		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공유재산관리계획 승인 '17. 9.
- 해남군관리계획(공공청사)결정(변경) 용역 완료 '18. 4.
- 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 착수 '18. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 '19. 3.
- 치매안심센터 건립 공사 착공 '19. 4.
- 치매안심센터 건립 공사 준공 '19. 11.

향후계획

- 해당없음

사업명	농산물 안전성 분석센터 건립	담당자	농업기술센터 기술보급과 김다정(☎531-3864)
-----	-----------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 농약허용기준강화(PLS)제도 시행에 따른 농산물 안전성 검사업무수행으로 안전농산물 및 친환경농산물 생산 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년)
- 위 치 : 해남군 용정리 25-1
- 규 모 : 지상 3층 750m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,677백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,677	0	77	3,000	600
국 비	1,800			1,500	300
시 도 비					
시군구비	1,877	0	77	1,500	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 농산물 안전성 분석센터 신축계획 수립: 2019. 2.
- 해남군관리계획 변경 용역 추진: 2019. 12.
- 농산물 안전성 분석센터 신축사업 기본 및 실시설계 완료: 2019. 12.

향후계획

- 농산물 안전성 분석센터 신축 공사 착공: 2020. 6.
- 농산물 안전성 분석센터 신축 공사 준공: 2020. 12.
- 농산물 안전성 분석센터 기자재 구입: 2021. 1. ~ 2021. 6.