

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 해남군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상사업 : 투자심사를 통과(적정, 조건부)하여 2021년에 추진한 사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
해남군 청사신축	65,121	43,297	21,824	-	-	2021	2015년	100
현산 두모항 어촌뉴딜 300사업	6,980	5,584	1,396	-	-	2021	2018년	100
화산 구성항 어촌뉴딜 300사업	7,985	6,387	1,598	-	-	2021	2018년	100
울돌목 회오리바다 관광명소화	4,829	2,875	1,411	543	-	2022	2019년	100
수산식품 거점단지 조성사업	15,000	3,648	5,415	5,937	-	2022	2019년	90
해남로컬푸드 직매장 건립	5,310	2,964	2,346	-	-	2021	2019년	100
황산 성산항 어촌뉴딜300사업	8,277	2,161	3,311	2,805	-	2022	2020년	66
송지 갈산항 어촌뉴딜300사업	7,680	2,012	3,072	2,596	-	2022	2020년	66
북평 남성항 어촌뉴딜300사업	8,773	2,285	3,509	2,979	-	2022	2020년	66
해남읍 남동 공영주차장 조성사업	2,139	1,907	111	-	-	2021	2020년	100
제2스포츠타운 조성	18,000	2,363	1,325	6,600	7,712	2024	2020년	12
두륜산 힐링 워터파크 조성	5,000	-	600	100	4,300	2023	2020년	15
땅끝 꿈길랜드 조성	5,000	200	56	100	4,700	2023	2020년	10
수출전문 스마트팜 온실신축	3,364	2,691	-	-	673	2022	2020년	100
해남 웰빙고구마 종합가공타운 조성	3,000	-	-	1,200	1,800	2024	2020년	20

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
과학영농 종합시설 기반구축	2,759	1,074	366	1,319	-	2022	2020년	100
공룡화석지 워터파크 조성	2,800	-	2,800	-	-	2021	2020년	100
해남읍 5일시장 주차환경개선사업	3,560	-	56	3,504	-	2023	2020년	20
두륜산권역 길정원 조성	5,000	2,276	125	700	2,024	2023	2020년	15
스마트 원격검침 시스템 구축	7,272	5	532	267	6,468	2025	2020년	32
세계의 땅끝공원 조성	4,900	4,400	2,582	500	-	2023	2020년	80
땅끝관광지 조성 토지매입	5,287	-	-	-	5,287	2023	2020년	1
해남군민광장 조성	4,558	40	1,415	3,103	-	2022	2020년	100
과학영농 실증시험 기반시설 확충	2,759	1,074	366	1,319	-	2022	2020년	100
전라남도 농업경영인대회	260	-	260	-	-	2021	2020년	100
해남광장 부지매입	4,830	-	-	1,900	2,930	2023	2020년	52
해남 복합문화체육센터 건립	11,100	24	3,306	2,100	5,670	2024	2020년	15
땅끝 해남을 리폼하다	10,000	1,000	38	2,000	7,000	2024	2020년	5
해남군청 주변 보행환경 개선사업	2,200	-	100	750	1,350	2023	2021년	10
해남읍 남외 도시계획도로 개설	2,800	70	1,000	700	1,030	2023	2021년	40
기후변화 대응 농업연구단지 조성	9000	-	8,921	-	79	2025	2021년	93
친환경 미생물 배양관 증축	2,449	-	-	-	-	2023	2021년	5
고구마 우량종순 생산기반 구축	5,000	-	-	1,934	3,066	2023	2021년	6
생활자원처리순환형 매립지 조성(신규)	9,860	-	-	2,269	7,591	2025	2021년	5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
화산 관동향 여촌뉴딜 300(신규, 공모)	8,942	-	1,788	3,577	3,577	2023	2021년	33
송지 어불향 여촌뉴딜 300(신규, 공모)	9,250	-	1,850	3,700	3,700	2023	2021년	33
스마트 그린도시(뚝뚝한 자원순환 마을) 조성	10,000	-	550	6,050	3,400	2023년	2021년	20
화산면 공공복합청사 건립(신규)	5,500	-	-	238	5,262	2023	2021년	5
산이면 공공복합청사 건립(신규)	5,500	-	-	238	5,262	2023	2021년	5
산정 5일시장 시설현대화 사업	9100	-	-	20	4,980	2023	2021년	0
2021년 신재생에너지 융복합 지원사업	5900	3,174	3,174	-	-	2022	2021년	100
해남읍 성내지구 공영주차장 조성	3,800	-	-	3,777	516	2023	2021년	50
우슬 배드민턴경기장 건립 사업	2,596	544	2,052	-	-	2021	2021년	100
2022년 신재생에너지 보급 융복합 지원사업	3364	4,516	-	4,516	-	2022	2021년	70
어린이 공룡과학체험관 조성	1,960	-	-	1,960	-	2023	2021년	40
전국 중고 농구연맹전 개최	130	120	130	140	300	2026	2021년	100
채소류 출하조절시설 지원	11,700	1,700	-	-	10,000	2023	2021년	15
지역특화형 숙박시설 조성(신규, 공모)	8,000	-	64	1,936	6,000	2023	2021년	5
구교지구 근린생활형 소규모 체육관 건립(신규, 공모)	9,300	-	-	6,100	3,200	2024	2021년	10
해남 복합문화체육센터 건립	11,100	24	3,306	2,100	5,670	2024	2021년	15

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별첨 9

10-2. 지방채 발행사업

우리 해남군에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 해남군에서 '21년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

별첨 9 개별 투자심사사업 추진 현황(광역 심사 및 주요사업)

사업명	현산 두모항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤호(0530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~2021. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 현산면 두모리 일원
- 규 모 : 방파제 외 10종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,980 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,980	5,584	1,396		
국 비	4,886	3,909	977		
시 도 비	628	502	126		
시군구비	1,466	1,173	293		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본 및 실시설계 완료 20. 4.
- SOC사업 추진 21. 8.
- 건축공사 추진 21. 9.
- 전체 공정 준공 21. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화산 구성항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤호(☎530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~2021. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 화산면 평호리 일원
- 규 모 : 물양장 외 9종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,985백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,985	6,387	1,598		
국 비	5,589	4,471	1,118		
시 도 비	718	574	144		
시군구비	1,678	1,342	336		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본 및 실시설계 완료 20. 4.
- SOC사업 추진 21. 8.
- 건축공사 추진 21. 9.
- 전체 공정 준공 21. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	울돌목 회오리바다 관광명소화	담당자	관광실 주수현(☎530-5329)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 수역에서 조류 속도가 제일 빠르고 유일하게 회오리(소용돌이) 물살이 발생하는 울돌목 협수로의 역사·생태 관광 활성화
- 체험·역사탐방 등 관광 트렌드에 부합하는 관광지 정비로 지역경쟁력 제고 및 복합관광 문화 향유기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 해남군 문내면 학동리 1021번지 일원(우수영관광지 내)
- 규 모 : 한눈역사조망소 정비 1식, 이색대침비 제작 및 설치 1식
스카이워크 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,829백만원(국비 1,080 군비 3,749)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,829	2,875	1,411	543	-
국 비	1,080	1,080		-	-
시 도 비					
시군구비	3,749	1,795	1,411	543	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.
- 한눈역사조망소 정비 준공 : 2019. 10.
- 이색대침비 제작 및 설치 준공 : 2019. 11.
- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 설치 준공: 2021. 8.

향후계획

- 스카이워크 경관조명 추가공사: 2022. 5.

사업변경 내역

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 실시설계 과정에 사업비 증액
- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 설계변경에 따른 사업비 감액

사업명	수산 식품산업 거점단지 조성	담당자	해양수산물 정승길(0530-5556)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 고부가 수산식품 개발, 가공 및 상품화, 유통·판매 등을 통해 지역경제 활성화에 기여하고 거점단지 인프라를 활용한 고부가가치 식품개발 및 상품화 촉진

사업개요

- 기간 : 2018. ~ 2022.
- 위치 : 해남군 마산면 상등리 1121 외 2필지
- 규모 : 3동(가공동/ 홍보연구/ 냉동보관)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	0	3,648	5,415	5,937
국비	7,500	-	1,824	2,707	2,969
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	1,094	1,625	1,781
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	3,000	-	730	1,083	1,187
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 기본계획 및 시행계획 승인 2019. 4. 5.
- 토목, 건축공사 착공 2021. 3. 2.

향후계획

- 건축공사 준공 2022. 3월
- 준공식 예정 2022. 6월

사업명	해남로컬푸드 직매장 건립	담당자	유통지원과 최승진(8530-5973)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 농산물의 선순환 체계 구축과 안전한 먹거리의 보편적 가치 실현
- 농촌형 일자리 창출과 직거래 활성화로 지역경제 활력 증진

사업개요

- 기 간 : 2019년 8월 ~ 2021년 9월
- 위 치 : 해남군 해남읍 구교리 301번지 외 1필지
- 규 모 : 해남군 로컬푸드 직매장 1개소(연면적: 991m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,310	2,964	2,346		
국 비	900	763	137		
시 도 비	270		270		
시군구비	4,410	2,201	1,939		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 부지확보 ('19. 9월)
- 기본 및 실시설계 완료 ('20. 12월)
- 직매장 건립공사 착공('20. 12월)
- 직매장 건립공사 준공('21. 9월)
- 로컬푸드 직매장 개장('21. 10월)

향후계획

- 로컬푸드 직매장 개장 1주년 행사('22. 10. 13.)

사업명	황산 성산항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤호(0530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 황산면 성산리 성산항 일원
- 규 모 : 다목적 방파제 외 10종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,277백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,277	2,161	3,311	2,805	
국 비	5,794	1,513	2,317	1,964	
시 도 비	745	194	299	252	
시군구비	1,738	454	695	589	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 66 %)

- 기본 및 실시설계 추진 21. 8.
- SOC사업 착수 21. 8.

향후계획

- 공통사업 등 우선 준공 22. 6.
- 전체 공정 준공 22. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	송지 갈산항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤호(0530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~2022. 12.
- 위 치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 갈산항 일원
- 규 모 : 방파제 연장 외 10종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,680	2,012	3,072	2,596	
국 비	5,376	1,408	2,151	1,817	
시 도 비	691	181	276	234	
시군구비	1,613	423	645	545	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 66 %)

- 기본 및 실시설계 추진 21. 8.
- SOC사업 착수 21. 8.

향후계획

- 공통사업 등 우선 준공 22. 6.
- 전체 공정 준공 22. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	북평 남성항 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양수산물 최윤호(0530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~2022. 12.
- 위치 : 전라남도 해남군 북평면 영전리 남성항 일원
- 규모 : 여객선 접안시설 외 13종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,773	2,285	3,509	2,979	
국 비	6,141	1,600	2,456	2,085	
시 도 비	789	205	316	268	
시군구비	1,843	480	737	626	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 66 %)

- 기본 및 실시설계 추진 21. 8.
- SOC사업 착수 21. 8.

향후계획

- 공통사업 등 우선 준공 22. 6.
- 전체 공정 준공 22. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	제2스포츠타운 조성	담당자	스포츠사업단 최윤희(2530-5516)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 스포츠 기반시설로는 늘어나는 수요를 충족하기 어려우며, 시설 노후화로 경쟁력이 저하되어 제2스포츠타운 조성이 필요

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 일원
- 규 모 : 스포츠단지 조성 11.8ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,000	0	2,363	1,325	14,312
국 비	4,300			197	4,103
시 도 비					
시군구비	13,700		2,363	1,128	10,209
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 군관리계획(체육시설) 변경 추진 중
- 기본 및 실시설계 추진 중

향후계획

- 기본 및 실시설계 완료: 22. 12.
- 공사 착공: 23. 3.
- 공사 준공: 24. 12.

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2020 ~ 2023	20220 ~ 2024	

사업명	두륜산 생태 힐링파크 조성	담당자	관광실 주수현(☎530-5329)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 유네스코 세계유산 대흥사를 간직하고 빼어난 자연경관을 갖춘 곳으로 자연친화적이며 가족단위 관광객들을 위한 힐링, 체험의 관광명소로 조성, 새로운 관광수요 창출 및 지역관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 전남 해남군 삼산면 구림리 138-19번지 일원
- 개발면적 : 15,299m²
- 주요시설 : 카트레이싱, 사계절썰매장, 힐링정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(도비 2,500 군비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	0	600	100	4,300
국 비					
시 도 비	2,500		300	50	2,150
시군구비	2,500		300	50	2,150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 사업부지 확보 : 2019. 9.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2019. 10.
- 지방재정 투자심사 : 2020. 8.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2021. 5.
- 전라남도 공공디자인 심의 : 2021. 11.

□ 향후계획

- 주민설명회 및 의견수렴 : ~ 2022. 5.
- 소규모환경영향평가 협의 : 2022. 7.
- 전라남도 계약심사 및 1차분 공사 발주 : 2022. 8.

사업명	땅끝 꿈길랜드 조성	담당자	관광실 김용환(530-5853)
-----	------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 땅끝관광지 시설물 등이 대부분 노후화가 심각하여 이미지 개선 및 관광지 조성을 위한 산책로(보행로) 및 주변정비를 통한 열린 관광지 조성

사업개요

- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 산 44-5번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2023
- 주요시설
 - 향후 추진계획시설
 - 무장애 데크로드 조성
 - 산책로 정비
 - 공원정비(조경시설물 설치: 벤치, 앉음벽 등, 조경수 식재 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 균비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	-	200	100	4,700
국 비					
시 도 비	2,500	-	100	50	2,350
시군구비	2,500	-	100	50	2,350
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 수립완료 : '19. 7.
- 지방재정 투자심사 : '20. 8.
- '21년 관광자원개발사업 사업계획서 제출 : '20. 11. 19.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21. 5. 27.

향후계획

- 주민설명회 등 의견수렴 : '22. 8.
- 전라남도 계약심사 추진 : '22. 9.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 착공(1차분) : '22. 11.

사업명	두륜산권역 길 정원 조성	담당자	산림복지과 고은자(☎530-5268)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 천년고찰 대흥사 하부에 지역자원과 연계한 쉼과 재미가 있는 길 정원 조성으로 두륜산권역 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 해남군 삼산면 구림리 산8-1번지 외 19필지(대흥사 일원)
- 규 모 : L=2.1km, 약 10ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	2,276	125	700	2,024
국 비	2,500	1,138	62	350	1,012
시 도 비	250	113	6	35	101
시군구비	2,250	1,025	57	315	911
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- ('20. 7. 14.) 기본구상 용역 완료
- ('20. 10. 22.) 도 투자심사 승인-사업비 120억원 / 조건부 승인
- ('21. 2. 25.) 토지소유자(대흥사) 사업내용 변경요청
- ('21. 6. 25.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- ('21. 12. 13.) 문화재 현상 변경허가 결과
- ('22. 1. ~2.) 도 기후생태과, 군 독립공원팀 공원계획 협의
- ('22. 4. 11.) 문화재 지표조사 용역 완료
- ('22. 4. 15.) 문화재 현상변경 변경허가 통보
- ('22. 5. 21.) 기본 및 실시설계 용역 완료

향후계획

- ('22. 7. 한.) 재해영향, 환경영향 평가 준공 완료
- ('22. 8. 한.) 계약심사 및 공사 발주
- ('22. 8. ~ '23. 12.) 사업 착수 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 토지소유자의 사업내용 변경 요청에 따른 총사업비 축소
- 12,000백만원 → 5,000백만원

사업명	세계의 땅끝공원 조성	담당자	관광실 김용환(530-5853)
-----	-------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 땅끝을 주제로 특수성 있는 세계6대륙의 규모있는 공원을 조성하여 관광객에게 지속가능하고 다양한 관광콘텐츠 제공

사업개요

- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1151번지 일원
- 개발면적 : 13,000m²
- 사업기간 : 2019 ~ 2023
- 주요내용 : 세계 6대륙 땅끝정원, 세계 6대륙 조형물, 전망광장, 산책로, 휴게쉼터, 야간경관, 주차장 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원(군특 200, 도비 583, 군비 4,117)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,900	4,400		500	-
국 비	200	200	198		-
시 도 비	583	583	547		-
시군구비	4,117	3,617	1,837	500	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 기본계획 수립 용역완료 : '18. 6.
- 사업부지 확보 : '19. 9.
- 기본 및 실시설계 용역착수 : '20. 12.
- 실시설계(안) 주민설명회 : '20. 7. 17.
- 해남군 제5회 경관심의 : '20. 8. 28.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 변경승인(전라남도) : '20. 9. 14.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 변경(군수결재) : '20. 10. 12.
- 지방재정 투자심사 : '20. 11. 4.
- 땅끝관광지 조성계획 변경 고시 : '20. 11. 16.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 계약심사 : '20. 12.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 기본 및 실시설계완료 : '20. 12.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 총괄 및 1차분 착공 : '21. 3. 11.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 2차분 착공 : '21. 4. 29.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 1차분 준공 : '21. 6. 30.

향후계획

- 세계의 땅끝공원 조성공사 총괄 및 2차분 준공 : '22. 7.

사업명	해남 복합체육문화센터 건립	담당자	스포츠사업단 최윤희(2530-5516)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육활동에 참여하기 힘든 장애인들을 위한 체육시설을 확충하여 장애인 권리의식에 기반한 다양한 복지수요 충족

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 해남군 해남읍 신안리 일원
- 규 모 : 복합체육문화센터 1동

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,830	0	24	3,306	10,500
국 비	4,000			149	3,851
시 도 비					
시군구비	9,830		24	3,157	6,649
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 사업계획 변경(수영장형 → 체육관형)
- 기본 및 실시설계 추진 중

향후계획

- 기본 및 실시설계 완료: 22. 12.
- 공사 착공: 23. 3.
- 공사 준공: 24. 12.

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2020 ~ 2023	20220 ~ 2024	
사업량	센터(수영장형)	센터(체육관형)	
사업비	11,100	13,830	

사업명	땅끝 해남을 리폼하다	담당자	관광실 김용환(530-5853)
-----	-------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 산재된 관광자원을 연계하고 노후된 관광지 재생을 통한 체류형 관광 인프라 구축 및 전라남도 블루투어 연계를 통한 가고싶은 관광지로 재도약

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023(3년간)
- 위 치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 일원
- 규 모 : 황토나라테마촌, 오토캠핑장, 땅끝전망대 리모델링 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원(도비 5,000 군비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	1,000	38	2,000	7,000
국 비					
시 도 비	5,000	500	19	1,000	3,500
시군구비	5,000	500	19	1,000	3,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종 선정: '20. 8.
- 2020년 수시분 전라남도 지방재정 투자심사: '20. 10.
- 전남형 지역성장 전략사업 전문가 자문: '20. 9. ~ '21. 4.
- 사업계획서 승인 통보: '21. 5. 10.

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 착수: '22. 3
- 주민설명회 및 주민협의: '22. 8.
- 기본계획 및 실시계획 전남도 대면 협의: '22. 9.
- 계약심사: '22. 10.
- 기본 및 실시설계용역 준공: '22. 10.
- 공사발주: '22. 11.

사업명	폐기물매립시설 순환이용 정비사업	담당자	환경교통과 박정산(2530-5769)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 매립시설 중 매립종료 임박한 제1매립지의 순환이용 정비사업으로 매립용량 확보
- 신규 매립지 조성 대비 예산 절감 및 관련 민원 해소

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 해남읍 호교길 73-265 생활자원처리시설 제1매립지
- 규 모 : 124,000m³

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,860	-	-	-	9,860
국 비	4,345	-	-	-	4,345
시 도 비					
시군구비	5,515	-	-	-	5,515
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 7.: 폐기물매립시설 순환이용 정비사업 기본 및 실시설계 용역 계약
 - 계약금액: 651,530천원
 - 계약기간: 2022. 7. 29. ~ 12. 25.(5개월)
- 2022. 8.: (기본 및 실시설계) 자료 조사 및 현장 조사

향후계획

- 2022년: 용역 준공
- 2023년 ~ 2025년: 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	화산 관동항 어촌뉴딜 300(신규, 공모)	담당자	해양수산물 최윤호(0530-5418)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~2023. 12.
- 위치 : 전라남도 해남군 화산면 관동리 관동항 일원
- 규모 : 선착장 연장 외 5종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,942백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,942	-	1,788	3,577	3,577
국비	6,259	-	1,251	2,504	2,504
시도비	805	-	161	322	322
시군구비	1,878	-	376	751	751
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 33 %)

- 기본 및 실시설계 추진 21. 4.

향후계획

- SOC사업 착수 22. 8.
- 공동사업 등 우선 준공 23. 6.
- 전체 공정 준공 23. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화산 어불항 어촌뉴딜 300(신규, 공모)	담당자	해양수산물 최윤희(0530-5418)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원을 활용한 콘텐츠 개발로 마을의 미래 활성화를 위한 동력 마련
- 마을 내 어항 정비와 경관 개선을 통한 주민의 삶의 질 개선 및 방문객 만족도 제고
- 재난 및 재해 대비 안전한 어항 조성 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~2023. 12.
- 위치 : 전라남도 해남군 송지면 어란리 어불항 일원
- 규모 : 어불항 방파제 확충 외 8종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,250백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,250	-	1,850	3,700	3,700
국비	6,475	-	1,295	2,590	2,590
시도비	833	-	167	333	333
시군구비	1,942	-	388	777	777
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 33 %)

- 기본 및 실시설계 추진 21. 4.

향후계획

- SOC사업 착수 22. 8.
- 공동사업 등 우선 준공 23. 6.
- 전체 공정 준공 23. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	스마트 그린도시 (뜰뜰한 자원순환 마을) 조성	담당자	환경교통과 환경미화팀 진민경(☎061-530-5335)
-----	------------------------------	-----	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 재활용 쓰레기의 올바른 배출로 고품질의 재활용 자원 수거 및 자원의 이용을 향상과 쓰레기 배출량 감소
- 탄소중립, 기후변화에 대응하기 위한 주민의식 개선 교육 체험시설 마련
- 불법쓰레기 우심지역 공동텃밭 및 미니화단 조성으로 무단투기 근절

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 해남읍 시가지 일원
- 내 용 : 재활용품 교환센터 및 체험교육장 설치, 자원순환 시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000			550	9,450
국 비	6,000			549	5,451
시 도 비	600				600
시군구비	3,200			1	3,199
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 재활용품 무인수거기 구입 설치: '21. 10. ~ '22. 4./30개소/ 398백만원
- 공동텃밭 및 미니화단 조성 공사: '21. 12. ~ '22. 3./ 4개소/1,946㎡/ 287백만원
- 음식물 감량기(학교용) 구입 설치 발주: '22. 6. /5개 / 124백만원
- 에코플랫폼 건축 추진: 해남읍 해리 646-1 1필지 / 1,100㎡ / 지상 3층
- 실시 설계 공모 선정 및 용역 '21. 12 ~ '22 일시 중지(BF 인증 및 행정절차 이행) 172백만원

□ 향후계획

- 에코플랫폼 신축 공사 발주: '22 10. / 3,800백만원
- 자원순환 플랫폼 및 기반 시설 구축 발주: '22 10. / 2,919백만원

□ 사업변경 내역

- 사업위치
(당초) 해남군 해남읍 남외리 3-2외 시가지 일원
(현재) 해남읍 해리 646-1외 시가지 일원
- 사업기간
(당초) 2021년 3월 ~ 2022년 12월(1년 10 개월)
(현재) 2021년 3월 ~ 2023년 6월(2년 4개월) / 행정절차 이행

사업명	채소류 출하조절시설 지원	담당자	농정과 박선희(☎530-5383)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 농산물 유통과정에서 품질 저하를 방지하여 상품성 향상을 통한 농가 소득 증대 및 소비자 신뢰 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 10월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 전남 해남군 화원면 청용리 592번지 외 5필지
- 규 모 : 저온시설 6,600㎡, 예냉시설 396㎡, 사무실 및 위생실 661㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,700	1,700	-	-	10,000
국 비	4,000	-	-	-	4,000
시 도 비	600	-	-	-	600
시군구비	2,400	-	-	-	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,700	1,700	-	-	3,000
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 14.5%)

- 채소류 출하조절시설 지원사업 공모 선정 '21. 07. 15.
- 지방재정 투자심사 승인(전라남도) '21. 11. 16.
- 보조금 교부결정(해남군) '21. 01. 25.
- 사업계획 변경 협의중(1차 ~ 4차) '22. 04. ~ 07.

향후계획

- 실시설계 완료 및 설계도서 적정성 검토, 인허가 추진 '22. 09.
- 설계도서 적정성 검토 완료 및 시공업체 선정, 공사 착공 '22. 11.

사업명	지역특화형 친환경 숙박시설 조성 (우수영유스호스텔 리모델링)	담당자	관광실 박용찬(☎530-5229)
-----	--------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역맞춤형 콘셉트의 숙박시설 조성을 통한 지역 내 질 좋은 숙박시설 확충으로, 체류형 관광활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 전라남도 해남군 문내면 관광레저로 12-36
- 규 모 : 우수영유스호스텔 리모델링(청소년수련시설 → 관광숙박시설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,000, 군비 4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000		64	1,936	6,000
국 비	4,000		64	936	3,000
시 도 비					
시군구비	4,000			1,000	3,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 지역특화형 친환경 숙박시설 조성(공모) 대상지 선정: '21. 2.
- 2021년 제1차(수시) 전라남도 지방채정 투자심사: '21. 11.
- 건축기획 사전검토 및 공공건축 심의: '21. 12.

향후계획

- 설계 제안공모 전라남도 계약심사: '22. 6.
- 설계 제안공모 심사위원회 구성 및 공고: '22. 6.
- 기본 및 실시설계: '22. 8. ~ '23. 1.
- 리모델링 공사 추진: '23. 2. ~ 23. 12.
- 숙박시설 운영(민간위탁) : '24. 1. ~

사업명	구교지구 근린생활형 체육관 건립사업	담당자	스포츠사업단 오의주(☎530-5124)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국민의 생활체육 활성화와 각종대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 체육시설 확충 필요

사업개요

- 기 간 : '2022. 1. ~ '2024. 12.
- 위 치 : 해남읍 구교리 108번지 일원
- 규 모 : 지상2층 연면적 1,800㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		196	1,909	1,895
국 비	1,200		65	570	565
시 도 비					
시군구비	2,800		131	1,339	1,330
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 도 투자심사 '21. 11.
- 건축기획 실시 '22. 1.
- 기본 및 실시설계 '22. 6. 20. ~ 12. 16. (진도 38%)

향후계획

- 공사 착공 '23. 4.

사업변경 내역

- 변경없음