

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 해남군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
울돌목 회오리바다 관광명소화	4,829	4,286	543	-	-	2022	2019	100
두륜산 생태 힐링파크 조성	4,900	-	70	1,236	3,594	2024	2020	16
땅끝 꿈길랜드 조성	5,000	112	104	470	4,314	2023	2020	40
세계의 땅끝공원 조성	4,900	2,745	2,149	6	-	2023	2020	80
땅끝관광지 조성 토지매입	5,287	-	-	4,055	1,232	2024	2020	10
땅끝 해남을 리폼하다	10,000	20	668	44	9,268	2024	2020	20
지역특화형 친환경 숙박시설 조성	8,990	128	332	3,540	4,990	2024	2021	10
목포구등대 관광지화	16,500	-	-	-	16,500	2027	2022	5
송호해변여름축제	200	-	200	-	-	2022	2019	100
오시아노 여름 음악축제	200	-	200	-	-	2022	2022	100
명량대첩축제	220	-	220	-	-	2022	2020	100
해남 미남축제	720	-	720	-	-	2022	2022	100
청년공공임대주택 건설	16,330	-	-	320	16,010	2025	2022	20
해남성내지구 공영주차장조성	4,293	-	3,777	516	-	2023	2021	89

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
해남군청 주변 보행환경 개선사업	2,200	600	-	1,600	-	2024	2021	10
제7회 한국쌀전업농 전국대회	250	-	250	-	-	2022	2022	100
농업근로자 기숙사 건립	4,700	-	12	1,188	3,500	2024	2022	50
채소류 출하조절시설 지원	12,000	-	100	11,900	-	2023	2021	15
화산관동항어촌뉴 딜300사업	8,942	1,788	3,577	3,577	-	2023	2021	60
송지어불항어촌뉴 딜300사업	9,250	1,850	3,700	3,700	-	2023	2021	60
송지동현항어촌뉴 딜300사업	9,387	-	1,409	3,378	4,600	2024	2022	15
문내임하도항어촌 뉴딜300사업	7,578	-	1,137	2,728	3,713	2024	2022	15
해남 웰빙고구마 종합가공타운 조성	3,000	-	1,147	53	1,800	2024	2020	49
김치원료공급단지 구축사업	40,979	-	22	12,278	28,679	2025	2022	1
한밤의 문화축제	200	-	200	-	-	2022	2022	100
해남 예술인촌 조성사업	4,000	-	-	300	3,700	2025	2022	10
해남읍 5일시장 주차환경개선사업	3,965	-	1,956	2,009	-	2023	2020	49
해남읍 남외 도시계획도로 개설	2,800	1,770	19	730	300	2024	2021	55
스마트그린도시 (뜰뜰한 자원순환 마을) 조성	9,331	551	3,955	4,825	-	2023	2021	50
생활자원처리순환형 매립지 조성(신규)	9,860	-	457	3,310	6,093	2025	2021	5
두륜산권역 길정원 조성	5,000	2,976	586	300	-	2023	2020	50



사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
과학영농 종합시설 신축	2,930	1,451	1,479	0	0	2022	2020	100
농기계임대사업소 본소 이전	2,968	-	653	1,228	1,087	2023	2022	40
귀농산어촌 체류형지원센터 조성	2,736	-	2,736	-	-	2022	2020	100
과학영농 실증시험 기본시설 확충	3,000	-	264	2,736	-	2023	2020	30
해남 땅끝 꽃 축제	2,100	1,400	700	-	-	2022	2019	100
고구마 우량종순 생산기반 구축	5,800	-	2,090	3,710	-	2024	2021/ 2023(재삼차)	15
전국남녀 배드민턴대회	500	-	100	100	300	2026	2022	20
전국중고 펜싱대회	650	-	130	130	390	2026	2022	20
전라남도 체육대회 출전 지원	630	-	210	210	210	2024	2022	33
2022 전라남도 어르신생활 체육대축전	115	-	115	-	-	2022	2022	100
2022 전라남도 장애인생활 체육대회	120	-	120	-	-	2022	2022	100
2022 전라남도 생활체육대축전	790	-	790	-	-	2022	2022	100
제2스포츠타운 조성	18,000	4,348	-	7,486	6,166	2024	2020	20
해남광장 부지매입	3,000	11	1,150	1,849	-	2023	2020	70
해남 복합문화체육센터 건립	13,830	3,368	429	6,933	3,100	2024	2020	15

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
구교지구 근린생활형 소규모 체육관 건립(공모)	9,800	-	4,212	2,200	3,388	2024	2021	50
기후변화대응 농업연구단지 조성	16,300	400	900	6,000	9,000	2025	2022	15

- ▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2022년에 추진한 사업

#### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황: <별첨 6>

#### 10-2. 지방채 발행사업

- 우리 해남군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

#### 10-3. 민간투자사업 : 해당없음

- 우리 해남군에서 '22년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.



## 별첨 6 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	울돌목 회오리바다 관광명소화	담당자	관광실 주수현(☎530-5329)
-----	-----------------	-----	--------------------

### □ 사업목적 및 필요성

- 국내 수역에서 조류 속도가 제일 빠르고 유일하게 회오리(소용돌이) 물살이 발생하는 울돌목 협수로의 역사·생태 관광 활성화
- 체험·역사탐방 등 관광 트렌드에 부합하는 관광지 정비로 지역경쟁력 제고 및 복합관광 문화 향유기반 조성

### □ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2022
- 위 치 : 해남군 문내면 학동리 1021번지 일원(우수영관광지 내)
- 규 모 : 한눈역사조망소 정비 1식, 이색대첩비 제작 및 설치 1식  
스카이워크 조성 1식

### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,829백만원(국비 1,080, 군비 3,749)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,829	4,286	543	-	-
국 비	1,080	1,080		-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,749	3,206	543	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 기본 및 실시설계 용역 착수 : '19. 4.
- 한눈역사조망소 정비 준공 : '19. 10.
- 이색대첩비 제작 및 설치 준공 : '19. 11.
- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 설치 준공: '21. 8.
- 스카이워크 경관조명 추가공사: '22. 5.

### □ 사업변경 내역

- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 실시설계 과정에 사업비 증액
- 회오리바다 체험시설(스카이워크) 공사 설계변경에 따른 사업비 감액

사업명	두륜산 생태 힐링파크 조성	담당자	관광실 윤두현(☎530-5799)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 유네스코 세계유산 대흥사를 간직하고 빼어난 자연경관을 갖춘 곳으로 자연친화적이며 가족단위 관광객들을 위한 힐링, 체험의 관광명소로 조성, 새로운 관광수요 창출 및 지역관광 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024
- 위 치 : 전남 해남군 삼산면 구림리 138-19번지 일원
- 개발면적 : 15,299m<sup>2</sup>
- 주요시설 : 카트레이싱, 사계절썰매장, 힐링정원 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원(도비 2,450, 군비 2,450)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,900	-	70	1,236	3,594
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,450	-	35	618	1,797
시군구비	2,450	-	35	618	1,797
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- 사업부지 확보 : '19. 9.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '19. 10.
- 지방재정 투자심사 : '20. 8.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21. 5.
- 전라남도 공공디자인 심의 : '21. 11.
- 주민설명회 및 최종보고 : '22. 5.
- 소규모환경영향평가 협의 : '22. 7.
- 총괄 및 1차분 공사 발주 : '22. 11.

향후계획

- 총괄 및 1차분 착공: '23. 1. ~
- 2차분 공사 추진 : '23. 3. ~ '24. 3.
- 사업 준공 : '24. 6.



사업명	땅끝 꿈길랜드 조성	담당자	관광실 김용환(☎530-5853)
-----	------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 땅끝관광지 시설물 등이 대부분 노후화가 심각하여 이미지 개선 및 관광지 조성을 위한 산책로(보행로) 및 주변정비를 통한 열린 관광지 조성

사업개요

- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 산 44-5번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2024
- 주요시설
  - 향후 추진계획시설
    - 무장애 테크로드 조성
    - 산책로 정비
    - 공원정비(조경시설물 설치: 벤치, 앉음벽 등, 조경수 식재 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(균특 2,500, 균비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	112	104	470	4,314
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	56	52	235	2,157
시군구비	2,500	56	52	235	2,157
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획 수립완료 : '19. 7.
- 지방재정 투자심사 : '20. 8.
- '21년 관광자원개발사업 사업계획서 제출 : '20. 11. 19.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21. 5. 27.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '22. 11. 21.

향후계획

- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 착공(1차분) : '23. 1. 16.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 착공(2차분) : '23. 4. 10.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 준공(1차분) : '23. 4. 14.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 착공(3차분) : '24. 2.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 준공(2차분) : '24. 3.
- 땅끝 꿈길랜드 조성사업 준공(3차분) : '24. 7.

사업명	세계의 땅끝공원 조성	담당자	관광실 김용환(☎530-5853)
-----	-------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 땅끝을 주제로 특수성 있는 세계6대륙의 규모있는 공원을 조성하여 관광객에게 지속가능하고 다양한 관광콘텐츠 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1151번지 일원
- 개발면적 : 13,000m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2019 ~ 2023
- 주요내용 : 세계 6대륙 땅끝정원, 세계 6대륙 조형물, 전망광장, 산책로, 휴게쉼터, 야간경관, 주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원(군특 200, 도비 583, 군비 4,117)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,900	2,745	2,149	6	-
국 비	200	200	-	-	-
시 도 비	583	500	83	-	-
시군구비	4,117	2,045	2,066	6	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 수립 용역완료 : '18. 6.
- 사업부지 확보 : '19. 9.
- 기본 및 실시설계 용역착수 : '20. 12.
- 실시설계(안) 주민설명회 : '20. 7. 17.
- 해남군 제5회 경관심의 : '20. 8. 28.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 변경승인(전라남도) : '20. 9. 14.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 변경(군수결재) : '20. 10. 12.
- 지방재정 투자심사 : '20. 11. 4.
- 땅끝관광지 조성계획 변경 고시 : '20. 11. 16.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 계약심사 : '20. 12.
- 세계의 땅끝공원 조성사업 기본 및 실시설계완료 : '20. 12.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 총괄 및 1차분 착공 : '21. 3. 11.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 2차분 착공 : '21. 4. 29.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 1차분 준공 : '21. 6. 30.
- 세계의 땅끝공원 조성공사 총괄 및 2차분 준공 : '22. 7. 20.



사업명	땅끝관광지 조성 토지매입	담당자	관광실 김종범(☎530-5258)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 땅끝관광지의 지속가능한 활성화를 위하여 땅끝만의 의미를 부여한 체험 시설 인프라를 구축 및 체류형 관광지 조성을 위한 토지 매입

사업개요

- 기 간 : 2020~2024
- 위 치 : 전남 해남군 송지면 송호리 1094-2번지 외 21필지
- 규 모 : 23,761㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,287백만(군비) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,287	-	-	4,055	1,232
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,287	-	-	4,055	1,232
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 감정평가: '21. 1. 14.
- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 감정평가 회보: '21. 3. 23.
- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 감정평가 수수료 지급: '21. 4. 15.

향후계획

- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 1차 토지매입(송호리 1100등 9필지) : '23. 5. 12.
- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 2차 토지매입 감정평가: '23. 7. 7.
- 땅끝관광지 체험시설 개발 편입부지 2차 토지매입 추진: '24. 1.

사업변경 내역

- (당초) 2023년 토지매입 완료 예정
- (변경) 2024년 본예산 반영 후 추가 필지 매입완료 예정

사업명	땡끝 해남을 리폼하다	담당자	관광실 김용환(☎530-5853)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산재된 관광자원을 연계하고 노후된 관광지 재생을 통한 체류형 관광 인프라 구축 및 전라남도 블루투어 연계를 통한 가고싶은 관광지로 재도약

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024(4년간)
- 위 치 : 전라남도 해남군 송지면 송호리 일원
- 규 모 : 황토나라테마촌, 오토캠핑장 리모델링 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원(도비 5,000 군비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	20	668	44	9,268
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	10	334	22	4,634
시군구비	5,000	10	334	22	4,634
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종 선정: '20. 8.
- 2020년 수시분 전라남도 지방재정 투자심사: '20. 10.
- 전남형 지역성장 전략사업 전문가 자문: '20. 9. ~ '21. 4.
- 사업계획서 승인 통보: '21. 5. 10.
- 건축 설계용역 착수: '22. 3. 7.
- 기본 및 실시설계용역 착수: '22. 3. 16.
- 주민설명회 및 주민협의: '22. 7. ~ 8.

향후계획

- 사업타당성 검토 용역 : '23. 1. ~ 5.
- 자문위원회 자문 의견수렴: '23. 6. 1. ~ 6. 7.
- 기본 및 실시설계, 건축설계 용역 완료: '23. 10.
- 공사착공: '23. 11.
- 공사준공: '24. 12.

사업명	지역특화형 친환경 숙박시설 조성 (우수영유스호스텔 리모델링)	담당자	관광실 박용찬(☎530-5229)
-----	--------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역맞춤형 콘셉트의 숙박시설 조성을 통한 지역 내 질 좋은 숙박시설 확충으로, 체류형 관광활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 전라남도 해남군 문내면 우수영관광지 내
- 규 모 : 우수영유스호스텔 리모델링(청소년수련시설 → 관광숙박시설)  
우수영 구전시관 리모델링(전시관 → 근린생활시설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,990백만원(국비 4,000, 군비 4,990)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,990	128	332	3,540	4,990
국 비	4,000	128	332	3,540	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,990	-	-	-	4,990
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 지역특화형 친환경 숙박시설 조성(공모) 대상지 선정: '21. 2.
- 2021년 제1차(수시) 전라남도 지방재정 투자심사: '21. 11.
- 건축기획 사전검토 및 공공건축 심의: '21. 12.
- 사업대상 범위 확대(구 전시관 포함): '22. 6.
- 전라남도 계약심사(기본 및 실시설계 용역): '22. 6.
- 설계공모(제안공모) 추진: '22. 6. ~ '22. 7.
- 기본 및 실시설계: '22. 9. ~ '23. 6.

향후계획

- 공유재산 관리계획 변경 승인: '23. 2.
- 지방재정 투자심사(재심사): '23. 6. ~ 7.
- 전라남도 계약심사: '23. 8.
- 리모델링 공사 추진: '23. 9. ~ '24. 3.
- 숙박시설 운영(민간위탁) : '24. 4. ~

사업변경 내역

- 사업범위 및 규모 확대에 따른 사업비 증액(구전시관 리모델링 포함)

사업명	목포구등대 관광지화	담당자	관광실 김종범(☎530-5258)
-----	------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산재된 관광자원을 연계하고 노후된 관광지 재생을 통한 체류형 관광 인프라 구축 및 전라남도 블루투어 연계를 통한 가고싶은 관광지로 재도약

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2027
- 위 치 : 전남 해남군 화원면 매월리 마봉길 582번지 일원
- 규 모 : 31,690㎡ (예술의 등대 전시관, 커뮤니티 해풍갤러리, 정원 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,500백만원(도비 8,250 군비 8,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,500	-	-	-	16,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,250	-	-	-	8,250
시군구비	8,250	-	-	-	8,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 목포구등대 관광지화 기본계획 수립 : '21. 1.
- 전라남도 투자심사 : '22. 5.
- 남부권 광역관광 개발계획 용역(문체부) : '22. 3.
- 남부권 광역관광 개발계획 설명회(7회) : '22. 4. ~ 12.

향후계획

- 남부권 광역관광 개발계획 반영 확정 : '23. 3.
- 보조사업 적격성 심사 : '23. 6. 12. ~ 7. 14.
- 보조사업 적격성 심사 등 사전 행정절차 이행 : '23. 6. ~ 12.
- 기본 및 실시설계 : '24. 1.

사업명	송호해변 여름축제	담당자	관광실 하정학(☎530-5158)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 여름철 가족단위 수요충족을 위한 다양한 체험 프로그램 운영으로 체류형 관광지화
- 화려한 바다 위 불꽃축제로 땅끝에서의 추억과 감동 선사로 힐링관광지화

사업개요

- 기 간 : 2022. 7. 30. ~ 8. 1.(3일간)
- 위 치 : 송지면 송호해변 일원
- 규 모 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 290백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 송호해변여름음악축제 기본계획 수립 : '22. 2월
- 송호해변여름음악축제 세부실행계획 수립 및 확정 : '22. 4월
- 홍보(SNS, 포스터, 보도자료, 등 온·오프라인) : '22. 6 ~ 7월
- 송호해변여름음악축제 개최 : '22. 7. 30. ~ 8. 1.

향후계획

- 송호해변 여름축제 결과 정리 및 향후 발전방안 모색

사업명	오시아노 여름 음악축제	담당자	관광실 하정학(☎530-5158)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해남 오시아노의 정체성과 음악을 접목한 특별한 콘텐츠를 통해 오시아노 관광지 활성화를 유도하고 지속 가능한 관광자원으로 발전
- 외래 관광객 유입효과를 극대화하여 관광산업 활성화로 지역경제발전 기여

사업개요

- 기 간 : 2022. 8. 27.(1일간)
- 위 치 : 화원면 오시아노 관광단지 일원
- 규 모 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 오시아노 여름 음악 축제 기본계획 수립 : '22. 2월
- 축제 세부실행계획 수립 및 확정 : '22. 6월
- 홍보(SNS, 포스터, 보도자료 등 온·오프라인 ) : '22. 7 ~ 8월
- 오시아노 여름 음악축제(2022 오시아노 뮤직콘서트) 개최 : '22. 8. 27.

향후계획

- 오시아노 여름 음악축제 결과 정리 및 향후 발전방안 모색

사업명	명량대첩축제	담당자	관광실 하정학(☎530-5158)
-----	--------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 조선수군의 명량대첩 승리 기념 및 국민의 호국정신 함양
- 명량대첩 전적지 관광명소화 및 브랜드화
- 퍼레이드, 해상전투, 생산자단체 등 주민참여로 주민화합 및 애향심 고취

사업개요

- 기 간 : 2022. 9. 30. ~ 10. 2.(3일간)
- 위 치 : 문내면 울돌목 일원
- 규 모 : 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 220백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	220	-	220	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	220	-	220	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 명량대첩축제 기본계획 수립 : 2월
- 명량대첩축제 세부실행계획 수립 및 확정 : 4월
- 홍보(SNS, 포스터, 보도자료 등 온·오프라인) : 7 ~ 8월
- 명량대첩축제 개최 : 9. 30. ~ 10. 2.

향후계획

- 명량대첩축제 결과 정리 및 향후 발전방안 모색

사업명	해남미남축제	담당자	관광실 한정학(☎530-5158)
-----	--------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 우리군 대표 농수산물(쌀, 배추, 고구마, 김)을 활용한 먹거리 개발과 농수산물 소비촉진으로 주민소득연계
- 농수산물 먹거리축제를 통한 군민화합 및 해남군만의 가치창출

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 11. 11. ~ 11. 13.(3일간)
- 위 치 : 삼산면 두륜산 도립공원 일원
- 규 모 : 1식

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	720	-	720	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	720	-	720	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 해남미남축제 기본계획 수립 : 2월
- 축제추진위원회 개최 : 4월 ~ 11월
- 해남미남축제 세부 추진계획 수립 : 7월
- 축제콘텐츠 개발 등 축제용역 입찰공고 및 확정 : 7월
- 홍보(SNS, 포스터, 보도자료 등 온·오프라인) : 8월 ~ 10월
- 해남미남 축제 개최 : 11. 11. ~ 11. 13.

**□ 향후계획**

- 해남미남축제 결과보고 및 향후 발전방안 모색



사업명	청년공공임대주택 건립	담당자	미래공동체과 윤형준(2530-5064)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 청년들의 주거 안정성 확보를 위한 주택 공급으로 정주 여건 개선 및 높은 주거비 부담 경감

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 전라남도 해남군 해남읍 구교리 105외 5필지
- 규 모 : 연립주택 3동, 지상 4층, 62세대, 연면적 4,336㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,330	-	-	320	16,010
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,060	-	-	320	8,740
시군구비	7,270	-	-	-	7,270
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 설계공모 공고 및 등록 접수('23. 5. 25.)
- 설계공모 작품접수: 9개소('23. 7. 17.)
- 설계공모 심사위원회 개최('23. 7. 25.)

향후계획

- 설계공모 당선업체 계약 추진('23. 8월 중)
- 기본 및 실시설계 착수('23. 9. ~ '24. 6.)
- 건설사업관리 용역 사업수행능력평가('24. 7. ~ 10.)
- 청년공공임대주택 착공('24. 11. ~ '25. 12.)
- 청년 입주('26. 1. ~ )

사업명	해남 성내지구 공영주차장 조성	담당자	안전교통과 박창우(85645)
-----	------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 매일시장 인접지역에 공영주차장을 조성하여 시장 이용객 편의제공 및 이용 활성화 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 해남읍 성내리 23-4번지 일원
- 규 모 : 2,901m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,239백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,293	-	3,777	516	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,293	-	3,777	516	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

- 토지 보상비 지급완료 '22. 10. 25
- 영업 보상비 및 이사비 지급완료 '23. 1. 31
- 공사 계약 및 추진 '23. 5. 16

향후계획

- 공사 준공 '23. 10.

사업변경 내역

- 당초 사업비 3,800백만원  
변경 사업비 4,293백만원

사업명	해남군청 주변 보행환경 개선사업	담당자	건설도시과 김경균(☎530-5252)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자동차 속도제한, 교통약자 배려, 보행위험요소 제거 등을 통해 보행자 중심의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 해남군 해남읍 성내리, 수성리, 구교리 일원
- 규 모 : 사업면적 253,000m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,200	600	-	1,600	-
국 비	50	50	-	-	-
시 도 비	950	250	-	700	-
시군구비	1,200	300	-	900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 준공: '21. 12.  
(지중화사업 착수 후 공사 추진)

향후계획

- 공사발주 및 착공: '23. 10.
- 공사 준공 예정: '24. 10.

사업변경 내역

- 없음

사업명	제7회 한국쌀전업농전국대회	담당자	농정과 김혜경(☎530-5389)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 전국단위 대회를 개최함으로써 전국 제일의 농업군이라는 이미지와 지역 농산물 홍보 효과
- 미래농업의 비전 제시를 통해 쌀전업농의 결속 및 전국대회 개최로 지역 경제 활성화 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 8. 12. ~ 14.
- 위 치 : 해남군 해남읍 우슬체육공원 일원
- 규 모 : 10,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	250	-	250	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	50	-	50	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 추진 계획 수립 : '22. 2.
- 무대 설치 및 운영 용역 입찰공고 및 조달청 제안요청 : '22. 3. ~ 5.
- 행사준비 : '22. 6. ~ 7.
- 대회개최 : '22. 8.
- 사업비정산 : '22. 9. ~ 10.

사업명	농업 근로자 기숙사 건립	담당자	농정과 임호성(☎530-5075)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 내외국인 근로자 주거 안정을 통한 농촌인력 확보
- 외국인 계절근로자 도입 확대를 통해 농업인 경영안정 지원

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 해남군 황산면 옥동리 920-6번지 외 1필지(구. 옥동초)
- 규 모 : 100명 이내 수용
  - 부지면적 1,953㎡ / 건축면적: 672.95㎡ / 건축연면적: 1,771.69㎡ / 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,700백만원(국비 1,200, 도비 360, 군비 3,140)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,700	-	12	1,188	3,500
국 비	1,200	-	6	594	600
시 도 비	360	-	2	178	180
시군구비	3,140	-	4	416	2,720
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 기본 및 실시설계 용역 발주 계약체결: '23. 2. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 최종보고회: '23. 7. 24.

향후계획

- 건축 시공사 선정 및 착공: '23. 8.
- 준공: '24. 10.(예정)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	채소류 출하조절시설 지원	담당자	농정과 김수영(☎530-5383)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농산물 유통과정에서 품질 저하를 방지하여 상품성 향상을 통한 농가 소득 증대 및 소비자 신뢰 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 10월 ~ 2023년 12월
- 위 치 : 전남 해남군 화원면 청용리 592번지 외 5필지
- 규 모 : 저온시설 4,620㎡, 예냉시설 240㎡, 사무실 및 위생실 45㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,000	-	100	11,900	-
국 비	4,000	-	40	3,960	-
시 도 비	1,140	-	9	1,131	-
시군구비	3,100	-	21	3,079	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,760	-	30	3,730	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 채소류 출하조절시설 지원사업 공모 선정 '21. 07. 15.
- 지방재정 투자심사 승인(전라남도) '21. 11. 16.
- 보조금 교부결정(해남군) '21. 01. 25.
- 사업계획 변경 신청·승인(1차 ~ 3차) '22. 04. ~ 08.
- 출하조절시설 선별·저장 인프라 지원사업 확정 '22. 09. 20.
- 나라장터 입찰 '22. 10. ~ 11.
- 설계 및 감리 용역 계약 '22. 11. 21.

□ 향후계획

- 설계 적정성 검토(조달청) '23. 02.
- 건축, 농지, 개발행위, 사전환경성 등 인허가 추진 '23. 02.
- 시공업체 선정 및 인허가 완료 '23. 06.
- 착공(저온저장고, 예냉시설, 사무실) '23. 06.

사업명	화산 관동항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물과 봉종명(☎530-5418)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 기반시설 확충 및 안전시설 보강으로 수산업 경쟁력 강화 및 체험시설, 소득기반 편의시설 등 정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 위 치 : 해남군 화산면 관동리 관동항 일원
- 규 모 : 다목적 방파제 조성 등 9종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,942백만원(국비6,259, 도비803, 군비1,880)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,942	1,788	3,577	3,577	-
국 비	6,259	1,251	2,504	2,504	-
시 도 비	803	161	321	321	-
시군구비	1,880	376	752	752	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 생활soc사업 사전 시행 협의 완료
- 공동사업(방파제 등 어항시설 정비) 착공

향후계획

- 특화사업(관동항어민센터 등) 공사 착공
- 공동사업 및 특화사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	송지 어불항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물과 봉종명(☎530-5418)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 기반시설 확충 및 안전시설 보강으로 수산업 경쟁력 강화 및 체험시설, 소득기반 편의시설 등 정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 위 치 : 해남군 송지면 어란리 어불항 일원
- 규 모 : 다목적 방파제 조성 등 6종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,250백만원(국비6,475, 도비832, 군비1,943)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,250	1,850	3,700	3,700	-
국 비	6,475	1,295	2,590	2,590	-
시 도 비	832	166	333	333	-
시군구비	1,943	389	777	777	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 생활SOC사업 사전 시행 협의 완료
- 공동사업(방파제 등 어항시설 정비) 착공

향후계획

- 특화사업(어불 스마트센터 등) 공사 착공
- 공동사업 및 특화사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음



사업명	송지 동현항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 봉종명(2530-5418)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 기반시설 확충 및 안전시설 보강으로 수산업 경쟁력 강화 및 체험시설, 소득기반 편의시설 등 정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 위 치 : 해남군 송지면 어란리 동현항 일원
- 규 모 : 이안제 신설 등 8종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,387백만원(국비6,571, 도비845, 군비1,971)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,387	-	1,409	3,378	4,600
국 비	6,571	-	986	2,365	3,220
시 도 비	845	-	127	304	414
시군구비	1,971	-	296	709	966
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 사전 행정철자 이행 및 관계기관 협의
- 생활SOC사업 사전 시행 협의 완료

향후계획

- 공동사업 및 특화사업 착공
- 공동사업 및 특화사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	문내 임하도항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산물 봉종명(☎530-5418)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 기반시설 확충 및 안전시설 보강으로 수산업 경쟁력 강화 및 체험시설, 소득기반 편의시설 등 정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 위 치 : 해남군 문내면 예락리 임하항 일원
- 규 모 : 다목적 방파제 신설 등 9종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,548백만원(국비5,305, 도비681, 군비1,592)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,578	-	1,137	2,728	3,713
국 비	5,305	-	796	1,910	2,599
시 도 비	681	-	102	245	334
시군구비	1,592	-	239	573	780
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 사전 행정철자 이행 및 관계기관 협의
- 생활SOC사업 사전 시행 협의 완료

향후계획

- 공동사업 및 특화사업 착공
- 공동사업 및 특화사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	해남 웰빙고구마 종합가공타운 조성	담당자	유통지원과 박선희(☎530-5435)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농산물 생산, 가공, 유통, 관광 등 1, 2, 3차 산업이 집적된 지역을 농촌 융복합지구로 지정하여 전후방 산업이 융복합된 지역특화산업의 클러스터로 육성

사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2024. 12..
- 위 치 : 해남군 화산면 해남화산로 1055
- 규 모
  - 경상보조(S/W): 네트워크 및 주체 역량강화, 지역 브랜드화 등
  - 자본보조(H/W): 농촌융복합산업 인프라 구축(저온저장 시설 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	1,147	53	1,800
국 비	1,500	-	573	26	901
시 도 비	450	-	172	8	270
시군구비	600	-	230	11	359
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	450	-	172	8	270
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 농촌융복합산업지구조성사업 최종 승인(2021. 12.)
- 고구마 저온저장시설 구축
- 역량강화 사업, 선진지 견학, 제품개발

향후계획

- 역량강화 사업, 선진지 견학 추진
- 고구마 관련 가공 생산 시설 구축

사업명	김치원료 공급단지 구축사업	담당자	유통지원과 이승혁(☎530-5060)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 안정적 원료수급 환경조성 등 김치산업의 고부가가치화를 위한 인프라구축

사업개요

- 기 간: 2022 ~ 2025(4년간)
- 위 치: 해남군 산이면 구성리 641번지(솔라시도지구)
- 면 적: 72,000m<sup>2</sup>
- 시설현황: 저온저장시설, 절임배추생산시설, 폐수처리시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,979백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	40,979	-	22	12,278	28,679
국 비	11,600	-	22	3,458	8,120
시 도 비	5,220	-	-	1,566	3,654
시군구비	24,159	-	-	7,254	16,905
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 중앙투자심사 승인
- 공공건축 기획완료

향후계획

- 설계공모 추진 및 사업부지 매매계약
- 기본 및 실시설계 추진

사업명	한밤의 문화축제	담당자	문화예술과 박선희(☎530-5137)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기화된 코로나19로 지친 군민에게 다양한 문화공연 관람 기회를 제공
- 지역예술인 및 단체의 창작 작품을 무대에 올려 자긍심 고취

사업개요

- 기 간: 2022. 8. 11.(목) ~ 8. 12.(금)
- 위 치: 전남 해남군 해남읍 군청길 4, 군민광장 야외특설무대
- 사업내용: 지역예술인 및 인기가수 공연

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 200백만원(군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 2022 한여름밤의 문화축제 개최
  - 일 시: 2022. 8. 11. ~ 8. 12. / 19:00
  - 관람인원: 6,000여명(2일간)
  - 제작/송출: 목포MBC(방송일시: 8. 21. / 8. 28.)
  - 행사내용

일정	공연내용		공연시간
8. 11.(목)	사전무대	아름다운예술단(아랑고고장구), 천희심(국악), 음악사랑&감성스토리(통기타), 어울림밴드(대중가요)	60분
	본무대	홍진영, 노라조, 박구윤, 상호·상민	110분
8. 12.(금)	사전무대	해남색소폰협회, 스트링프렌즈(현악기), 김영자(한국무용), 플루트앙상블, 민수연(트로트)	60분
	본무대	장민호, 코요태, 박상철, 루시	110분

사업명	해남 예술인촌 조성사업	담당자	문화예술과 장모창(☎530-58526)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 폐교인 구 화산남초등학교 및 주변 자원을 예술인을 위한 공간으로 활용함으로써 지역 인구 유출을 방지하고 지역공동체 활성화 동기 마련

사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치: 해남군 화산면 사포길 10(구 화산남초)
- 규 모: 공연장, 교육실, 회의실, 작업실, 레지던스 공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	-	300	3,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,060	-	-	79	981
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,940	-	-	221	2,719

추진상황(추진단계 및 진도: 10%)

- 지방재정 투자심사 통과: '22. 11.
- 해남 예술촌 기본계획 수립 용역: '23. 4. ~ 9.

향후계획

- 실시설계 용역: '23. 11. ~
- 공사시행: '24. 6. ~

사업명	해남읍 5일시장 주차환경개선사업	담당자	경제산업과 이미진(☎530-5167)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 해남읍 5일시장은 제1주차장 144대, 제2주차장 99대의 차량을 주차할 수 있으나 장이 형성되는 날(1, 6)은 주차공간이 부족하여 차량을 이용하는 고객들의 불편이 많음
- 생활 패턴의 변화로 1가구 1차량이 확산되어 있으며 구매 시 주차장의 유무와 접근성이 시장 이용에 중요한 결정사항임

□ 사업개요

- 기 간 : 2021~2023
- 위 치 : 해남읍 남외리 113-1번지 일원
- 규 모 : 2층3단(218면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,965백만원(국비 2,100, 군비 1,865)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,965	-	1,956	2,009	-
국 비	2,100	-	1,389	711	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,865	-	567	1,298	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 공모사업 신청: '20. 7. 17.
- 사업 선정: '20. 9. 15.
- 예산 변경 요청(국비 60% → 70%): '20. 10. 23.
- 기본 및 실시설계: '21. 4. ~ '22. 6.
  - 전라남도 경관디자인 심의, 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 포함
- 전라남도 계약심사: '22. 6.
- 공사 발주 및 착공: '22. 6.
- 건축공사 일시정지: '23. 2. 7.(한전주 이설 및 전기 인입, 설계변경 등)

□ 향후계획

- 건축 설계 변경 및 준공: '23. 9. ~ '23. 12.

사업명	해남읍 남외 도시계획도로 개설공사	담당자	건설도시과 김경균(8530-5252)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 교통량 분산 등 도시기능을 제고하고 주민생활편의를 위해 도로개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. ~ 2024. 1.
- 위 치 : 해남군 해남읍 남외리 433-7번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=287m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,800	1,770	19	730	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,800	1,770	19	730	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 공사 발주: '22. 12.
- 공사 착공: '23. 1.

향후계획

- 공사 준공 예정: '24. 1.

사업변경 내역

- 없음



사업명	스마트그린도시(뜰뜰한 자원순환마을 조성)	담당자	환경과 정희용(☎530-5066)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역의 선도적인 자원순환시스템 모델 구축으로 탄소중립을 실천하고 자원순환 체험 교육으로 쓰레기 배출량 저감 및 재활용품 재이용률 향상하고자 함.

사업개요

- 기간 : 2021 ~ 2023년
- 위치 : 해남군 해남읍 해리 647 외 1필지, 해남읍 일원
- 주요내용
  - 에코플랫폼 건축물 신축공사(1,114.38㎡, 지상 3층)
  - 해남군 자원순환체계 통합 데이터 관리 체계 구축, 자원순환 입체체험장·교육장 조성, 자원순환 수거시설 및 어울터밭 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,331백만원(국비 5,599, 도비 560, 군비 3,172)

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,331	551	3,955	4,825	-
국비	5,599	550	3,464	1,585	-
도비	560	-	183	377	-
시군구비	3,172	1	308	2,863	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 에코플랫폼 신축공사
  - 실시설계 용역: '21. 12. ~ 22. 12.
  - 공사 착공: '22. 12. \* 현 3층 기둥·벽체 골조공사 진행중
- 에코플랫폼 서비스 기반시설 구축 용역
  - 용역 협상에의한계약 및 업체선정: '22. 10. ~ 12.
  - 제안사항 검토 및 착수: '23. 2. ~
  - ※ 자원순환 통합 데이터 체계 구축, 인프라 구축, 음식물감량기, 스마트폴 등 설치
- 자원순환 수거시설 및 어울터밭 조성 완료 : '23. 2.

향후계획

- 에코플랫폼 신축공사 준공: '23. 12.
- 에코플랫폼 서비스 기반시설 구축 완료: '23. 12.

사업명	생활자원처리 순환형 매립지 조성	담당자	환경과 박정산(☎530-5769)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 기 운영 중인 매립시설의 사용이 2027년 종료 예정됨에 따라 사전에 신규 매립시설 확보방안 검토 필요
- 기존 매립시설 중 매립종류 임박한 제1매립지의 순환형 매립지 정비사업을 통한 매립용량 추가확보로 신규 조성 대비 예산절감 및 민원 해소

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 해남군 해남읍 호교길 73-265 생활자원처리시설 제1매립지
- 규 모 : 21,551m<sup>2</sup>(용량 124,000m<sup>3</sup>)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,860백만원(국비 4,345, 군비 5,515)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,860	-	457	3,310	6,093
국 비	4,345	-	202	1,458	2,685
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,515	-	255	1,852	3,408
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '22. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 일시 중지 : '22. 11.
- 매립폐기물 선별공법 기술제안 평가 : '23. 2.
- 설계용역사와 선별공법사의 지속 협의 : '23. 3. ~
- 총사업비 조정 요구: '23. 7.
- 총사업비 조정 관련 한국환경공단 방문 및 사업설명: '23. 8.

**□ 사업변경 내역**

- 폐기물매립시설 순환이용 정비사업 실시설계 과정에 사업비 증액 요구

사업명	두륜산권역 길 정원 조성	담당자	산림공원과 박선미(☎530-5268)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 천년고찰 대흥사 하부에 지역자원과 연계한 쉼과 재미가 있는 길 정원 조성으로 두륜산권역 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 해남군 삼산면 구림리 산8-1번지 외 19필지(대흥사 일원)
- 규 모 : L=2.1km, 약 10ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	2,976	586	300	-
국 비	2,500	1,488	293	150	-
시 도 비	250	149	29	15	-
시군구비	2,250	1,339	264	135	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- ('20. 7. 14.) 기본구상 용역 완료
- ('20. 10. 22.) 도 투자심사 승인-사업비 120억원 / 조건부 승인
- ('21. 2. 25.) 토지소유자(대흥사) 사업내용 변경요청
- ('21. 6. 25.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- ('21. 12. 13.) 문화재 현상 변경허가 결과
- ('22. 1. ~2.) 도 기후생태과, 군 도립공원팀 공원계획 협의
- ('22. 4. 11.) 문화재 지표조사 용역 완료
- ('22. 4. 15.) 문화재 현상변경 변경허가 통보
- ('22. 5. 21.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('22. 7. 22.) 소규모재해영향평가 용역 완료
- ('22. 8. 19.) 소규모환경영향평가 용역 완료
- ('22. 11. 10.) 두륜산권역 길 정원 조성사업 착공
- ('22. 12. 2.) 설계변경에 따른 현상변경 변경허가 신청
- ('22. 12. 12.) 두륜산권역 길 정원 조성사업 공사 일시정지
- ('22. 12. 21.) 두륜산권역 길정원 조성사업 감리용역 착수

향후계획

- ('23. 2. 한.) 설계변경 계약심사 및 현상변경 변경허가
- ('23. 2. ~ 6.) 공사 재개 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 문화재현상변경에 따른 시설물 등 삭제로 총사업비 축소 : 5,000백만원 → 3,276백만원

사업명	과학영농종합시설 신축	담당자	농업기술센터 이은주(0531-3821)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 농업인과 현장 소통강화 및 각종 정보, 상담서비스 제공
- 농기계 교육을 위한 농촌지도기반 시설 확충으로 농가 경영비 절감

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 위 치 : 해남읍 용정리 303-1 번지 일원
- 규 모 : 497.78㎡(지상2층, 철근콘크리트 구조)
  - 1층: 농기계 임대사업소, 농민상담소
  - 2층: 교육장, 학습단체실

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,930	1,451	1,479	-	-
국 비	480	480	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,450	971	1,479	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 공사 착공: '21. 9.
- 공사 준공: '22. 5.

향후계획

- 시설 관리 및 운영

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	농기계임대사업소 본소 이전 신축	담당자	농업기술센터 박유민(0531-3869)
-----	-------------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 최근 대형화 되고 있는 농업기계 보급 확대와 지속적인 임대 건수 증가에 따라 농기계 이동 공간 확보 및 원활한 농기계 임대사업을 추진을 위함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2023. 3.
- 위 치 : 해남군 해남읍 용정리 303-1 외 6필지
- 규 모 : 지상 2층 건물(1층 745.77㎡, 2층 231.47㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,968백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,968	653	1,228	1,087	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,968	653	1,228	1,087	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 공사 착공(건축+토목+전기+소방+통신) '22. 10. 27.
- 공사 일시 중지 '22. 11. 25.  
※ 화물연대 운송거부(과업) 및 관급자재(철근) 수급 지연
- 공사 중지 해제 '22. 12. 12.

**□ 향후계획**

- 공사 준공 '23. 3.
- 건축물 대상 생성 및 사용승인 '23. 4.

사업명	귀농산어촌 체류형지원센터 조성	담당자	농업기술센터 윤금화(8531-4273)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 예비 귀농·귀촌인에게 주거 공간 및 교육프로그램을 지원함으로써 안정적인 농촌정착 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 3. ~ 2022. 7.
- 위 치 : 해남군 계곡면 둔주포안길 18
- 규 모 : 부지 16,023㎡(단독주택 12동, 창고, 영농체험장, 강의실 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,736	-	2,736	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,368	-	1,368	-	-
시군구비	1,368	-	1,368	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 단독주택(12동, 동당 43㎡, 13평형), 다목적창고(168㎡, 공동작업장, 농기계보관소), 영농체험장(2,160㎡, 시설하우스 2동 384㎡, 세대별 텃밭, 공동실습농장), 컴퓨터
- 본관 리모델링(강의실, 독서실, 동아리방, 체력단련실, 휴게실, 상담실)

향후계획

- 체류형 지원센터 운영 및 관리
  - 시설 및 건물 유지관리: 체류형 주택 수선, 정비 및 공공요금 납부 등
  - 귀농 관련 교육프로그램 운영: 귀농 교육 실시, 관내·외 선진지 견학

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	과학영농 실증시험 기반시설 확충	담당자	농업기술센터 박현경(0531-3893)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 첨단농업기반시설 구축 및 기술보급체계 마련을 위해 과학영농 기반시설을 확충하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 331-8일원
- 규 모 : 8,292m<sup>2</sup>(온실8,092, 부속시설 200)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	264	2,736	-
국 비	500	-	-	500	-
시 도 비	1,000	-	132	868	-
시군구비	1,500	-	132	1,368	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사전 행정절차(투자심사, 공유재산심의회 등) : '20. 9..
- 실시설계 및 계약심사 : '21. 10. ~ '22. 5.
- 공사착공 : '22. 7. ~
- 문화재 조사 및 소규모 환경영향평가 실시 : '22. 7. ~ '23. 6.

향후계획

- 공사재개 및 준공 : '23. 6. ~ 11.

사업변경 내역

- 당초 사업기간이 '21. ~ '22. 예정이었으나, '해남군 농업연구단지 조성' 관련 행정절차 이행으로 사업지연('23. 12. 완료 예정)

사업명	해남 땅끝 꽃 축제	담당자	농업기술센터 백승현(0531-3895)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 해남의 대표 명소인 대흥사 일원 축제 개최를 통한 지역 관광지 홍보
- 관광산업 활성화를 통한 직·간접적 수익 창출로 지역 경제 활성화 기여
- 다양한 국화 전시로 관람객들에게 아름다운 경관 선사 및 군 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2022. (매년 11월)
- 위 치 : 두륜산 도립공원 일원
- 규 모 : 국화작품 전시 85천점

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,100	-	70	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,100	1,400	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 국화 전시 기본계획 수립 : 매년 1. ~ 6월
- 국화 재배 및 전시작품 생산 : 매년 1. ~ 10월

향후계획

- 국화 전시장 조성 및 운영 : 매년 10. ~ 11월

사업변경 내역

- 해당없음



사업명	고구마 우량종순 생산기반 구축사업	담당자	농업기술센터 김유미(0531-3862)
-----	--------------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 해남고구마 경쟁력 제고와 소득향상을 위한 재배기술 개발, 가공제품 개발 및 브랜드화 등 체계적인 연구가 필요함
- 기후온난화로 고구마 재배가능 지역이 전국으로 확대되면서 품질, 가격경쟁이 치열해지고 있어 고구마 신품종 육성 등을 통한 품질 차별화 필요성이 높아지고 있음

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 337-33외(농업연구단지 내)
- 규 모 : 30,000㎡(연구동 660㎡, 부속시설 4,398㎡, 시험포 24,942㎡)
- 사업내용: 고구마연구센터 신축 및 부속시설

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	2,090	3,710	-
국 비	2,050	-	900	1,150	-
시 도 비	540	-	270	270	-
시군구비	3,210	-	920	2,290	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- 비닐온실 실시설계 및 착공: '22. 10. ~ 12.
- 건축(연구동) 공사 실시설계: '22. 12.~

**□ 향후계획**

- '22년 온실공사 완료: '23. 8.
- '23년 온실공사 입찰 및 착공: '23. 8. ~ 9.
- 건축(연구동) 신축공사 입찰 및 계약: '23. 11.
- 건축(연구동) 신축공사 착공 및 준공: '23. 12. ~ '24. 6.

사업명	전국 남녀 배드민턴대회	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국단위 배드민턴대회를 개최함으로써 전국 제일의 스포츠 명품고장이라는 지역 이미지 홍보 효과 기여
- 수준 높은 배드민턴대회를 우리 국민들이 마음껏 즐길 수 있도록 기회 제공 및 대규모 전국대회 개최로 인한 지역경제 활성화 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 7. 13. ~ 7. 21. / 9일간(연습포함)
- 위 치 : 우슬체육관 외 보조경기장
- 규 모 : 대학, 일반부 40팀 600여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	500	-	100	100	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	500	-	100	100	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 전국 배드민턴대회 유치신청(해남군→대한배드민턴협회): '22. 3.
- 대한배드민턴협회 대회 개최 장소 현지 실사 확인: '22. 3.
- 대한배드민턴협회 대회 및 개최지 확정(대한배드민턴협회→해남군): '22. 3.
- 2022 전국남녀배드민턴대회 개최: '22. 7. 13. ~ 7. 21.

향후계획

- 전국남녀배드민턴대회 개최: 2023 ~ 2026년까지

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	전국중고펜싱대회	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국단위 중고펜싱대회를 개최함으로써 전국 제일의 스포츠명품고장이라는 지역이미지 홍보 효과 기여
- 수준 높은 중고펜싱대회를 우리 국민들이 마음껏 즐길 수 있도록 기회 제공 및 대규모 전국대회 개최로 인한 지역경제 활성화 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 12. 3. ~ 12. 7. / 5일간
- 위 치 : 우슬체육관, 동백체육관
- 규 모 : 1,500여명(215팀, 경기임원 및 대회관계자, 선수)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	650	-	130	130	390
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	650	-	130	130	390
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 전국 배드민턴대회 유치신청(해남군→대한배드민턴협회): '22. 3.
- 대한배드민턴협회 대회 개최 장소 현지 실사 확인: '22. 3.
- 대한배드민턴협회 대회 및 개최지 확정(대한배드민턴협회→해남군): '22. 3.
- 2022 전국중고펜싱대회 개최: '22. 12. 3. ~ 12. 7.

향후계획

- 전국중고펜싱대회 개최: 2023 ~ 2026년까지

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	전라남도 체육대회 출전지원	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 최대 규모의 체육행사인 전라남도 체육대회 출전지원을 통하여 도민 화합과 체육기반 확대로 지역체육 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2022. 4. 22. ~ 4. 25. / 4일간
- 위 치 : 순천시 일원
- 규 모 : 22개 시군 7,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	630	-	210	210	210
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	630	-	210	210	210
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 보조금 교부 및 대회 참가 : '22. 4.
- 보조금 정산 : '22. 6.

향후계획

- 전라남도 체육대회 출전 지원: 2023 ~ 2024년까지

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2022 전라남도 어르신 생활체육대축전	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전라남도 어르신 생활체육대축전을 개최함으로써 스포츠명품고장이라는 지역이미지 홍보 효과 기여
- 우리 군민들의 도단위 생활체육대회를 즐길 수 있는 기회 제공 및 대회 개최로 인한 지역경제 활성화 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 6. 17. ~ 6. 18. / 2일간
- 위 치 : 해남군 우슬경기장 및 각 종목별 경기장
- 규 모 : 22개 시군 2,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	115	-	115	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	115	-	115	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 유치신청(해남군→전라남도체육회) : '21. 7.
- 대회 개최 장소 현지 실사 및 개최지 확정(전라남도체육회→해남군) : '21. 10.
- 대회개최 협약서 작성 : '22. 2.
- 보조금 교부 및 대회 개최 : '22. 4.~6.
- 보조금 정산 : '22. 7.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2022 전라남도 장애인 생활체육대회	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전라남도 장애인 생활체육대회를 개최함으로써 스포츠 명품고장이라는 지역이미지 홍보 효과 기여
- 우리 군민들의 도단위 생활체육대회를 즐길 수 있는 기회 제공 및 대회 개최로 인한 지역경제 활성화 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2022. 9. 22. ~ 9. 23. / 2일간
- 위 치 : 해남군 우슬경기장 및 각 종목별 경기장
- 규 모 : 22개 시군 2,500여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	120	-	120	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	120	-	120	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 유치신청(해남군→전라남도장애인체육회) : '21. 9.
- 개최지 확정(전라남도장애인체육회→해남군) : '21. 11.
- 보조금 교부 및 대회 개최 : '22. 7. ~ 9.
- 보조금 정산 : '21. 11.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2022 전라남도 생활체육대축전	담당자	스포츠사업단 김행운(0530-5786)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전라남도 생활체육대축전을 통한 전라남도 공동체의식 함양 및 생활체육 보급 확산 도모
- 도단위 생활체육대회 개최로 전남도민에게 해남군의 스포츠·문화·관광 제공 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 28. ~ 10. 30. / 3일간
- 위 치 : 해남군 우슬경기장 및 각 종목별 경기장
- 규 모 : 22개 시군 20,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	790	-	790	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	790	-	790	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 유치신청(해남군→전라남도체육회) : '21. 9.
- 대회 개최 장소 현지 실사 확인 및 개최지 확정(전라남도체육회→해남군) : '21. 11.
- 대회개최 협약서 작성 : '22. 1.
- 보조금 교부 및 대회 개최 : '22. 8. ~ 10.
- 보조금 정산 : '22. 12.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	제2스포츠타운 조성	담당자	스포츠사업단 윤현수(2530-5516)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 스포츠 기반시설로는 늘어나는 수요를 충족하기 어려우며, 시설 노후화로 경쟁력이 저하되어 제2스포츠타운 조성이 필요

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 일원
- 규 모 : 스포츠단지 조성 8.8ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,000	4,348	-	7,486	6,166
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,300	197	-	2,203	1,900
시군구비	13,700	4,151	-	5,283	4,266
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건설심의 추진 중
- 기본 및 실시설계 추진 중

향후계획

- 실시설계 완료: '23. 8.
- 공사 착공: '23. 9.
- 공사 준공: '24. 12.

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2020 ~ 2023	20220 ~ 2024	



사업명	해남광장 부지매입	담당자	스포츠사업단 윤현수(2530-5516)
-----	-----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 해남광장 주차장 주변 혐오시설을 매입하여, 주차장 확충 및 주변 정비

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023
- 위 치 : 해남군 해남읍 신안리 일원
- 규 모 : 토지 15필지, 건물 3동 매입

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	11	1,150	1,839	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	11	1,150	1,839	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 토지매입 15필지 완료
- 건물 1동 매입 완료

향후계획

- 건물 2동 매입 : '23. 10.

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2021	2021 ~ 2023	
사업량	토지 20필지, 건물 3동	토지 15필지, 건물 3동	
사업비	4,830	3,000	

사업명	해남 복합문화체육문화센터 건립	담당자	스포츠사업단 윤현수(2530-5516)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육활동에 참여하기 힘든 장애인들을 위한 체육시설을 확충하여 장애인 권리의식에 기반한 다양한 복지수요 충족

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 해남군 해남읍 신안리 일원
- 규 모 : 복합체육문화센터 1동

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,830	3,368	429	6,933	3,100
국 비	4,000	445	114	3,441	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,830	2,923	315	3,492	3,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 사업계획 변경(수영장형 → 체육관형)
- 기본 및 실시설계 추진 중

향후계획

- 기본 및 실시설계 완료: '23. 11.
- 공사 착공: '23. 12.
- 공사 준공: '24. 12.

사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2020 ~ 2023	20220 ~ 2024	
사업량	센터(수영장형)	센터(체육관형)	
사업비	11,100	13,830	

사업명	구교지구 근린생활형 체육관 건립	담당자	스포츠사업단 오의주(2530-5124)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활체육 활성화, 각종 대회 및 전지훈련 유치를 위한 체육시설 확충 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 해남읍 구교리 108번지 일원
- 규 모 : 지상2층, 연면적 2,992㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,800	-	4,212	2,200	3,388
국 비	1,200	-	200	700	300
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,600	-	4,012	1,500	3,088
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 도 투자심사 완료: '21. 11.
- 설계용역 계약 체결: '22. 6.
- 설계용역 변경 계약 체결: '22. 12.

향후계획

- 실시설계 완료: '23. 11.
- 공사 발주: '23. 12.
- 공사 준공: '24. 12.

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 1,800㎡	연면적 2,992㎡
총사업비	40억	98억
사업기간	2022. 1. ~ 2024. 12.	2022. 1. ~ 2024. 12.

사업명	기후변화대응 농업연구단지 조성	담당자	기후변화대응지원단 문정민(☎530-5084)
-----	------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 기후변화에 대한 선제 대응 필요성 증대
- 6차 산업으로의 육성을 위한 해남군 지속가능한 신성장 동력 확보
- 기후변화대응 연관시설의 집적화를 통한 기능 강화 및 연계 시너지효과 극대화 모색

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 해남군 삼산면 평활리 337-1번지 일원
- 규 모 : 부지면적 32ha(사업면적 26ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,300	400	900	6,000	9,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,300	400	900	6,000	9,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 군관리계획 결정(변경) 등 행정절차 추진 중
- 실시설계 추진 중

향후계획

- 실시설계 완료 '24. 2.
- 공사 착공 '24. 3.
- 공사 준공 '25. 12.

사업변경 내역

- 해당없음