

2-1-2

농업 근로자 기숙사 건립

사업기간	2022 ~ 2023							총사업비 (백만원)	4,700				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)	농정과 농촌인력팀						담당자 (연락처)	임호성(5075)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 농업분야 근로자 기숙사 건립 지원사업을 통한 내외국인 근로자 주거 안정으로 농촌 고용인력 확보
- 외국인 근로자의 안정적·체계적 관리와 주거여건 개선을 통해 근로자 인권보호 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2023
- (지원근거)
 - 「농업식품기본법」 제24조(가족농가 경영안정과 농업종사자 육성)
 - 「농어업인 삶의질법」 제39조(농어촌 거점지역 육성)
- (사업위치) 황산면 옥동리 920-6 외 1필지 (구. 옥동초)
- (이용대상) 외국인 또는 내국인 근로자를 고용하는 농업인, 농업법인 등(불법 체류·취업 외국인 근로자 제외)
- (총사업비) 4,700백만원(국비 1,200, 도비 360, 군비 3,140)
- (주요내용) 휴게실 등 공동시설 이용 가능한 기숙사 신축
 - 부지면적: 1,953㎡
 - 건축면적: 600㎡ / 건축연면적 1,597㎡ / 2동(3층)
 - 건축규모: 50실(2인 1실)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
·1년차(투용자심사, 기획심의, 설계 등) ·2년차(건축공사)	계획	건축 기획심의, 설계공모	준공	-	-	-
	실적	건축 기획심의, 설계공모				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	4,700		1,200	3,500				
국비	1,200		600	600				
도비	360		180	180				
군비	3,140		420	2,720				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 선정 통보: 1. 25. ○ 해남군 농촌인력 지원에 관한 조례 제정: 3. 2. ○ 보조금 교부결정: 3. 18. ○ 토지분할 측량 의뢰: 4. 5. ○ 예산성립전 요구 및 사용승인: 4. 21. ○ 지적측량 완료(대한지적공사): 5. 3. ○ 사업계획 변경 협의 요청(농식품부, 전라남도): 5. 17. ○ 사업계획 변경 협의 완료(농식품부): 6. 3. ○ 지적공부 정리결과 통보: 6. 17. ○ 공공건축 기획 용역 발주: 6. 21. ○ 공유재산 심의: 7. 7. 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 3회 추경예산 요구: 8월 ○ 중기 재정계획 수립 및 투융자 심사: 8~9월 중 ○ 기획심의 및 설계공모: 8~10월 중	
2023	○ 기본 및 실시설계: 1월 중 ○ 계약 및 착공: 2월 중 ○ 준공: 12월	
2024~ 2026	○ 농업 근로자 기숙사 운영	

□ 기대효과

- 외부로부터 농촌에 필요한 인력을 적기에 수급하여 농촌 인력난 해소에 기여
- 합법적 외국인 근로자 유입으로 농촌 인건비 상승 억제