

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	12,900				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		산림공원과 산림경영팀					담당자 (연락처)		박선미 (5422)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 탄소흡수원 확충을 통한 녹색환경 조성으로 해남형 ESG 실현
- 기후변화에 대응하는 체계적 녹지면적 조성으로 산림복지 서비스 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 3. ~ 2026. 6.
- (사업위치) 해남군 관내일원
- (사업량) 848ha / 200만그루
- (총사업비) 12,900백만원(국비 6,450, 도비 1,935, 군비 4,515)
- (주요내용) 흑석산 경관숲 조성, 화원반도 배롱나무숲 조성 등
조림사업 및 도시숲 조성사업 통한 연간 40만그루 나무심기

□ 공약달성 확인지표

(단위: 본)

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
흑석산 경관숲 조성	계획	100,000	100,000	100,000	-	-
	실적	110,000				
화원반도 배롱나무숲 조성	계획	-	14,000	14,000	14,000	14,000
	실적					

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
조림사업	계획	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	실적	363,000				
나무나누어주기 행사	계획	3,000	4,000	6,000	7,000	7,000
	실적	2,600				
도시숲 조성	계획	15,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	실적	12,500				
가로수 조성	계획	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	실적	42,620				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	12,900		3,780	2,280	2,280	2,280	2,280	
국비	6,450		1,890	1,140	1,140	1,140	1,140	
도비	1,935		567	342	342	342	342	
군비	4,515		1,323	798	798	798	798	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조림사업 245.8ha 식재완료 <ul style="list-style-type: none"> - 경제수 조림등 5종 사업 360천본식재완료 ○ 나무 나누어주기 행사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 14개 읍면 2개종(사과대추,대봉) 2.6천본 배부 완료 ○ 도시숲 조성사업(학교숲 조성사업 2개소) 12천본 식재완료 ○ 가로수 조성사업(천년가로수길, 명품가로수길) 42.6천본 식재완료 <ul style="list-style-type: none"> - 천년가로수길 32천본 식재 (화원~황산구간 / 황산~해남구간) - 명품가로수길 10천본 식재 (국도 13호선 옥천~해남 구간) 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022 (3,4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑석산 경관숲 조성사업 추진 (계속) <ul style="list-style-type: none"> - 도 계속사업 예산 반영 건의 ('22. 9.) - 23년 조림 예정지 실시설계 및 정리작업 실시 ('22. 10. ~ 12.) ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 23년 신규사업 반영을 위한 도 협의('22. 7.) - 배롱나무숲 조성을 위한 사전조사 실시(토양, 기후, 식생 등) - 23년 조림 예정지 실시설계 및 정리 작업 실시 ('22. 10 ~ 12.) ○ 조림사업 <ul style="list-style-type: none"> - 22년 조림지 활착율 조사 및 풀베기 실시('22. 07. ~ 09.) - 23년 조림 사업대상지 선정작업('22. 09 ~ 12.) ○ 해안방제림 조성사업 추진 (4ha, 4.8천본) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 희망수종 수요조사('22. 11. ~ 12.) - 우선지급 대상자 선정 기준 수립 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑석산 경관숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 산철쭉, 영산홍 식재(20ha, '22. 3. ~ 4.) - 흑석산 철쭉제 사업 연계 - 24년 사업대상지 예정지 실시설계 및 정리작업 실시(23. 10.~12.) ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 23. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '23. 5. ~7.) - 24년 사업대상지 예정지 실시설계 및 정리작업 실시('23. 10. ~ 12.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 23년 조림사업 착수(100ha, '23. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '23. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 23. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 10천본 배부('23. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('23. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑석산 경관숲 조성사업 추진(종료) <ul style="list-style-type: none"> - 산철쭉, 영산홍 식재(20ha, '24. 3. ~ 4.) - 흑석산 철쭉제 사업 연계 ○ 화원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 24. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '24. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 24년 조림사업 착수(100ha, '24. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '24. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 24. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 15천본 배부('24. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('24. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	

연도	세부 추진계획	비고
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 25. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '25. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 조림사업 착수(100ha, '25. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '25. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 25. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 20천본 배부('25. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('25. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회원반도 배롱나무 숲 조성(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무숲 조성사업 추진(40ha, 26. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '26. 5. ~7.) ○ 조림사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 26년 조림사업 착수(100ha, '26. 3. ~ 4.) - 조림지 사후관리 (풀베기 및 활착율 조사 '26. 5. ~ 7.) ○ 나무 나누어주기 행사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면별 수요조사 반영 수종선택(' 26. 1.) - 묘목 수급 계약체결 및 묘목 25천본 배부('26. 2. ~ 4.) - 읍면별 희망수종 수요조사('26. 11. ~ 12.) ○ 도시숲 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 ○ 가로수 조성사업 추진(계속) <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 선정 및 사업 추진 	

□ 기대효과

- 해남군 녹지면적 유지 및 군민 힐링공간 조성
- 산림갱신 및 탄소흡수원 확충을 통한 해남형 ESG 실천