

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	74,852				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		해양수산과 해양개발팀					담당자 (연락처)		박영준 (5418)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

## □ 최종목표

- 낙후된 어촌·어항 개발로 수산업 기반시설 확충
- 어촌마을 잠재력 개발로 어촌의 재생과 성장 견인

## □ 사업개요

- (사업기간) 2019년 ~ 2024년
- (사업위치)
  - (화산)구성항, 관동항, (현산)두모항, (황산)성산항,  
(송지)갈산항, 어불항, 동현항, (북평)남성항, (문내)임하항
- (사업량) 9개소
- (총사업비) 74,852백만원(국비 52,396, 도비 6,737, 군비 15,719)
- (주요내용) 어항시설 현대화 및 어업활동 지원 등

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
어촌뉴딜300사업 추진	계획	20년 사업 준공	21년 사업 준공	22년 사업 준공	-	-
	실적	-	-	-		

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	74,852	34,953	18,202	14,063	7,634			
국비	52,396	24,467	12,741	9,844	5,344			
도비	6,737	3,146	1,638	1,266	687			
군비	15,719	7,340	3,823	2,953	1,603			
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 2019년 (화산 구성항, 현산 두모항) - 토목 및 건축공사 준공	'22. 4.
	○ 2020년 (송지 갈산항, 북평 남성항, 황산 성산항) - 건축공사 실시설계 용역 완료	'22. 5.
	○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) - 행정절차 이행(해역이용협의, 해양공간적합성협의 등)	'22. 3.
	○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) - 기본 및 실시설계용역 착수	'22. 5.

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 2020년 (송지 갈산항, 북평 남성항, 황산 성산항) - 전체 사업준공	
	○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) - 생활 SOC 사업 착수	
	○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) - 기본계획 심의 승인(해수부)	
2023	○ 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) - 전체 사업 준공	
	○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) - 생활 SOC 사업 착수	
2024	○ 2022년 (송지 동현항, 문내 임하도항) - 전체 사업 준공	

## □ 기대효과

- 어업 활동 편의 증진 및 정주 여건 개선
- 지역 특화사업을 통한 소득증대 및 어촌관광 활성화