

사업기간	2022 ~ 2025							총사업비 (백만원)	11,950				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)	관광실 관광정책팀 관광개발팀						담당자 (연락처)	박용찬, 윤두현(5229)					
중앙정부 도움필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )											

## □ 최종목표

- 기존 관광개발 정책과 연계한 우수영 특화 관광 콘텐츠 발굴
- 지역적 특수성 및 명량대첩의 대승을 상징하는 거북배를 활용한 이색적인 체험거리 제공

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2025
- (사업위치) 문내면 학동리 우수영 관광지 일원
- (사업량) 시설 리모델링 및 운영 2식
- (총사업비) 11,950백만원(국비 5,400, 군비 6,550)
  - 숙박시설 조성 8,990백만원(국비 4,000, 군비 4,990)
  - 거북배 리모델링 2,960백만원(국비 1,400, 군비 1,560)
- (주요내용) 유희시설 리모델링을 통한 새로운 관광콘텐츠 확충
  - 우수영유스호스텔 및 구전시관 리모델링(관광숙박시설 조성)
  - 거북배 리모델링(육상거치, 명량해전 체험(MR) 콘텐츠 등 종합 예술공간으로 조성)

### < 주민참여 등 >

- 거북배 활용방안 수립 전문가 컨설팅(2회) '22. 5.
- 유스호스텔 운영방향 컨셉 도출을 위한 자문 및 지역활동가 의견수렴 '22. 8. ~ 12.
- 유스호스텔(구 전시관 포함) 리모델링 기본 설계안 주민 설명회: '22. 11.

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
지역특화형 숙박시설 조성	계획	기본 및 실시설계	공사착공	공사 준공 및 민간위탁	시설운영	시설운영
	실적					
거북배 내외부 리모델링	계획	기본 및 실시설계	육상거치 기반시설 조성	내외부 리모델링	시설운영	시설운영
	실적					

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	11,950	20	2,140	1,490	2,000			
국비	5,400	20	980	3,400	1,000			
도비								
군비	6,550		1,160	4,390	1,000			
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영관광지 체험프로그램 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명량 역사체험마당(토, 일 공휴일 / 16회)</li> <li>- 강강술래, 부녀농요, 저잣거리 등 10개 부스</li> </ul> </li> <li>○ 관광 인프라 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명량해상케이블카 개통('21. 9.), 울돌목스카이워크 개통('21. 9.)</li> </ul> </li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수영관광지 체험프로그램 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명량역사체험마당(토요일, 공휴일 / 13회)</li> <li>- 장군복 무료 대여 서비스 운영</li> </ul> </li> <li>○ 관광 인프라 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 울돌목스카이워크 경관조명 추가공사 준공('22. 4.)</li> <li>- 우수영역사관광촌 조성사업(추진중 / '22. 9.준공예정)</li> <li>- 우수영 야간경관 조명공사(추진 중 / '22. 8. 준공예정)</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 울돌목 거북배 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계 용역</li> <li>- 육상거치를 위한 행정절차 이행(공유수면 점사용허가, 간이해역이용 협의 등)</li> </ul> </li> <li>○ 우수영유스호스텔(구전시관 포함) 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축설계 제안공모</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 : `22. 8. ~ `22. 12.</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 울돌목 거북배 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육상거치 기반시설 조성공사</li> <li>- 내외부 리모델링 공사(①명량해전 체험 MR 구현 ②트릭아트, 포토존, ③야간경관 조명, ④휴게공간 등)</li> </ul> </li> <li>○ 우수영유스호스텔(구전시관 포함) 리모델링               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리모델링 공사 추진: `23. 1. ~ `23. 12.</li> <li>- 민간위탁 추진</li> </ul> </li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘텐츠 중심 울돌목 거북배 및 우수영유스호스텔 운영</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존, 신규, 미래 콘텐츠 계속 발굴 및 고도화 운영</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 새로운 관광콘텐츠 확보로 인근지역 관광지 방문객 유입 등 우수영 관광지 관광 활성화 기여
- 신규 및 미래형 콘텐츠 발굴·운영으로 우수영 관광지 활성화에 기여