

3-1-4

두륜산 가족단위 힐링공간 조성

사업기간	2019 ~ 2026							총사업비 (백만원)	10,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○		○	○				○			
추진부서 (협조부서)		관광실 관광개발팀					담당자 (연락처)		윤두현(5799)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 유네스코 세계유산 대흥사를 간직하고 빼어난 자연경관을 갖춘 곳으로 자연친화적이며 가족단위 관광객들을 위한 힐링·체험의 관광명소로 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 삼산면 구림리 138-19 일원
- (총사업비) 10,000백만원(도비 5,000 군비 5,000)
- (주요내용) 생태 힐링파크(카트레이싱, 사계절썰매장, 빛의 터널) 별빛 가드닝 ZONE(플라워가든, 뮤직가든, 이벤트광장)

<주민참여 등>

- 주민설명회 및 의견수렴(3회) '20. 11. ~ '22. 5.
- 관계부서 협의 '21. 5. ~ '22. 6.
- 2023 전환사업 예산확보 위한 전남도 방문 '22. 7. 19.

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
두륜산 생태 힐링파크 조성 (공정률)	계획	실시설계 및 1차분 착공 (30)	2차분 착공 및 준공 (70)	두륜산생태 힐링파크 준공 (100)		
	실적					
두륜산 별빛 가드닝존 조성 (공정률)	계획	부지매입 및 사전절차 (5)	부지매입 및 사전절차 (10)	기본 및 실시설계 (30)	1차분 착공 및 준공 (70)	별빛 가드닝존 준공 (100)
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	10,000	600	100	2,200	2,300	2,400	2,400	
국비								
도비	5,000	300	50	1,100	1,150	1,200	1,200	
군비	5,000	300	50	1,100	1,150	1,200	1,200	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2019 ~ 2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부지 확보 및 기본계획 수립 용역: 2019 ○ 지방재정 투자심사 및 실시설계 용역 착수: '21. 5. ○ 전라남도 공공디자인 심의 및 조치계획 수립: '21. 11. 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태 힐링파크 실시설계 최종보고(관계부서 협의) 및 주민설명회: 5. 2. ○ 소규모 환경영향평가 협의: 6. 24. ○ 부지 확보: 68.5% 완료(169필지 379,772㎡ 중 84필지 260,125㎡ 확보) 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 전남도 계약심사: '22. 8. ○ 생태 힐링파크 토목 1차분 발주: '22. 10.	
2023	○ 생태 힐링파크 2차분 착공 및 준공 ○ 부지 매입 추진	
2024	○ 생태 힐링파크 준공 및 운영 ○ 별빛가드닝존 실시설계	
2025	○ 별빛가드닝존 1차분 착공	
2026	○ 별빛가드닝존 준공 및 운영	

□ 기대효과

- 눈으로 보는 관광에서 나아가 가족단위 군민·관광객들이 함께 체험하고 즐길 수 있는 관광 인프라 확충
- 케이블카 등 기존의 관광자원과 연계, 새로운 관광수요 창출로 두륜산권 관광 활성화 도모