

3-2-2

해남 복합뮤지엄파크 조성

사업기간	2022 ~ 2025							총사업비 (백만원)	35,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)	문화예술과 문화예술팀, 문화재팀						담당자 (연락처)	김은자(5135), 차명량(5250)					
중앙정부 도움필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>											

□ 최종목표

- 역사문화예술의 「발굴·기록·보전·전승·교육」 아카이브 플랫폼 구축
- 미술관·박물관·문학관·전통정원·야외공원 등이 결합하여 해남의 역사와 문화와 예술을 잇는 역사·문화·예술특구·복합문화시설·문화예술 랜드마크 「해남 복합 뮤지엄 파크」 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2025
- (사업위치) 해남군 해남읍 일원
- (사업량) 1식
- (총사업비) 350억원(도비 120, 군비 230, 군특전환·문체부)
- (주요내용) 역사박물관, 미술관, 정원 조성 등

<주민참여 등>

- ◆ 「해남 복합 뮤지엄 파크」 건립 추진위원회 구성
 - 기존 군립미술관·박물관 추진위원회의 주요위원, 일반군민, 군의회, 언론, 전문가, 관련단체
 - 대표 작품 및 전시작품 소장자 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남 복합 뮤지엄 파크 조성	계획	타당성 용역	사전평가	기본·실시 설계	건축공사	운영개시
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	35,000		20	880	1,314	32,786		
국비								
도비	12,000				526	11,474		
군비	23,000		20	880	788	21,312		
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 뮤지엄 파크 조성 계획 수립: '22. 7. ○ 해남군립미술관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수: '22. 7. ○ 해남 복합뮤지엄파크 건립 추진위원회 출범식: '22. 7. 29. 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 뮤지엄 파크 조성 계획 수립 ○ 부지 매입, 건립 추진위원회 구성 ○ 기본계획 및 건립 타당성 용역 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 뮤지엄 파크 조성 건립 협의 및 사전평가 신청(문체부) ○ 지방재정 투자심사 및 예산 신청 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축공사 	

□ 기대효과

- 해남 문화·역사·유산의 보전·전승의 아카이빙 체계 구축으로 유무형 역사유산의 단절, 훼손, 소멸, 유출 등 방지
- 역사문화도시로의 위상제고와 지역민을 위한 상설 문화향유공간 마련