

사업기간	2019 ~ 2033							총사업비 (백만원)	90,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○		○	○						○			
추진부서 (협조부서)	문화예술과 문화재팀						담당자 (연락처)	차명량, 정국진(5250, 5257)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 전라우수영 토지매입 및 발굴·정비·복원으로 체계적인 국가 사적 관리
- 전라우수영 종합정비계획에 따른 단계별 복원정비사업 추진

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2033(15년간)
- (사업위치) 문내면 서상리 109-1번지 일원
- (사업량) 166,622㎡(본성 146,167㎡, 원문 20,455㎡)
- (총사업비) 90,000백만원(국비 63,000 도비 13,368 군비 13,632)
- (주요내용) 토지 및 지장물 매입, 시·발굴조사, 성벽 및 관아건물 복원

< 주민참여 등 >

- 해남 전라우수영 종합정비계획 수립을 위한 자문위원회 개최: '18. 1. 11.
- 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 용역 자문위원회·정비협의회 구성 및 추진 계획: '18. 2. 26.
- 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 정비협의회 개최: '18. 3. 30.
- 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 정비협의회(2차) 개최: '18. 8. 31.
- 해남 전라우수영 문화재구역 토지 및 지장물 보상업무 주민설명회 개최: '19. 5. 9.
- 해남 전라우수영 현장설명회 개최: '20. 11. 10.
- 해남 전라우수영 종합정비사업 발굴조사 주민현장공개: '22. 1. 25.
- 문내면발전협의회 사업 설명회: '22. 3. 31.

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
전라우수영 종합정비사업	계획	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원	토지매입 시·발굴 문화재 정비복원
	실적	토지매입				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					입기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	90,000	13,392	2,608	3,399	3,300	3,300	3,300	60,701
국비	63,000	9,374	1,826	2,379	2,300	2,300	2,300	42,521
도비	13,368	1,877	313	408	400	400	400	9,570
군비	13,632	2,141	469	612	600	600	600	8,610
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2017	○ 해남 전라우수영 종합정비계획 수립 용역	'17. 10. ~ '18. 11.
2018	○ 전라우수영 정밀실측 용역	'18. 8. ~ '19. 5.
	○ 종합정비계획 문화재청 검토	'18. 12. ~ '19. 4.
2019	○ 시행계획 고시	'19. 2.
	○ 보상업무 위·수탁 협약(한국감정원)	'19. 3.
	○ 보상업무 주민설명회 개최	'19. 5. 9.
	○ 보상비 전도(1차)	'19. 6.
	○ 물건조사 및 보상계획 공고	'19. 9.
	○ 보상협의회 구성 및 감정평가 업체 선정	'19. 10. ~ '20. 4.
	○ 보상비 전도(2차)	'19. 11.
	○ 시·발굴조사 - 영창지 발굴조사 및 동헌지·남측 성곽 시굴조사	'19. 11.
○ 토지 및 지장물 감정평가 및 열람	'19. 12.	

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상비 전도(3차) '20. 2. ○ 시·발굴조사 '20. 3. ~ 12. - 동헌·내아 발굴조사 및 서남쪽 성벽·법정스님 생가 시굴조사 ○ 보상업무 위·수탁(변경) 협약(한국부동산원) '20. 10. ○ 보상비 전도(4차) '20. 11. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시·발굴조사 - 동문지(동외 1104-1), 군기고,관서재, 장교청·주영터 '21. 4. ~ 12. (선두 620-1, 서상382-3) - 북쪽 성벽(서상리 109-1) '21. 4. ~ '22. 8. ○ 지장물 철거공사(40개소) '21. 5. ~ 11. 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상비 전도(4차) '22. 5. ○ 지장물 철거 설계(20개소) '22. 5. ~ 9. ○ 전라우수영 종합정비사업 석면조사 용역 '22. 8. ~ 9. 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019~ 2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지보상 ○ 지장물 철거 공사 ○ 시굴조사 	단기
2024~ 2028년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴조사 ○ 성곽 탐방로 설치 ○ 유구 고증 후 건물 복원 ○ 문화유적 정비 복원 	중기
2029년이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문지, 성곽, 관아 복원 ○ 문화유적 정비 복원 	장기

□ 문제점 및 대책

- 지장물 보상이 완료되어 소유권이 이전되었으나 거주자 미이주로 철거 지연
- 전라우수영 매입부지 현황 실태조사를 통하여 거주자와 협의하여 조치

□ 기대효과

- 전라우수영 성벽 잔존구간 및 동헌·객사 등 정비를 통해 체험 시설을 갖춘 역사 관광지 조성