

4-1-7

땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성

사업기간	2020 ~ 2024							총사업비 (백만원)	24,300				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담당자 (연락처)		정성령(5667)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>										

□ 최종목표

- 지역 내 식료품제조업체의 집적화로 경쟁력 향상 및 발전 도모
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2020. 1. ~ 2024. 12.
- (사업위치) 해남군 마산면 상등리 및 용전리 일원
- (사업량) 229,355㎡(산업시설용지: 137,803㎡)
- (총사업비) 24,300백만원(조성원가: 144천원/㎡)
- (주요내용) 기본 및 실시설계 용역, 농공단지 지정, 착공, 준공

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
식품특화단지 제2지구 조성	계획	추진율 (20%)	추진율 (60%)	추진율 (100%)	분양 및 입주	분양 및 입주
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	24,300	1,400	100	12,400	10,400			
국비	4,900			2,500	2,400			
도비	350			200	150			
군비	19,050	1,400	100	9,700	7,850			
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 타당성 용역 완료 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 지정계획 승인 및 고시 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 개발계획 및 실시설계 용역 추진 ○ 땅끝해남 식품특화단지 제2지구 제영향평가(환경,재해,교통,문화재) 용역 추진 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품특화단지 개발계획 및 실시설계 등 용역 추진 ○ 식품특화단지 지정 승인 ○ 공공폐수처리시설 기본계획 승인 신청 ○ 식품특화단지 조성사업 전남도 계약심사 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품특화단지 부지 매수 및 착공 ○ 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품특화단지 조성사업 준공 ○ 공공폐수처리시설 건립공사 착공 ○ 식품특화단지 관리기본계획 수립 ○ 식품특화단지 분양 공고 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공폐수처리시설 건립공사 준공 ○ 분양 및 입주 	

□ 기대효과

- 지역 산업 발전을 유도하고 미래 식품산업의 방향 제시