

4-1-8

회원조선산단 해상풍력사업 배후단지 조성

사업기간	2021 ~ 2024							총사업비 (백만원)	592,189				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○				○			○			
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담 당 자 처		김경주(5658)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 해상풍력 앵커 기업 유치율 위한 회원조선산단 해상풍력사업 배후단지 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2021. 4. ~ 2024. 12.
- (사업위치) 해남군 화원면 조선소길 498 일원
- (총 면 적) 2,055,622㎡(62만평)
 - 해상풍력 배후단지 조성가능면적: 1,131,163㎡(34만평)
- (총사업비) 592,189백만원(민간투자 개발방식)
- (주요내용) 조선업 및 금속제조업중(해상풍력 기자재) 기업 유치 목적 개발

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
회원조선산단 해상풍력 배후단지 조성	계획	추진율 (20%)	추진율 (60%)	추진율 (100%)	분양 및 입주	분양 및 입주
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	592,189	99,555	103,426	148,391	240,817			
국비								
도비								
군비								
기타	592,189	99,555	103,426	148,391	240,817			

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 회원조선산업단지 개발계획 변경	
2022	○ 회원조선산업단지 내 잔여 토지 매수 ○ 해상풍력배후단지 조성 업무협약 체결(해남군, 대한조선, 유니슨) ○ 회원산단 개발·지원 TF 구성(전남도, 해남군, 전남개발공사, 대한조선)	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 산단개발계획 변경 - 시행자변경(SPC 구성) - 유치업종 추가 ○ 잔여부지 매입 및 토지수용	
2023	○ 잔여부지 토지수용 ○ 산단개발계획 변경에 따른 실시계획 변경 - (당초) 선박건조업 - (변경) 1차 금속 제조업, 금속 가공제품 제조업, 기타 운송장비 제조업, 창고 및 운송 관련 서비스업 ○ 해상풍력 배후단지 조성 추진	
2024	○ 해상풍력 배후단지 조성 완료	
2025	○ 분양 및 입주	

□ 기대효과

- 해상풍력 앵커기업 등 유치를 통한 양질의 일자리 창출 및 지역민 소득증대