

4-2-7

마산 오호지구 배수개선사업

사업기간	2022. ~ 2025.							총사업비 (백만원)	12,500				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○		○						○			
추진부서 (협조부서)		건설도시과 기반조성팀					담당자 (연락처)		봉종명(5486)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정■ 권한□)										

□ 최종목표

- 집중호우 시 농업진흥지역 내 상습침수지역을 정비하여 농작물의 침관수 피해 최소화로 고품질 농산물 생산기반 구축
- 우수의 신속한 배제로 지역주민의 재산권 보호 및 농경지 침수피해 예방

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2025년
- (사업위치) 해남군 마산면, 황산면, 산이면
- (수혜면적) 142.0ha(진흥지역), [유역면적 1,954.0ha]
- (사업량) 배수장 2개소, 배수문 1개소, 배수로 4조 1.16km, 매립 9.9ha
- (총사업비) 12,500백만원
- (사업시행) 해남군수

< 주민참여 등 >

- 2021. 1. 기본조사지구 신청(해남군 → 전남도 → 농림축산식품부)
- 2021. 4. 기본조사지구 선정에 따른 기본조사 (농림축산식품부 → 한국농어촌공사)
- 2021. 12. 기본조사 착수 보고회
- 2022. 4. 주민설명회 개최(황산면사무소, 마산면 등 3개면 이해관계자)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025
마산 오호지구 배수개선사업	계획	기본계획 승인 및 세부설계 착수	시행계획 수립	배수장 및 배수문 1개소 신설	배수로 및 부대공 1식
	실적	완료	-	-	-

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6	
계	12,500		50	1,500	5,475	5,475		
국비	12,500		50	1,500	5,475	5,475		
도비								
군비								
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 마산 오호지구 배수개선사업 기본조사 대상지 제출	
2022	○ 기본조사지구 선정 ○ 마산 오호지구 배수개선사업 기본조사 착수 ○ 기본조사 수립 완료(한국농어촌공사 전남지역본부) ○ 세부설계용역 착수(한국농어촌공사 전남지역본부 수행)	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본조사지구 선정 ○ 농림축산식품부 기본계획 승인 ○ 세부설계 용역 착수 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부설계 완료 및 시행계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 주민설명회 개최 ○ 공사 착공 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 배수장 신설 1개소(오호배수장 1개소, (Q=9.5m³/sec)) - 배수문 1개소(신설, 2.0X2.0X3련) - 배수로 4조 1.16km 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 및 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 배수장 신설 1개소(우항배수장 1개소, (Q=3.5m³/sec)) - 매립 9.9ha(매립량: 10,671m³) - 부대공사 1식 	

□ 기대효과

- 배수시설 정비·설치 등으로 영농환경 개선 및 농경지 침수 방지로 농업의 생산성 향상에 의한 농가소득 증대
- 농경지 건답화로 노동 생산성 향상 및 토지 이용률 증대