

4-2-2

화산지구 풍수해 생활권 종합정비사업

사업기간	2023 ~ 2028							총사업비 (백만원)	45,612				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○	○				○				○			
추진부서 (협조부서)	안전교통과 재난관리팀						담당자 (연락처)	이준호(5455)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- “부처별 단위사업” 이 아닌 “지역단위 생활권 중심” 으로 사업을 추진, 화산천 수계 및 인근 지역을 일괄 정비하여 인명피해 예방 및 안전한 생활환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2023년 ~ 2028년
- (사업위치) 해남군 화산면 일원
- (사업량)
 - 지방하천 정비(화산천 / 1개소) L=10.78km, 교량 재가설 5개소
 - 우수관로 정비 L=2.12km
 - 소하천 정비(마명1천, 부길1천, 부길2천 / 3개소) L=2.61km, 교량 20개소, 낙차공 1개소, 첩수로 L=0.743km
 - 세천 정비 L=0.91km
 - 수위계·CCTV(3개소) 설치, 예·경보시스템(4개소) 구축
 - 사방댐 1개소
 - 펌프장(2,280m³/s) 및 배수갑문(5×4@5련) 증설
- (총사업비) 45,612백만원(국비 22,806, 군비 22,806)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
화산지구 풍수해 생활권 종합정비사업	계획	설계용역 발주	용역 추진률 60%	1차분 공사 발주	1차분 공사 발주	3차분 공사 발주
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	45,612		100	1,000	2,000	6,000	10,000	26,512
국비	22,806			500	1,000	3,000	5,000	13,306
도비								
군비	22,806		100	500	1,000	3,000	5,000	13,206
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 해남군 풍수해 생활권 종합정비사업 대상지 발굴 및 타당성 조사 용역 착수(2021. 11. 29.)	
2022	○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 신규사업 신청서 제출(2022. 03. 31.) ○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 2차 심사(2022. 04. 22.) ○ 2023년 풍수해 생활권 종합정비사업 3차 심사(2022. 04. 28.)	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 기본 및 실시설계 용역 발주(2022. 09.) ○ 기본 및 실시설계 용역 착수(2022. 10.)	

연도	세부 추진계획	비고
2023	○ 기본 및 실시설계 용역 추진	
2024	○ 사전설계검토 실시(2024. 07.) ○ 계약심사 의뢰(2024. 08.) ○ 총괄 및 1차분 공사 발주(2024. 09.)	
2025	○ 2차분 공사 발주(2025. 02.)	
2026	○ 3차분 공사 발주(2026. 02.)	

□ 기대효과

- 인명피해 예방 및 안전한 생활환경 조성
- 농경지 침수를 예방하여 농경지 이용율 및 농가 소득 증대