

사업기간	2021 ~ 2024							총사업비 (백만원)	3,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		80%	
추진부서 (협조부서)	유통지원과 농식품산업팀						담당자 (연락처)	박선희(5435)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 고구마 가공품 생산업체 역량 강화
- 농촌융복합산업 공동인프라 조성을 통한 연중 출하체계 구축으로 부가가치 향상과 농가소득 향상 기여

□ 사업개요

- (사업기간) 2021. ~ 2024.(4년)
- (사업위치) 해남군 화산면 해남화산로 1055
- (총사업비) 3,000백만원
- (주요내용)
 - 자본보조(H/W): 저온저장시설, 고구마 가공시설 등
 - 경상보조(S/W): 신제품 개발, 종사자 역량강화 교육 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
경상사업	계획	역량강화	신제품 개발	유투브 등 홍보	-	-
	실적	역량강화 실시	가공상품 제품 개발	-	-	-
자본사업	계획	실시설계 진행	실시설계 완료 및 공사 진행	자본시설 준공	-	-
	실적	실시 설계 중	실시설계 완료 및 저온시설 구축 착공	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	3,000	400	800	1,200	600			
국비	1,500	200	400	600	300			
도비	450	60	120	180	90			
군비	601	140	108	179	174			
기타	449	-	172	241	36			

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	2,400 (2,000)	400	800 (800)	1,200 (1,200)				
국비	1,200 (1,000)	200	400 (400)	600 (600)				
도비	360 (300)	60	120 (120)	180 (180)				
군비	427 (287)	140	108 (108)	179 (179)				
기타	413 (413)	-	172 (172)	241 (241)				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌융복합지구 조성사업 사업단 구성 '22. 3. ○ 농촌융복합지구 조성사업 운영위원회 회의 '22. 4. ○ 신제품 개발을 위한 시장조사 착수 ○ 네트워크 구축을 위한 워크숍, 역량강화 추진 '22. 6. ~ 11. 	

연도	추진실적	비고
2023 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저온저장 시설 구축 '23. 3. ○ 상반기 고구마 종사자 역량강화 교육 '23. 3. ○ 상반기 선진지 벤치마킹 '23. 3. ○ 고구마 관련 체험 프로그램 진행 '23. 1. ~ 3. 	
2023 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남고구마 지구 통합브랜드, 캐릭터 개발 '23. 5. ○ 고구마 상품 개발 2종(고구마 카스타드, 고구마 조청·고추장 키트) '23. 6. ○ 고구마 관련 체험 프로그램 진행 '23. 4. ~ 6. 	
2023 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기 가공신제품 개발 및 방송, 유튜브 홍보 입찰 추진 중 '23. 9.~ ○ 사업단 통합브랜드(B.I) 특허청 최종 상표등록 완료 '23. 9. ○ 고구마 가공시설 구축 산지 전용허가 추진 '23. 9. 	
2023 (4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기 고구마 종사자 역량강화 교육 '23. 11. ○ 고구마 안테나숍 구축완료 '23. 12. ○ 고구마가공시설 구축: 가공설비 계약 '23. 12. ○ 하반기 선진지 벤치마킹 완료 '23. 12. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가공제품 개발, 홍보마케팅 추진 ○ 고구마 관련 제품 유튜브, 인터넷 등 대충매체 홍보 ○ 선전지견학, 역량강화 등 	

□ 기대효과

- 3차산업에 중점을 두어 1, 2차 산업과 연계한 고구마 융복합된 지역특화산업 육성