

3-1-4

두룬산 가족단위 힐링공간 조성

사업기간	2019 ~ 2026							총사업비 (백만원)	10,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○		○	○					○	35%	
추진부서 (협조부서)		관광실 관광개발팀					담당자 (연락처)		윤두현(5799)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 유네스코 세계유산 대홍사를 간직하고 빼어난 자연경관을 갖춘 곳으로 자연친화적이며 가족단위 관광객들을 위한 힐링·체험의 관광명소로 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2019 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 삼산면 구림리 138-19 일원
- (총사업비) 10,000백만원(도비 5,000 군비 5,000)
- (주요내용) 생태 힐링파크(카트레이싱, 사계절썰매장, 빛의 터널) 별빛 가드닝 ZONE(플라워가든, 뮤직가든, 이벤트광장)

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
두룬산 생태 힐링파크 조성 (공정률)	계획	실시계획 1차분 착공 (30)	2차분 착공 (70)	두룬산생태 힐링파크 착공 (100)	-	-
	실적	실시계획 1차분 착공(30)	2차분 착공 (70)			
두룬산 별빛 가드닝존 조성 (공정률)	계획	부지매입 및 사전철차 (5)	부지매입 및 사전철차 (10)	기분 및 실시설계 (30)	1차분 착공 (70)	별빛 가드닝존 착공 (100)
	실적	부지매입 및 사전철차(5)	부지매입 및 사전철차 (10)			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	10,000	600	100	2,200	2,300	2,400	2,400	
국비								
도비	5,000	300	50	1,100	1,150	1,200	1,200	
군비	5,000	300	50	1,100	1,150	1,200	1,200	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	3,950 (2,154)	600 (116)	100 (70)	3,250 (1,968)				
국비								
도비	1,975 (1,077)	300 (58)	50 (35)	1,625 (984)				
군비	1,975 (1,077)	300 (58)	50 (35)	1,625 (984)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태 힐링파크 실시설계 최종보고(관계부서 협의) 및 주민설명회: 5. 2. ○ 소규모 환경영향평가 협의: 6. 24. ○ 별빛가드닝, 부지 확보: 89필지 108,503m² 중 45필지 40,239m² 확보 ○ 생태 힐링파크 1차분 공사 발주: 11. 30. 	

연도	추진실적	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태 힐링파크 1차분 공사 준공: 3. 16. ○ 생태 힐링파크 2차분 공사 착수: 3. 24. ○ 생태 힐링파크 부대공사 발주(전기, 소방, 통신): 6. 20. ○ 별빛가드닝, 부지 확보: 4필지(3,661m²) 추가 매입 ○ 생태 힐링파크 부대공사 착수(전기, 소방, 통신): 8. 30. ○ 생태 힐링파크 2차분 공사 기성 검사: 12. 4. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태 힐링파크 준공 및 운영 - 24년 7월 예정 ○ 별빛가드닝존 실시설계 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 별빛가드닝존 1차분 착공 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 별빛가드닝존 준공 및 운영 	

□ 기대효과

- 눈으로 보는 관광에서 나아가 가족단위 군민·관광객들이 함께 체험하고 즐길 수 있는 관광 인프라 확충
- 케이블카 등 기존의 관광자원과 연계, 새로운 관광수요 창출로 두륜산권 관광 활성화 도모