

4-2-11

금강산 명품둘레길 조성

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	1,312				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		산림공원과 산림보호팀					담당자 (연락처)		이영서(5425)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

□ 최종목표

- 금강산 공간정비 및 활성화로 군민 생활 만족도 제고 및 산림 여가 공간 확충

□ 사업개요

- (사업기간) : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- (사업위치) : 해남읍 금강산, 마산면 만대산 일원
- (사업량) : 30km
- (총사업비) : 1,312백만원(군비 1,312)
- (주요내용): 임도구간 내 가로수 조경식재, 구간 내 문화재 주변 테마를 활용한 특색있는 구조물 설치, 안내판, 이정표, 편의시설 및 계단화원, 가로수길 조성 등

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
금강산 둘레길 공간정비 및 편의시설 설치	계획	4.5km	4.0km	3.4km	9.0km	9.1km
	실적	4.5km	4.0km			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,312		250	250	180	332	300	
국비								
도비								
군비	1,312		250	250	180	332	300	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	500 (185)		250 (185)	250 (208)				
국비								
도비								
군비	500 (185)		250 (185)	250 (208)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금강산 명품 둘레길 34.26km 개설 ○ 해남해리~구교리 편의·안전시설 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업량: L=4.5km(구간 내 CCTV설치 및 편의·안전시설 조성) / 185백만원 - 주요구간: 금강산, 팔각정, 아침재 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마산상등 ~ 장촌 편의·안전시설 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 편의·안전시설 조성 완료 '23. 12. - 사업량: L=4.0km(구간 내 편의·안전시설 조성) / 208백만원 - 주요구간: 마산면 상등리 ~ 마산면 장촌리 - 내용: 숲가꾸기 및 소나무원 조성, 구간 내 목백합 식재, 나무의자, 파고라, 평상데크, 볼라드, 안내판 등 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금강산 둘레길 공간정비 및 편의시설 설치(마산장촌~마산외호) - 사업량: 3.4km - 사업비: 180백만원 - 위 치: 마산면 장촌리 ~ 외호리 - 구 간: 금강산, 만대산 은적사 일대 - 내 용: 숲가꾸기 및 경관조성을 위한 초화류단지 조성, 평상데크, 파고라, 블라드, 안내판 등 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금강산 둘레길 공간정비 및 편의시설 설치(마산맹진~옥천신계) - 사업량: 9.0km - 사업비: 332백만원 - 위 치: 마산면 맹진리 ~ 옥천면 신계리 - 구 간: 금강산, 만대산, 암각매향비 일대 - 내 용: 소나무숲 조성 및 수목식재, 평의자, 파고라, 평상데크, 블라드, 안내판 등 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금강산 둘레길 공간정비 및 편의시설 설치(옥천신계~옥천영신) - 사업량: 9.1km - 사업비: 300백만원 - 위 치: 옥천면 신계리 ~ 옥천면 영신리 일대 - 구 간: 금강산, 만대산, 백합가로수길,지강 양한묵선생 생가 일대 - 내 용: 목백합 위주 선목 및 숲가꾸기, 퍼컬러, 평의자, 평상데크, 블라드, 안내판 등 	

□ 기대효과

- 숲을 통한 화합실현의 장이며 다양한 트레킹 테마공간 조성으로
 군민 휴식공간 제공과 삶의 질 향상