3-1-5 세계 땅끝공원 조성

사업기간		2019~2021						총사업비 (백만원)		2,093		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		10%
추진부서 (협조부서)		관광과 (관광지관리사업소)					담 당 자 (연 락 처)		이경호 (5228)			

❑ 최종목표

❍ 세계 6대륙의 정보를 담은 세계의 땅끝공원 조성으로 "땅끝해남" 의 특수성을 살린 차별화된 공원 조성

❍ 다양한 콘텐츠 개발로 해남을 찾는 관광객에게 볼거리, 체험거리 제 공 등 새로운 관광명소로 조성

❑ 사업개요

❍ (사업기간) 2019 ~ 2021

❍ (사업위치) 전남 해남군 송지면 송호리 1153번지 일원

❍ (총사업비) 2,093백만원(국비 900, 군비 1,193)

❍ (주요내용)

- 공공편익시설: 휴게쉼터, 조경시설
- 체험 · 오락시설: 전망광장, 6대륙 조형벽, 세계로 조형물(지구본)
- 휴양 · 문화시설: 세계로광장, 산책로, 전망광장

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
세계의 땅끝 공원 (공정율)	계획	기본계획 수립(10)	실시설계 및 착공(30)	1차분 준공(70)	2차분 준공(100)	-
	실적	10	-	-	-	-

❑ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	2,093	-	16	352	770	955	-	-
국비	900	-	-	200	300	400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,193	-	16	152	470	555	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	354 (22.1)	-	20 (18)	334 (4.1)	-	-	-	-
국비	200 (2.5)	-	-	200 (2.5)	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	154 (19.6)	-	20 (18)	134 (1.6)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

❑ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 기본계획 수립 ○ 문체부 균특 사업비 확보: 200백만원 ○ '19년 예산 반영: 334백만원(균특 200, 군비 134)	
2019 (2분기)	○ 세계공원 조성 사업구역 확대를 위한 토지소유자 협의(95%) - 기존 : 8필지(4,850㎡) ⇒ 변경 : 22필지(1,1195㎡) - 확대 대상 15필지(6,345㎡) ※ 사유지 13(6,032), 군유지 1(313㎡) ○ 사업예정지 변경을 위한 주민설명회: 4. 16. ○ 조성사업 변경 계획 완료: 4. 26.	

❏ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 공사 착공 - 기본 및 실시설계 발주의뢰: 7월 - 기본 및 실시설계 및 관광단지 조성계획변경: 7월 ~ 11월 - 시설공사(총괄 및 1차분) 착공: 12월 · 세계로 광장 조성(800㎡)	
2020	○ 1차분 공사 준공 - 시설공사(1차분) 준공: 6월 - 시설공사(2차분) 착공: 7월 · 전망광장 조성(143㎡) · 세계로 조형물(지구본) 설치(1식) · 6대주 조형벽 및 산책로 조성(350㎡)	
2021	○ 2차분 공사 준공 - 시설공사(2차분) 준공: 10월 · 휴게쉼터(300㎡) 및 조경식재 등 사업완료	

❏ 문제점 및 대책

❍ 문제점

- 기 확정된 세계공원 사업구역이 협소하여 확대 필요

❍ 대 책

- 확대 구역 토지소유자 사용승낙서 징구 및 토지 매입 추진
- 사업 확대 구역 협의에 의한 토지 매입 후 사업계획 변경

❏ 기대효과

❍ 해남 땅끝만이 가지고 있는 가치와 경쟁력을 효과적으로 부각시켜 새로운 관광명소로 조성

❍ 우리지역의 공간적 자원과 세계의 6대륙 땅끝의 문화적 자원을 융합한 콘텐츠 제공으로 관광기능 강화