## 제2절 특수공시 항목

| 연번 | 사 업 명 | 부 서 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 15건 | | |
| 1 | 해남군 종합발전계획 수립 | 기획실 | |
| 2 | 2020년 해남방문의 해 추진 | 관광과 | |
| 3 | 호국의 성지 우수영관광지 조성 | 관광과 | |
| 4 | 땅끝가족어울림센터 건립 | 인구정책과 | |
| 5 | 작은영화관 및 청소년복합문화센터 건립 | 문화예술과<br>주민복지과 | |
| 6 | 해남읍 회전교차로 조성 | 안전도시과 | |
| 7 | 간척지 첨단 농업단지 조성 | 농정과 | |
| 8 | 어촌뉴딜 300사업 | 해양수산과 | |
| 9 | 해남 로컬푸드 직매장 설립·운영 | 유통지원과 | |
| 10 | 매일시장 현대화 사업 | 경제산업과 | |
| 11 | 효율적인 공영주차장 관리 | 환경교통과 | |
| 12 | 땅끝 해남 치유의 숲 조성·운영 | 산림녹지과 | |
| 13 | 기후변화 대응 신소득 작물 발굴 | 농업기술센터 | |
| 14 | 생활체육 활성화를 위한 체육시설 확충 | 스포츠사업단 | |
| 15 | 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 | 상하수도사업소 | |

# 1 해남군 종합발전계획 수립

【現 기획실 이은화, 530-5731】

**사 업 개 요(2020~2021)**

- 사 업 량: 해남군 종합발전계획 수립 연구 용역 1식
- 사업기간: 12개월(2020. 4.22. ~ 2021. 4.16.)
- 총사업비: 184백만원(군비)
- 주요내용: 군정 전반의 종합발전계획 수립과 핵심전략 제시

## ❑ 추진방침

○ 국내외 여건변화와 정부 정책방향에 부합하는 선제적이고 구체적인 발전 계획 수립

○ 읍·면 지역특화 사업 및 군민의 삶의 질 제고를 위한 전략사업 수립

## ❑ 추진실적

○ 협상 및 계약 ’20. 4.

- 용역 추진 계획 수립(’19. 12.)

○ 착수보고회 개최 ’20. 5.

○ 주민참여연구단 모집 및 정책제안 공모 등 ’20. 5. ~ 6.

○ 군의회 간담회 ’20. 6.

## ❑ 이후 추진계획

○ 지역리더 인터뷰 및 주민참여연구단 운영 ’20. 7. ~ 9.

○ 중간보고회 개최 ’20. 9.

○ 주민공청회 및 군의회 간담회 ’20. 11. ~ 12.

○ 최종보고회 개최 ’21. 3.

○ 용역 완료 및 성과품 납품 ’21. 4.

# 2 2020 해남방문의 해 추진

【現 관광실 설예은, 530-5914】

**사 업 개 요**

- 총사업비: 180백만원(군비)
- 주요내용: 2020 해남방문의 해 홍보, 팸투어, 포토존 조성 등

## ❑ 추진방침

○ 관광객 400만 시대 도약을 위한 적극적인 관광마케팅 전개

○ 관광객 수용태세 확립과 관광상품 확충으로 다시 찾고 싶은 해남 조성

## ❑ 추진실적

○ 2020 해남방문의 해 연계과제 발굴 추진 ’20. 1.

- 홍보 · 행사분야 등 6개 분야 73개 과제

○ 해남군 - 부산 동래구 간 관광마케팅 MOU 체결 ’20. 2.

- 방문의 해 추진 지자체 간 상호 방문 시 할인혜택 제공 및 공동 홍보 등

○ 2020 해남방문의 해 이동식 포토존 제작(19백만원) ’20. 4.

- 해남방문 인생샷을 찍을 수 있는 포토존 제작 및 활용

○ 인기 방송프로그램 유치 및 방영(150백만원) ’20. 4.

- SBS TV <백종원의 맛남의 광장>

○ 지역상가와 함께하는 방문의 해 할인이벤트 시행 ’20. 6.

- 10% 할인이벤트 지역상가 103개소 동참(음식 79, 숙박 21, 민간관광시설 3)

## ❑ 이후 추진계획

○ 관광 전문가 팸투어 실시

- POST코로나 관광트렌드 변화에 따른 해남형 관광콘텐츠의 현실화 방안 모색

○ 수요자 맞춤형 관광콘텐츠 개발 및 홍보물 제작

- 자전거 여행객, 걷기 여행객 등 개별여행에 맞춘 상품 개발

○ 방송 프로그램 등 유치 지속

- 잠재적 관광수요자의 우리 군 방문 유도

# 3 호국의 성지 우수영관광지 조성

【現 관광실 김박설, 530-5329】

**사 업 개 요(2018~2021)**

- 위　　치: 해남군 문내면 학동리 우수영관광지 일원
- 사 업 량: 4개 사업
- 총사업비: 11,300백만원(균특 1,700, 도비 2,783, 군비 6,817)
  - 기 투자사업비: 3,234백만원(균특 1,700, 군비 1,534)
  - '20년도 소요사업비: 3,500백만원(도비 500, 군비 3,000)
- 주요내용: 우수영 역사관광촌 조성, 울돌목 스카이워크 조성
  해남 인문학하우스 조성, 우수영관광지 상징구조물 설치

## ❑ 추진방침

○ 울돌목 협수로의 역사·자연생태 관광자원화 및 최근 관광트렌드에 부합하는 소규모 지역중심의 핵심 관광자원 개발

## ❑ 추진실적

○ 우수영 역사관광촌 조성
- 기본 및 실시설계 착수 '20. 4.

○ 울돌목 스카이워크 조성(L=110m, 주탑 H=25m)
- 전남도 사업계획 변경 승인 '20. 6.
- 스카이워크 조성(경관조명) 착공 '20. 6.

○ 해남 인문학 하우스 조성: 2동 84.3㎡(도서관 67.5, 화장실 16.8)
- 인문학 하우스 문화재 현상변경 허가 '20. 1.
- 인문학 하우스 건축공사 착공 '20. 6.

## ❑ 이후 추진계획

○ 우수영 역사관광촌 조성
- 기본 및 실시설계 완료 '20. 10.
- 역사관광촌 조성 착공 및 준공 '20. 11. ~ '21. 12.

○ 울돌목 스카이워크 조성(토목) 착공 및 준공 '20. 7.~ '21. 3.

○ 해남 인문학 하우스 건립공사 준공 '20. 12.

○ 우수영관광지 상징구조물(벽화) 설치 '20. 12.

# 4 생활SOC복합화 땅끝가족어울림센터 건립

【現 인구정책과 윤형준, 530-5984】

**사 업 개 요(2020~2021)**

- 위　　치: 해남읍 구교리 346-1번지 일원
- 사 업 량: 1개소
  - 지하 1층, 지상 3층 / 부지 1,947㎡, 건물 4,010.4㎡, 바닥면적 906.4㎡
- 총사업비: 14,017백만원(국비 3,171 도비 164 군비 10,682)
  - '20년도 소요사업비: 6,081백만원(국비 1,561 도비 72 군비 4,448)
- 주요내용: 땅끝가족어울림센터 건립

## ❑ 추진방침

○ 맞춤형 복합서비스 제공, 소통과 화합을 위한 가족어울림 공간 조성

## ❑ 추진실적

○ 설계 계약심사 완료 '20. 2.

○ 설계공모 추진

- 응모신청 등 현장설명회 개최('20. 2.)
- 설계공모 최종 심사위원 선정('20. 4.)
- 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 공고('20. 4.)

○ 기본 및 실시설계 발주의뢰 '20. 5.

○ 기본 및 실시설계 착수보고회 개최 '20. 6.

## ❑ 이후 추진계획

○ 기본 및 실시설계(557백만원) '20. 6. ~ 10.

○ 계약 심사 '20. 11.

○ 건축 공사 착공 '20. 12.

○ 건축 공사 준공 및 개관 '22. 1.

# 5-1 청소년복합문화센터 건립

【現 인구정책과 정진환, 530-3974】

**사 업 개 요 (2019~2021)**

- 예정부지: 해남읍 해리 355-1 외 8필지(작은영화관 건물 일부)
- 사 업 량: 1,200㎡(2개 층)
- 총사업비: 3,317백만원(특별교부세 1,000, 군비 2,317)
  - 지금까지 투자사업비: 613백만원(군비)
  - '20년도 소요사업비: 2,704백만원(특별교부세 1,000 군비 1,704)
- 주요내용: 뮤지컬공연장, 문학관(북카페), 소규모상영실, 동영상편집실, 예술창작실, 체력단련실, 어학학습실, 요리체험실, 청소년카페 등

## ❑ 추진방침

○ 농촌지역 청소년에 대한 다양한 문화여가활동 공간 확충

○ 청소년들이 창의적이고 주도적으로 성장할 수 있는 환경 조성

## ❑ 추진실적

| | |
|---|---|
| ○ 기본 및 실시설계 용역 완료 | '20. 3. |
| ○ 공사착공 | '20. 4. |
| ○ 운영주체 확정(위탁) | '20. 5. |

## ❑ 이후 추진계획

| | |
|---|---|
| ○ 지원조례 제정 | '20. 7. |
| ○ 개관 준비에 따른 타 시군 선진지 견학 | '20. 9. |
| ○ 수탁단체(법인) 선정 | '20. 11. |
| ○ 개관 및 운영(작은영화관 동시) | '21. 5. |

# 5-2 작은영화관 건립

【現 문화예술과 박창하, 530-5136】

**사 업 개 요 (2019~2021)**

- 위　　치: 해남읍 해리 355-1 외 2필지
- 사 업 량: 1동(4층) / 2,171㎡
- 총사업비: 9,120백만원(공사비 7,435 / 부지매입 1,680)
  (균특 500, 특별교부세 1,000, 도비 150, 군비 7,470)
  - 지금까지 투자사업비: 7,068(문화예술과 4,150 / 주민복지과 2,918)
  ※ 총 확보 사업비: 7,480(문화예술과 4,180 / 주민복지과 3,300)
- 주요내용: 영화관(1관 100석, 2관 50석) 및 청소년복합문화센터 건립

## ❑ 추진방침

○ 쾌적하고 안락한 영화관 건립으로 문화시설 기반 구축

## ❑ 추진실적

○ 계약심사(전남도 및 해남군) '20. 2. ~ '20. 3.

○ 공사 착공 '20. 4.

- 공사기간:'20. 4. 16. ~ '21. 4. 30.

| | |
|---|---|
| · 공유재산 변경심의(추가부지 매입) | '19. 1. 30. |
| · 공유재산 관리계획 승인(의회) | '19. 2. 21. |
| · 지방재정투자심사 이행(전남도) | '19. 3. 22. |
| · 기본 및 실시설계 용역 추진 | '19. 6. 3. ~ '20. 3. 6. |

## ❑ 이후 추진계획

○ 작은영화관 운영 조례 제정 '20. 8.

○ 작은영화관 관리운영 주체 선정 '20. 11.

○ 추가매입 대상지 협의 추진 '20. 12.

○ 공사 준공 및 운영 '21. 4.

# 6 해남읍 회전교차로 조성

【現 안전도시과 윤찬하, 530-5252】

**사 업 개 요(2019~2021)**

- 위　　치: 해남읍 일원
- 사 업 량: 교통광장(회전교차로) 조성 3개소
- 총사업비: 1,930백만원(균특 420, 군비 1,510)
  - 지금까지 투자사업비: 1,100백만원(균특 140, 군비 960)
  - ’20년도 소요사업비: 830백만원(균특 280, 군비 550)
- 주요내용: 교통광장 및 회전교차로 조성, 차도 및 인도 확장 등

## ❑ 추진방침

○ 교통소통 및 안정성 향상을 위한 회전교차로 도입

○ 교통 혼잡지역의 원활한 교통소통과 사고예방 등 교통 체계 개선

## ❑ 추진실적

○ 중앙사거리 회전교차로 홍보탑이설, 전기공사 준공　　’20. 6.

○ 법원사거리 회전교차로 조성사업
- 실시설계용역 준공(’20. 3.)
- 시설공사 발주 의뢰(’20. 5.)

○ 고도사거리 회전교차로 조성사업
- 실시설계용역 준공(’20. 5.)
- 계약심사 의뢰(’20. 6.)

## ❑ 이후 추진계획

○ 중앙사거리 회전교차로 조성사업 준공　　’20. 7.

○ 고도사거리 회전교차로 조성사업 계약 및 착공　　’20. 7.

○ 고도사거리 회전교차로 조성사업 준공　　’20. 12.

○ 법원사거리 회전교차로 조성사업 준공　　’21. 12.

# 7 간척지 첨단농업단지 조성

【現 농정과 박순정, 530-5384】

**사 업 개 요**

- 위　　치: 관내 일원
- 사 업 량: 스마트팜 기반 소득작물 육성 외 2종
- 총사업비: 4,189백만원(국비 673, 도비 202, 군비 1,555, 자담 1,759)
- 주요내용: 첨단 ICT 융복합 환경제어기술을 활용한 스마트 팜 단지 조성 및 아열대 소득작물 육성 등

## ❑ 추진방침

○ 첨단농업단지를 조성해 농가 소득증대 및 일자리 창출, ICT 융복합 환경제어 기술을 활용 등 4차 산업혁명 대비 미래농업 실현

○ 밤호박 등 저온피해 발생을 최소화 및 농가소득 감소 예방에 중점

## ❑ 추진실적

○ 스마트 팜 기반 소득작물 육성: 0.6ha / 164백만원

- 기반 조성을 위한 내재형 하우스, 에너지 절감시설, 환경제어시스템 등 지원

○ 스마트 팜 기반 냉해예방 지원: 3.9ha / 193백만원

- 시설하우스 및 노지과수 환경제어, 전기인입, 가온시설(저온예방) 등 지원

## ❑ 이후 추진계획

○ 【신규】 수출전문 스마트 팜 온실신축 지원사업: 한빛들(주) / 2ha / 3,364백만원

- 복합환경 제어시설, ICT 융복합 기술 연계시설 등 을 포함한 딸기 스마트 팜 연동형 시설하우스 신축
- 농촌진흥청 내재해형 규격등록 → 한국농어촌공사 위수탁 협약체결 → 입찰 및 사업추진

○ 상반기 미완료 사업 조기 완료 지도 강화: 2종 / 468백만원

- 스마트 팜 기반 소득작물 육성: 0.8ha / 381백만원
- 스마트 팜 냉해예방 지원사업: 2.1ha / 87백만원

# 8 어촌뉴딜 300사업 추진

【現 해양수산과 최윤호, 530-5418】

**사 업 개 요(2019~2022)**

- 위　　치
  - 화산 구성항, 현산 두모항, 송지 갈산항, 북평 남성항, 황산 성산항
- 사 업 량: 5개소(’19년: 2개소, ’20년: 3개소)
- 총사업비: 40,876백만원(국비 28,487, 지방비 12,209, 기타 180)
  - 화산 구성항: 8,045백만원　　- 현산 두모항: 7,000백만원
  - 황산 성산항: 8,644백만원　　- 송지 갈산항: 8,047백만원
  - 북평 남성항: 9,140백만원
- 주요내용
  - 공통사업(방파제, 물양장 등 어업기반시설)
  - 특화사업(소득사업 및 어촌 체험시설 설치)

## ❑ 추진방침

○ 낙후된 어촌·어항 개발로 수산업 기반시설 확충

○ 어촌마을 잠재력 개발로 어촌의 재생과 성장 견인

## ❑ 추진실적

| | |
|---|---|
| ○ 2019년 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 준공 | ’20. 3. |
| ○ 2019년 어촌뉴딜사업 공통사업 및 특화사업 발주 | ’20. 5. |
| ○ 2020년 어촌뉴딜사업 위·수탁 체결 | ’20. 3. |
| ○ 2020년 어촌뉴딜사업기본계획 및 역량강화 입찰 | ’20. 5. |

## ❑ 이후 추진계획

| | |
|---|---|
| ○ 2019년 어촌뉴딜사업 공사 착수 | ’20. 6. |
| ○ 2019년 어촌뉴딜사업 공사 준공 | ’21. 5. |
| ○ 2020년 어촌뉴딜사업 기본계획 완료 및 승인 | ’20. 9. |
| ○ 2020년 어촌뉴딜사업 공사 착수 | ’21. 1. |
| ○ 2020년 어촌뉴딜사업 공사 준공 | ’22. 12. |

# 9 해남 로컬푸드 직매장 설립 · 운영

【現 유통지원과 최승진, 530-5973】

**사 업 개 요(2020~2021)**

- 사업목적: 안전하고 건강한 먹거리 선순환 체계 구축
- 총사업비: 5,902백만원(국비 994, 도비 289, 군비 4,362, 자담 257)
  - 지금까지 투자사업비: 5,415백만원(국비 994, 도비 289, 군비 4,060, 자담 72)
  - '20년도 소요사업비: 487백만원(군비 402, 자담 85)
- 주요내용: 로컬푸드 직매장 건립, 먹거리 위원회 운영, 생산자 조직화를 통한 기획생산 체계 구축

## ❑ 추진방침

○ 군민의 행복과 건강하고 안전한 먹거리의 보편적 가치실현

## ❑ 추진실적

○ 생산자와 소비자가 상생하는「해남 2030 푸드플랜」추진

- 로컬푸드 직매장 기본 및 실시설계: 118백만원(국비)
- 소규모 이중비닐하우스 설치 지원: 31농가, 282백만원(군비 197, 자담 85)
- 푸드플랜 교육 · 홍보 및 생산농가 조직화 추진: 52백만원(군비)
- 민관 거버넌스 운영(먹거리위원회): 1회

## ❑ 이후 추진계획

○ 로컬푸드 직매장 건축 공사: 2,907백만원(국비 782, 도비 270, 군비 1,855)

- 건축규모: 지상 2층, 연면적 992㎡
- 직매장 부지 농지보전금 부담(전→대지): 47백만원(군비)

○ 생산농가 직매장 운영 선진지 견학 및 임시매장 운영

- 생산농가 직매장 운영을 위한 선진지 견학: 5백만원(군비)
- 주말장터 및 미남축제 연계 임시매장 운영: 91백만원(군비)

# 10 매일시장 시설현대화 사업

【現 경제산업과 최대웅, 530-5167】

**사 업 개 요(2015~2021)**

- 위　　치: 해남군 해남읍 읍내리 50번지 일원
- 사 업 량: 연면적 2,321㎡(철근콘크리트 / 지상2층)
- 총사업비: 16,400백만원(균특 2,940, 도비 1,680, 군비 11,780)
  - 지금까지 투자사업비: 9,211백만원(균특 2,940, 군비 6,271)
  - '20년도 소요사업비: 771백만원(도비 540, 군비 231)
- 주요내용: 매일시장 재건축 및 환경정비 등
  - 1층: 상설점포, 문화광장, 상징조형물 등
  - 2층: 상인시설, 청년몰, 편의시설(화장실, 주차장, 엘리베이터 등)

## ❑ 추진방침

○ 노후화된 매일시장 시설 현대화를 통하여 이용객 및 상인들에게 쾌적한 환경을 제공하고, 전통시장 및 지역경제 활성화 도모

## ❑ 추진실적

○ 편입부지 토지수용 및 소유권 확보 완료: 32필지 3,534㎡

※ 협의성립 26필지 2,899㎡, 수용재결 6필지 635㎡

○ 철거부지 상인 이전 협의 및 임시시장 개설: 1동(4점포, 90㎡)

## ❑ 이후 추진계획

○ 편입부지 지장물 철거: A=1,505.8㎡ / 405백만원　　'20. 5. ~ '21. 5.

○ 실시설계 완료(지반 조사, 디자인 심사, 장애인 인증 등)　'20. 10.

○ 사업 발주 및 추진　　'20. 11. ~ '21. 10.

# 11 효율적인 공영주차장 관리

【現 환경교통과 김경균, 530-5645】

**사 업 개 요**

- 사 업 량: 신규 조성 5개소 및 유지관리 37개소
- 총사업비: 6,312백만원(균특 846, 군비 5,466)
  - 지금까지 투자사업비: 4,575백만원(균특 682, 군비 3,893)
- 주요내용: 공영주차장 조성, 공영·나대지 임대주차장 유지관리

## ❑ 추진방침

○ 교통 혼잡지역에 공영주차장을 확보 교통체증 문제 해소

○ 공영·나대지 임대주차장 유지관리로 안전한 주차 편의성 제공

## ❑ 추진실적

○ 공영주차장 조성부지 매입: 3개소 4,476백만원

- 인산제재소(남외리 3-2외 4필지 / 1,917㎡)
- 문화예술회관 부근(수성리 80-1 / 923㎡)
- (구)전남슈퍼 뒤편(남동리 62외 1필지 / 692㎡)

○ 공영주차장 조성부지 설계 용역: 4개소 41백만원

- 실시설계 용역 4개소: 인산제재소, 문화예술회관 부근, 신금영아파트 앞, 본가아파트 부근
- 석면조사 용역 2개소: 인산제재소, 신금영아파트 앞
- 가로등 설치 설계 용역 2개소: 문화예술회관 부근, 신금영아파트 앞

○ 공영・나대지 임대주차장 유지관리: 37개소 58백만원

## ❑ 이후 추진계획

○ 공영주차장 조성 공사 추진: 5개소(5,352㎡, 136면)

○ 공영주차장 보안 CCTV 설치: 10개소

# 12 땅끝 해남 치유의 숲 조성·운영

【現 산림녹지과 이병민, 530-5734】

**사 업 개 요(2013~2020)**

- 위　　치: 해남군 계곡면 가학리 산1번지(자연휴양림 연접)
- 사 업 량: 50ha
- 총사업비: 3,800백만원(균특 1,900, 군비 1,900)
  - 지금까지 투자사업비 : 3,800백만원(균특 1,900 군비 1,900)
  - '20년도 소요사업비 : -
- 주요내용: 치유센터(1층/180㎡), 프로그램실(1층/104㎡), 치유숲길, 치유정원 등

## ❑ 추진방침

○ 흑석산 자연휴양림과 연계한 치유 · 휴양 산림교육형 산림복합단지 조성

○ 시설물을 최소화하고, 자연경관을 이용한 치유 숲다움을 지향

## ❑ 추진실적

○ 폐기물처리용역 및 BF 본인증 용역 추진 '20. 3.

○ 변경계약 체결 / 건축·토목·전기 / 오수공, 스텝등 추가 '20. 5.

○ 총괄 및 2차분 준공 '20. 5.

- 치유센터(1동), 프로그램실(1동), 치유숲길(350m), 무장애데크로드(740m)
- 건축·토목, 전기, 통신, 소방 등 준공

○ 치유정원 조성사업 추진 '20. 4. ~ 6.

- 264백만원 / 1ha / 21종 7,672주 / 준공(6. 20.)

## ❑ 이후 추진계획

○ 치유의 숲 운영(직영 · 위탁), 사용료 등 조례 제정 '20. 8.

○ 홈페이지 구축 및 홍보리플릿 배부 '20. 7. ~ 8.

○ 임시개장 운영 '20. 10.

○ 치유의 숲 개장식 '21. 3.

# 13 기후변화 대응 신소득작물 발굴

【現 농업기술센터 김지수, 530-3872】

**사 업 개 요**

- 위　　치: 관내 일원
- 사 업 량: 4개 사업 18개소
- 총사업비: 748백만원(국비 50, 도비 100, 군비 333.6, 자부담 264.4)
- 주요내용: 바나나, 체리, 샤인머스캣 등 신소득작물 발굴

## ❑ 추진방침

○ 온난화로 인한 과수 재배적지 변화 대응 새로운 소득과수 발굴

○ 수입과일 소비증가 대응 새로운 소득과수 면적 확대 및 공급체계 구축

## ❑ 추진실적

○ 【신규】 기후변화 대응 저온성 화훼 작목전환 시범: 2개소, 58백만원

- 헬레보루스 포트묘 지원

○ 소비트렌드 변화에 따른 유망과수 발굴시범: 8개소, 90백만원

- 샤인머스캣, 레드향, 사과대추 등 과원 조성

## ❑ 이후 추진계획

○ 【신규】 기후변화 대응 신소득 바나나 재배단지 조성: 2개소, 0.4ha, 500백만원

- 시설하우스, 난방시설, 스마트 팜 등

○ 【신규】 기후 온난화 대응 새로운 소득과수 도입시범: 6개소 100백만원

- 백향과 에너지절감시설, 올리브·체리 과원조성 및 저수고 재배 기술보급
- 교육 및 컨설팅

# 14 생활체육활성화를 위한 체육시설 확충

【現 스포츠사업단 임병태, 530-5516】

**사 업 개 요(2019~2020)**

- 위　　치: 해남읍 해남로 72(우슬체육공원)
- 사 업 량: 우슬 배드민턴장 건립 외 6종
- 총사업비: 15,449백만원(국비 3,695, 군비 11,754)
  - 지금까지 투자사업비: 3,481백만원(국비 825, 군비 2,656)
  - '20년도 소요사업비: 11,968백만원(국비 2,870, 군비 9,098)
- 주요내용: 체육시설 확충 및 정비

## ❑ 추진방침

○ 군민 체육활동 공간 확보 및 시설의 개·보수로 생활체육시설 확충

○ 각종 대회 및 전지훈련 유치를 위한 현대화된 시설 확충

## ❑ 추진실적

○ 해남 야구장 건립(1,100백만원) '20. 6.

○ 우슬 배드민턴장 건립 / 1,500백만원 / 실시설계 및 착공

○ 우슬경기장 관람석 리모델링 / 1,330백만원 / 실시설계 완료

○ 금강 체육관 개보수 / 1,800백만원 / 실시설계 및 착공

○ 우슬 테니스장 비가림시설 / 1,000백만원 /착공

○ 우슬 경기장 조명타워 설치(우슬경기장,축구장) / 1,600백만원/ 실시설계

○ 제2스포츠타운 조성 부지매입(111,084㎡) / 3,638백만원 / 보상추진

## ❑ 이후 추진계획

○ 우슬테니스장 비가림 시설 ~ '20. 10.

○ 제2스포츠타운 조성 부지매입 ~ '20. 12.

○ 우슬 경기장 관람석 리모델링 외 3종(신규) ~ '20. 12.

- 우슬 경기장 관람석 리모델링, 우슬 경기장 조명탑 설치
- 우슬 배드민턴장 건립
- 금강체육관 개보수 사업

# 15 삼산, 화산지구 농어촌 생활용수 개발사업

【現 상하수도사업소 이준호, 530-3672】

**사 업 개 요(2019~2022)**

- 위　　치: 삼산, 화산면 일원
- 사 업 량: 배수관로 L=63.8km
- 총사업비: 25,000백만원(균특 17,500, 도비 2,250, 군비 5,250)
  - 지금까지 투자사업비: 5,600백만원(균특 2,520, 도비 324, 군비 2,756)
  - '20년도 소요사업비: 2,142백만원(도비 1,692, 군비 450)
- 주요내용: 삼산, 화산지역 지방상수도 공급을 위한 시설 확충

## ❑ 추진방침

○ 식수난을 겪고 있는 삼산, 화산면 지역에 안정적인 지방상수도(삼산천) 공급을 위한 시설 확충

## ❑ 추진실적

○ 삼산·화산지구 1차분 착공(삼산면 송정리 ~ 화산면 방축리) '19. 12.

○ 삼산·화산지구 2차분 착공(삼산면 충리 ~ 삼산면 원진리) '20. 4.

○ 삼산·화산지구 건설사업관리 용역 1차 및 2차분 착수 '20. 6.

## ❑ 이후 추진계획

○ 삼산·화산지구 1차분 준공(삼산면 송정리 ~ 화산면 방축리) '20. 12.

○ 삼산·화산지구 2차분 준공(삼산면 충리 ~ 삼산면 원진리) '21. 3.

○ 삼산·화산지구 3차분 착공(화산면 방축리 ~ 화산면 구성리) '21. 3.